



ANEXO VIII – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, CONTEMPLANDO CANALIZAÇÃO E DRENAGEM, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO CÓRREGO DA RUA EUGÊNIO NEGRI – ASSENTAMENTO CHAFICK-MACUCO, SUBSETOR 01.”



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0426.465-39	Nº SICONV 681058	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PPI - Intervenções em Favelas	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	RECURSO OGU PAC
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mauá			MUNICÍPIO / UF Mauá / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Bairro Jd. Zaira	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Meta 2 - Sub Meta 2.1 - Canalização Zaira				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Chafick Macuco	REPASSE 8.505.437,75
				CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 8.505.437,75

Início Previsto
mai-26

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 jun-26	Parcela 2 jul-26	Parcela 3 ago-26	Parcela 4 set-26	Parcela 5 out-26	Parcela 6 nov-26	Parcela 7 dez-26	Parcela 8 jan-27
			-	(%)	5,76%	3,71%	3,71%	5,61%	1,30%	2,35%	4,63%	7,01%
			-	Repasse (R\$)	489.843,70	315.729,26	315.729,26	476.717,71	110.677,73	199.597,85	393.827,00	596.128,75
			-	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	489.843,70	315.729,26	315.729,26	476.717,71	110.677,73	199.597,85	393.827,01	596.128,74
			-	(%)	5,76%	9,47%	13,18%	18,79%	20,09%	22,44%	27,07%	34,08%
			8.505.437,75	Repasse (R\$)	489.843,70	805.572,96	1.121.302,22	1.598.019,93	1.708.697,66	1.908.295,51	2.302.122,51	2.898.251,26
			0,00	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.505.437,75	Acum. Inv. (R\$)	489.843,70	805.572,96	1.121.302,22	1.598.019,93	1.708.697,66	1.908.295,51	2.302.122,51	2.898.251,26
1	Meta 1.	Execução de extravasor de drenagem pluvial	8.505.437,75	Acumulado (%)	5,76%	9,47%	13,18%	18,79%	20,09%	22,44%	27,07%	34,08%
				Acum. Inv. (R\$)								
1	Sub-Meta 1.1	Administração local	291.771,06	Acumulado (%)	6,48%	11,12%	15,77%	23,15%	25,89%	29,31%	40,01%	47,15%
				Acum. Inv. (R\$)	18.911,29	32.455,11	45.998,94	67.552,25	75.533,93	85.517,98	116.749,42	137.579,65
1	Sub-Meta 1.2	Serviços Preliminares	168.746,97	Acumulado (%)	100,00%							
				Acum. Inv. (R\$)	168.746,97							
1	Sub-Meta 1.3	Drenagem Rua Joaquim Alves de Oliveira e Rua Eugênio Negri	1.259.024,66	Acumulado (%)	24,00%	48,00%	72,00%	100,00%				
				Acum. Inv. (R\$)	302.185,44	604.370,88	906.556,31	1.259.024,66				
1	Sub-Meta 1.4	Novo pavimento asfáltico	2.271.882,42	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sub-Meta 1.5	calçadas, sarjetas e guias	192.190,76	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,88%	94,90%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.342,98	182.383,01
1	Sub-Meta 1.6	Trecho de canalização de drenagem	3.518.155,44	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	2,92%	5,84%	11,23%	16,35%	32,70%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	102.696,05	205.392,10	395.005,90	575.258,48	1.150.516,96
1	Sub-Meta 1.7	Demolições devido à remoções	458.852,80	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sub-Meta 1.8	Escada hidráulica	344.813,64	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local: Mauá
Data: 10 de fevereiro de 2026

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: 0
Cargo: 0

Nº OPERAÇÃO 0426.465-39	Nº SICONV 681058	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PPI - Intervenções em Favelas	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	RECURSO OGU PAC
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mauá			MUNICÍPIO / UF Mauá / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Bairro Jd. Zaira	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Meta 2 - Sub Meta 2.1 - Canalização Zaira				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Chafick Macuco	REPASSE 8.505.437,75
				CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 8.505.437,75

Início Previsto
mai-26

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição	Valores Totais (R\$)		Parcela 9 fev-27	Parcela 10 mar-27	Parcela 11 abr-27	Parcela 12 mai-27	Parcela 13 jun-27	Parcela 14 jul-27	Parcela 15 ago-27	Parcela 16 set-27
			-	(%)	7,12%	14,24%	12,71%	17,67%	0,00%	0,00%	8,95%	5,23%
			-	Repasse (R\$)	605.896,46	1.211.081,20	1.081.019,29	1.502.791,87	0,00	0,00	761.495,93	444.901,74
			-	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	605.896,46	1.211.081,20	1.081.019,28	1.502.791,87	0,00	0,00	761.495,93	444.901,74
			-	(%)	41,20%	55,44%	68,15%	85,82%	85,82%	85,82%	94,77%	100,00%
			8.505.437,75	Repasse (R\$)	3.504.147,72	4.715.228,92	5.796.248,21	7.299.040,08	7.299.040,08	7.299.040,08	8.060.536,01	8.505.437,75
			0,00	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.505.437,75	Acum. Inv. (R\$)	3.504.147,72	4.715.228,92	5.796.248,21	7.299.040,08	7.299.040,08	7.299.040,08	8.060.536,01	8.505.437,75
1	Meta 1	Execução de extravasor de drenagem pluvial	8.505.437,75	Acumulado (%)	41,20%	55,44%	68,15%	85,82%	85,82%	85,82%	94,77%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)								
1	Sub-Meta 1.1	Administração local	291.771,06	Acumulado (%)	54,29%	67,67%	77,46%	95,32%	95,32%	95,32%	95,32%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	158.409,88	197.428,33	226.017,75	278.107,26	278.107,26	278.107,26	278.107,26	291.771,06
1	Sub-Meta 1.2	Serviços Preliminares	168.746,97	Acumulado (%)								
				Acum. Inv. (R\$)								
1	Sub-Meta 1.3	Drenagem Rua Joaquim Alves de Oliveira e Rua Eugênio Negri	1.259.024,66	Acumulado (%)								
				Acum. Inv. (R\$)								
1	Sub-Meta 1.4	Novo pavimento asfáltico	2.271.882,42	Acumulado (%)	0,00%	19,01%	38,03%	87,37%	87,37%	87,37%	87,37%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	431.989,30	863.978,59	1.984.895,20	1.984.895,20	1.984.895,20	1.984.895,20	2.271.882,42
1	Sub-Meta 1.5	calçadas, sarjetas e guias	192.190,76	Acumulado (%)	100,00%							
				Acum. Inv. (R\$)	192.190,76							
1	Sub-Meta 1.6	Trecho de canalização de drenagem	3.518.155,44	Acumulado (%)	49,05%	65,40%	78,36%	78,36%	78,36%	78,36%	100,00%	
				Acum. Inv. (R\$)	1.725.775,45	2.301.033,93	2.756.659,51	2.756.659,51	2.756.659,51	2.756.659,51	3.518.155,44	
1	Sub-Meta 1.7	Demolições devido à remoções	458.852,80	Acumulado (%)	0,00%	17,96%	35,92%	71,88%	71,88%	71,88%	71,88%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	82.407,49	164.814,98	329.809,41	329.809,41	329.809,41	329.809,41	458.852,80
1	Sub-Meta 1.8	Escada hidráulica	344.813,64	Acumulado (%)	0,00%	23,90%	47,80%	95,59%	95,59%	95,59%	95,59%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	82.407,49	164.814,98	329.606,31	329.606,31	329.606,31	329.606,31	344.813,64

Local: Mauá
Data: 10 de fevereiro de 2026

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: 0
Cargo: 0