

**ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

Construção da casa SP AFRO BRASIL - Programa Casa SP Afro Brasil - Parceria com o governo do Estado de São Paulo

**PRAZO PROPOSTO**  
INÍCIO: SETEMBRO/2023  
FINAL: JUNHO/2024

**Data base:**  
SINAPI (04/2023) FDE (04/2023)  
CDHU (02/2023) SIURB (01/2023)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL
1.	CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO	R\$	R\$ 23.509,06	R\$ 51.603,60	R\$ 84.217,23	R\$ 151.592,10	R\$ 204.193,43	R\$ 99.653,45	R\$ 115.077,17	R\$ 53.028,44	R\$ 58.235,38	R\$ 46.677,56	R\$ 887.787,40
		%	3%	6%	9%	17%	23%	11%	13%	6%	7%	5%	100%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 5.282,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.282,26
		%	100%										100%
1.2.	FUNDAÇÕES	R\$	R\$ 18.226,80	R\$ 36.453,61	R\$ 18.226,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.907,21
		%	25%	50%	25%								100%
1.3.	INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$	R\$ -	R\$ 15.150,00	R\$ 45.449,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.599,98
		%		25%	75%								100%
1.4.	ALVENARIA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.632,08	R\$ 16.896,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.528,33
		%					25%	75%					100%
1.5.	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.109,41	R\$ 60.328,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.437,65
		%			25%	75%							100%
1.6.	COBERTURA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.968,58	R\$ 36.968,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.937,16
		%				50%	50%						100%
1.7.	REVESTIMENTOS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.747,54	R\$ 2.249,18	R\$ 8.996,72
		%									75%	25%	100%
1.8.	PISO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.083,26	R\$ 10.361,09	R\$ 41.444,35
		%									75%	25%	100%
1.9.	EXTERNO - CALÇADA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.597,99	R\$ 11.597,99
		%										100%	100%
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 431,03	R\$ 431,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 862,05
		%			50%	50%							100%
1.11.	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.118,25	R\$ 29.118,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.236,50
		%						50%	50%				100%
1.12.	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.585,53	R\$ 6.585,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.171,06
		%						50%	50%				100%
1.13.	PINTURA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.708,47	R\$ 6.902,82	R\$ -	R\$ 27.611,29
		%								75%	25%		100%
1.14.	COMPLEMENTOS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.070,35	R\$ 690,12	R\$ 2.760,47
		%									75%	25%	100%
1.15.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.173,89	R\$ 15.521,67	R\$ 20.695,56
		%									25%	75%	100%
1.16.	DIVISÓRIAS E PAREDE DRYWALL	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.733,45	R\$ 14.733,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.466,89
		%						50%	50%				100%
1.17.	ESTRUTURA METÁLICA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.864,26	R\$ 161.592,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.457,02
		%				25%	75%						100%
1.18.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.134,88	R\$ 18.269,75	R\$ 9.134,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.539,50
		%						25%	50%	25%			100%
1.19.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.185,10	R\$ 46.370,20	R\$ 23.185,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.740,39
		%						25%	50%	25%			100%
1.20.	LOGO MARCA E ACABAMENTOS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.626,66	R\$ 5.626,66	R\$ 11.253,32
		%									50%	50%	100%
1.21.	ÁREA EXTERNA - CAMINHO DE ACESSO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,85	R\$ 630,85	R\$ 1.261,70
		%									50%	50%	100%
2.	IMPLANTAÇÃO E ENTORNO	R\$	R\$ 60.482,96	R\$ 27.469,02	R\$ 30.470,85	R\$ 15.235,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.200,86	R\$ 143.859,11
		%	42%	19%	21%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	100%
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 23.782,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.782,17
		%	100%										100%
2.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	R\$ 36.700,79	R\$ 12.233,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.934,38
		%	75%	25%									100%
2.3.	FECHAMENTO	R\$	R\$ -	R\$ 15.235,43	R\$ 30.470,85	R\$ 15.235,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.941,70
		%		25%	50%	25%							100%
2.4.	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.200,86	R\$ 10.200,86
		%										100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>SIMPLES</b>	R\$ 83.992,02	R\$ 79.072,62	R\$ 114.688,08	R\$ 166.827,52	R\$ 204.193,43	R\$ 99.653,45	R\$ 115.077,17	R\$ 53.028,44	R\$ 58.235,38	R\$ 56.878,42	R\$ 1.031.646,51
		8%	8%	11%	16%	20%	10%	11%	5%	6%	6%		
	<b>ACUMULADO</b>	R\$ 83.992,02	R\$ 163.064,64	R\$ 277.752,71	R\$ 444.580,24	R\$ 648.773,66	R\$ 748.427,11	R\$ 863.504,28	R\$ 916.532,72	R\$ 974.768,10	R\$ 1.031.646,51		
		8%	16%	27%	43%	63%	73%	84%	89%	94%	100%		

LOCAL: Mauá - SP  
DATA: 19/09/2023

RESPONSÁVEL: Augusto Candido Gonçalves  
CREA: 1015190200