



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

Objeto: **Reforma da UPA Vila Assis**

Local: Av. Dom José Gaspar, 2.129, Vila Assis

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.661,50	2,07%	60,00%	3.396,90	35,00%	1.981,53	5,00%	283,08
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.014,27	9,87%	80,00%	21.611,42	20,00%	5.402,85		-
3	PAREDES / DIVISÓRIAS	3.983,67	1,46%	60,00%	2.390,20	40,00%	1.593,47		-
4	COBERTURA / FORRO	14.492,10	5,30%	20,00%	2.898,42	50,00%	7.246,05	30,00%	4.347,63
5	ESQUADRIAS / VIDROS	14.382,35	5,26%	10,00%	1.438,24	50,00%	7.191,18	40,00%	5.752,94
6	PISO / REVESTIMENTO	19.530,46	7,14%	20,00%	3.906,09	50,00%	9.765,23	30,00%	5.859,14
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.818,26	6,15%		-	40,00%	6.727,30	60,00%	10.090,96
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	9.716,85	3,55%	10,00%	971,69	50,00%	4.858,43	40,00%	3.886,74
9	TUBULAÇÃO DE GÁS	10.117,32	3,70%		-		-	100,00%	10.117,32
10	RESERVATÓRIO	2.149,06	0,79%	100,00%	2.149,06		-		-
11	PINTURA	86.618,55	31,65%		-	30,00%	25.985,57	70,00%	60.632,99
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.553,43	13,72%	20,00%	7.510,69	40,00%	15.021,37	40,00%	15.021,37
13	TOTEM	25.600,84	9,36%		-	30,00%	7.680,25	70,00%	17.920,59
	<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>273.638,66</b>	<b>100,00%</b>		<b>46.272,70</b>		<b>93.453,22</b>		<b>133.912,74</b>