

## ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBJETO: Execução de Obras de Infraestrutura urbana incluindo recapeamento, drenagem superficial e serviços complementares em vias das Ruas André Magini - Vila Magini e trecho Av. Whashington Luiz - Bairro Zaira em Mauá/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ

PRAZO PROPOSTO: 10 Meses

INÍCIO: 01/03/2020

FINAL: 31/12/2020

DATA BASE:

setembro-19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL
<b>ANDRÉ MAGINI</b>													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.868,42
		%	100%										
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$	33.942,24	42.427,80	25.456,68	16.971,12	16.971,12	33.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 169.711,20
		%	20%	25%	15%	10%	10%	20%					
<b>AV. WASHINGTON LUIZ</b>													
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.241,82	28.241,82	35.302,28	35.302,28	14.120,91	R\$ 141.209,10
		%	0%						20%	20%	25%	25%	10%
<b>TOTAL MÊS</b>			<b>36.810,66</b>	<b>42.427,80</b>	<b>25.456,68</b>	<b>16.971,12</b>	<b>16.971,12</b>	<b>62.184,06</b>	<b>28.241,82</b>	<b>35.302,28</b>	<b>35.302,28</b>	<b>14.120,91</b>	
<b>EXECUTADO</b>			<b>11,69%</b>	<b>25,21%</b>	<b>33,32%</b>	<b>38,73%</b>	<b>44,14%</b>	<b>63,96%</b>	<b>72,97%</b>	<b>84,23%</b>	<b>95,50%</b>	<b>100,00%</b>	R\$ 313.788,72
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>36.810,66</b>	<b>79.238,46</b>	<b>104.695,14</b>	<b>121.666,26</b>	<b>138.637,38</b>	<b>200.821,44</b>	<b>229.063,26</b>	<b>264.365,54</b>	<b>299.667,81</b>	<b>313.788,72</b>	

Nelson Miguel Junior  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 0600766947