

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Execução de obras de qualificação viária, drenagem e contenção de encostas

PRAZO PROPOSTO:	
9	meses
INÍCIO:	mar/24
FINAL:	nov/24

Data base:	
SINAPI (09/2023)	CDHU (08/2023)
SIURB (07/2023)	SICRO (07/2023)
DER-SP (09/2023)	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	TOTAL
1	RUA ANTONIETTA DELL'ANTÔNIA E RUA VEREADOR ALBERTO RATI	R\$	R\$ 286.889,66	R\$ 363.519,66	R\$ 362.442,20	R\$ 729.464,54	R\$ 67.990,71	R\$ 132.940,38	R\$ 75.453,48	R\$ 10.503,82	R\$ 65.317,53	R\$ 2.094.521,99
		%	14%	17%	17%	35%	3%	6%	4%	1%	3%	100%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADM LOCAL	R\$	R\$ 82.005,52	R\$ 5.357,92	R\$ 5.357,92	R\$ 10.715,85	R\$ 3.041,05	R\$ 3.041,05	R\$ 4.616,91	R\$ 4.616,91	R\$ 3.986,57	R\$ 122.739,71
		%	67%	4%	4%	9%	2%	2%	4%	4%	3%	100%
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 77.593,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.593,11
		%	100%									100%
1.1.2	ADM. LOCAL	R\$	R\$ 4.412,41	R\$ 5.357,92	R\$ 5.357,92	R\$ 10.715,85	R\$ 315,17	R\$ 315,17	R\$ 1.891,03	R\$ 1.891,03	R\$ 1.260,69	R\$ 31.517,20
		%	14%	17%	17%	34%	1%	1%	6%	6%	4%	100%
1.1.3	CANTEIRO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.725,88	R\$ 2.725,88	R\$ 2.725,88	R\$ 2.725,88	R\$ 2.725,88	R\$ 13.629,40
		%					20%	20%	20%	20%	20%	100%
1.2	ABERTURA DE VALAS	R\$	R\$ 121.207,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.207,06
		%	100%									100%
1.3	GALERIA E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$	R\$ -	R\$ 274.484,66	R\$ 91.494,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365.979,54
		%		75%	25%							100%
1.4	RECOMPOSIÇÃO DAS VALAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.515,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.515,29
		%			100%							100%
1.5	TERRAPLENAGEM DO MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ANTONIETTA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.356,82	R\$ 13.356,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.713,63
		%			50%	50%						100%
1.6	SOLO GRAMPEADO DO MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ANTONIETTA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.949,66	R\$ 129.899,33	R\$ 64.949,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.798,65
		%					25%	50%	25%			100%
1.7	DRENAGEM DO MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ANTONIETTA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.886,91	R\$ 5.886,91	R\$ -	R\$ 11.773,82
		%							50%	50%		100%
1.8	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 194.717,29	R\$ 584.151,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 778.869,16
		%			25%	75%						100%
1.9	CALÇADAS E RAMPAS ACESSÍVEIS	R\$	R\$ 45.007,79	R\$ 45.007,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.015,57
		%	50%	50%								100%
1.10	ALVENARIA GUARDA CORPO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.330,96	R\$ 61.330,96
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1.10.1	FUNDAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.321,37	R\$ 25.321,37
		%									100%	100%
1.10.2	FECHAMENTO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.009,59	R\$ 36.009,59
		%									100%	100%
1.11	SARJETAS	R\$	R\$ 14.813,40	R\$ 14.813,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.626,80
		%	50%	50%								100%
1.12	GUIAS	R\$	R\$ 23.855,90	R\$ 23.855,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.711,79
		%	50%	50%								100%
1.13	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.240,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.240,01
		%				100%						100%

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Execução de obras de qualificação viária, drenagem e contenção de encostas

PRAZO PROPOSTO:	
9	meses
INÍCIO:	mar/24
FINAL:	nov/24

Data base:	
SINAPI (09/2023)	CDHU (08/2023)
SIURB (07/2023)	SICRO (07/2023)
DER-SP (09/2023)	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	TOTAL
2	RUA DR. VICENTE DE CARVALHO BRUNO E RUA LINDO DE GODÓI	R\$	R\$ 116.828,95	R\$ 152.483,17	R\$ 166.411,37	R\$ 307.630,78	R\$ 49.347,99	R\$ 17.919,67	R\$ 17.919,67	R\$ 54.966,34	R\$ 68.157,14	R\$ 951.665,06
		%	12%	16%	17%	32%	5%	2%	2%	6%	7%	100%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADM LOCAL	R\$	R\$ 41.046,76	R\$ 2.521,38	R\$ 2.678,96	R\$ 5.357,92	R\$ 3.513,81	R\$ 3.041,05	R\$ 3.041,05	R\$ 3.671,40	R\$ 3.671,40	R\$ 68.543,73
		%	60%	4%	4%	8%	5%	4%	4%	5%	5%	100%
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 39.155,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.155,73
		%	100%									
2.1.2	ADM. LOCAL	R\$	R\$ 1.891,03	R\$ 2.521,38	R\$ 2.678,96	R\$ 5.357,92	R\$ 787,93	R\$ 315,17	R\$ 315,17	R\$ 945,52	R\$ 945,52	R\$ 15.758,60
		%	12%	16%	17%	34%	5%	2%	2%	6%	6%	100%
2.1.3	CANTEIRO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.725,88	R\$ 2.725,88	R\$ 2.725,88	R\$ 2.725,88	R\$ 2.725,88	R\$ 13.629,40
		%					20%	20%	20%	20%	20%	100%
2.2	ABERTURA DE VALAS	R\$	R\$ 45.626,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.626,41
		%	100%									
2.3	GALERIA E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$	R\$ -	R\$ 93.708,94	R\$ 31.236,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.945,25
		%		75%	25%							
2.4	RECOMPOSIÇÃO DAS VALAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.707,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.707,88
		%			100%							
2.5	TERRAPLENAGEM DO MURO DA RUA LINDO DE GODOI	R\$	R\$ 13.048,54	R\$ 39.145,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.194,16
		%	25%	75%								
2.6	CORTINA ATIRANTADA DO MURO DA RUA LINDO DE GODOI	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.834,18	R\$ 91.668,36	R\$ 45.834,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.336,71
		%			25%	50%	25%					
2.7	DRENAGEM DO MURO DA RUA LINDO DE GODOI	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.878,62	R\$ 14.878,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.757,23
		%						50%	50%			
2.8	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.954,04	R\$ 184.671,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.190,81	R\$ 263.816,14
		%			25%	70%					5%	
2.9	CALÇADAS E RAMPAS ACESSÍVEIS	R\$	R\$ 7.839,99	R\$ 7.839,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.679,98
		%	50%	50%								
2.10	ALVENARIA GUARDA CORPO E ESCADA TIPO TORRE AO FINAL DA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.294,94	R\$ 51.294,94	R\$ 102.589,88
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	
2.10.1	ALVENARIA GUARDA CORPO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.591,06	R\$ 1.591,06	R\$ 3.182,11
		%								50%	50%	
2.10.2	ESCADA TIPO TORRE DA LINDO DE GODOI	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.703,89	R\$ 49.703,89	R\$ 99.407,77
		%								50%	50%	
2.11	SARJETAS	R\$	R\$ 5.492,34	R\$ 5.492,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.984,68
		%	50%	50%								
2.12	GUIAS	R\$	R\$ 3.774,91	R\$ 3.774,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.549,81
		%	50%	50%								
2.13	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.933,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.933,20
		%				100%						

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Execução de obras de qualificação viária, drenagem e contenção de encostas

PRAZO PROPOSTO:	
9	meses
INÍCIO:	mar/24
FINAL:	nov/24

Data base:	
SINAPI (09/2023)	CDHU (08/2023)
SIURB (07/2023)	SICRO (07/2023)
DER-SP (09/2023)	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	TOTAL
3	RUA ASSUNÇÃO E RUA LA PAZ	R\$	R\$ 130.028,98	R\$ 97.049,42	R\$ 239.229,86	R\$ 633.798,17	R\$ 64.514,12	R\$ 64.514,12	R\$ 86.870,04	R\$ 98.246,07	R\$ 27.170,31	R\$ 1.441.421,08
		%	9%	7%	17%	44%	4%	4%	6%	7%	2%	100%
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADM LOCAL	R\$	R\$ 59.792,69	R\$ 1.103,10	R\$ 2.363,79	R\$ 6.618,61	R\$ 3.356,22	R\$ 3.356,22	R\$ 4.301,74	R\$ 3.828,98	R\$ 3.041,05	R\$ 87.762,42
		%	68%	1%	3%	8%	4%	4%	5%	4%	3%	100%
3.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 58.374,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.374,42
		%	100%									
3.1.2	ADM. LOCAL	R\$	R\$ 1.418,27	R\$ 1.103,10	R\$ 2.363,79	R\$ 6.618,61	R\$ 630,34	R\$ 630,34	R\$ 1.575,86	R\$ 1.103,10	R\$ 315,17	R\$ 15.758,60
		%	9%	7%	15%	42%	4%	4%	10%	7%	2%	100%
3.1.3	CANTEIRO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.725,88	R\$ 2.725,88	R\$ 2.725,88	R\$ 2.725,88	R\$ 2.725,88	R\$ 13.629,40
		%					20%	20%	20%	20%	20%	100%
3.2	TERRAPLENAGEM DO MURO DA RUA ASSUNÇÃO E RUA LA PAZ	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.439,72	R\$ 29.439,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.879,43
		%			50%	50%						
3.3	SOLO GRAMPEADO DO MURO DA RUA ASSUNÇÃO E RUA LA PAZ	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.157,90	R\$ 61.157,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.315,79
		%					50%	50%				
3.4	CORTINA ATIRANTADA DO MURO DA RUA ASSUNÇÃO E RUA LA PAZ	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.568,30	R\$ 82.568,30	R\$ -	R\$ 165.136,59
		%							50%	50%		
3.5	DRENAGEM DO MURO DA RUA ASSUNÇÃO E RUA LA PAZ	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.848,79	R\$ 3.949,60	R\$ 15.798,39
		%								75%	25%	
3.6	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.716,32	R\$ 545.148,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 726.865,27
		%			25%	75%						
3.7	CALÇADAS E RAMPAS ACESSÍVEIS	R\$	R\$ 25.710,04	R\$ 51.420,08	R\$ 25.710,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.840,15
		%	25%	50%	25%							
3.8	ALVENARIA GUARDA CORPO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.179,66	R\$ 20.179,66
		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
3.8.1	FUNDAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.305,72	R\$ 8.305,72
		%										100%
3.8.2	FECHAMENTO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.873,94	R\$ 11.873,94
		%										100%
3.9	SARJETAS E SARJETÃO	R\$	R\$ 20.682,16	R\$ 20.682,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.364,32
		%	50%	50%								
3.10	GUIAS	R\$	R\$ 23.844,09	R\$ 23.844,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.688,17
		%	50%	50%								
3.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.590,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.590,89
		%				100%						

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Execução de obras de qualificação viária, drenagem e contenção de encostas

PRAZO PROPOSTO:	
9	meses
INÍCIO:	mar/24
FINAL:	nov/24

Data base:	
SINAPI (09/2023)	CDHU (08/2023)
SIURB (07/2023)	SICRO (07/2023)
DER-SP (09/2023)	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	TOTAL
4	RUA MANOEL CARLOS PINTO	R\$	R\$ 113.926,12	R\$ 179.702,19	R\$ 130.713,90	R\$ 153.218,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577.560,48
		%	20%	31%	23%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADM LOCAL	R\$	R\$ 30.278,71	R\$ 4.975,51	R\$ 4.219,10	R\$ 4.502,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.976,07
		%	69%	11%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 26.343,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.343,27
		%	100%									
4.1.2	ADM. LOCAL	R\$	R\$ 1.891,03	R\$ 2.931,10	R\$ 2.174,69	R\$ 2.458,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.455,16
		%	20%	31%	23%	26%						
4.1.3	CANTEIRO	R\$	R\$ 2.044,41	R\$ 2.044,41	R\$ 2.044,41	R\$ 2.044,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.177,64
		%	25%	25%	25%	25%						
4.2	ABERTURA DE VALAS	R\$	R\$ 67.291,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.291,28
		%	100%									
4.3	GALERIA E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$	R\$ -	R\$ 158.370,55	R\$ 52.790,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.160,73
		%		75%	25%							
4.4	RECOMPOSIÇÃO DAS VALAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.708,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.708,63
		%			100%							
4.5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.995,99	R\$ 125.987,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.983,96
		%			25%	75%						
4.6	CALÇADAS E RAMPAS ACESSÍVEIS	R\$	R\$ 4.885,61	R\$ 4.885,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.771,22
		%	50%	50%								
4.7	SARJETAS E SARJETÃO	R\$	R\$ 9.219,55	R\$ 9.219,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.439,09
		%	50%	50%								
4.8	GUIAS	R\$	R\$ 2.250,98	R\$ 2.250,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.501,95
		%	50%	50%								
4.9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.727,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.727,55
		%				100%						
TOTAL		SIMPLES	R\$ 647.673,70	R\$ 792.754,44	R\$ 898.797,33	R\$ 1.824.111,76	R\$ 181.852,82	R\$ 215.374,16	R\$ 180.243,19	R\$ 163.716,23	R\$ 160.644,98	R\$ 5.065.168,61
			13%	16%	18%	36%	4%	4%	4%	3%	3%	
		ACUMULADO	R\$ 647.673,70	R\$ 1.440.428,14	R\$ 2.339.225,47	R\$ 4.163.337,23	R\$ 4.345.190,05	R\$ 4.560.564,22	R\$ 4.740.807,40	R\$ 4.904.523,63	R\$ 5.065.168,61	
			13%	28%	46%	82%	86%	90%	94%	97%	100%	

LOCAL: Mauá - SP
DATA: 21/12/2023

RESPONSÁVEL: Augusto Candido Gonçalves
CREA: 5071001141-SP