



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

OBJETO: REMANESCENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

	1º Mês		2º Mês		3º Mês			
	REPASSE	TESOURO	REPASSE	TESOURO	REPASSE	TESOURO		
R\$	69.309,64	140.770,53	149.943,59	304.541,15	219.737,58	446.295,40		
%	5,21%	10,58%	11,27%	22,89%	16,51%	33,54%		

Repasse 32,99%
Tesouro 67,01%

		REPASSE	TESOURO
1º Trimestre de 2018 (R\$)	R\$ 1.330.597,90	R\$ 438.990,82	R\$ 891.607,08

TOTAL GERAL DE REPASSE R\$ 438.990,82
TOTAL GERAL TESOURO R\$ 891.607,08
TOTAL GERAL ###

Engenheiro Responsável



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER			
Endereço		RUA DA PÁTRIA, 237			
ATIVIDADES				TOTAL	
	1	2	3		
ADMISTRAÇÃO LOCAL	11.124,48	16.686,72	5.562,24	33.373,44	
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	20.757,25			20.757,25	
RAMPA ACESSO AO PAV.SUPERIOR	5.884,44			5.884,44	
FECHAMENTOS E ALVENARIAS	4.738,97	4.738,97		9.477,93	
ACABAMENTO	5.968,89	5.968,89		11.937,77	
PISOS E IMPERMEABILIZAÇÃO		87.529,99	87.529,99	175.059,97	
PINTURA		93.298,74	93.298,74	186.597,48	
PORTAS E GRADES		38.021,87	38.021,87	76.043,73	
VIDROS E ACESSÓRIOS			2.785,53	2.785,53	
FORRO			909,62	909,62	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	68.508,75	68.508,75	68.508,75	205.526,25	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	23.831,17	23.831,17	71.493,52	119.155,87	
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO			16.329,09	16.329,09	
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			46.852,43	46.852,43	
DESCARGAS ATMOSFERICAS			2.198,00	2.198,00	
SERVIÇOS EXTERNOS	22.978,20	30.637,60	22.978,20	76.593,99	
RAMPA ACESSO AO PAV.SUPERIOR		750,39		750,39	
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE LIXO E GÁS		8.586,52	8.586,52	17.173,03	
PISOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	1.975,69	7.902,75	9.878,43	19.756,87	
PINTURA		1.603,84	6.415,38	8.019,22	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.335,45	17.116,05	24.451,51	48.903,01	
SERVIÇOS EXTERNOS	36.976,89	49.302,52	160.233,18	246.512,59	
TOTAL	210.080,17	454.484,75	666.032,99	1.330.597,90	

TOTAL

0

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - R 01**

Nº do CT 1013789-31/2013	Proponente/Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	Município/UF MAUÁ/SP	Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO DO CENTRO I	
Programa/Modalidade/Ação REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - "SAÚDE, CONTE COM A GENTE"		Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	CANTEIRO DE OBRAS	41.041,37	1,44%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	64.888,98	2,27%		-00	100,00	100,00		100,00
3	INFRA ESTRUTURA	177.613,14	6,22%		-00	40,00	40,00	40,00	80,00
4	SUPERESTRUTURA	633.946,85	22,18%		-00		-00		-00
5	PAREDES / PAINÉIS	135.881,89	4,75%		-00		-00		-00
6	COBERTURA	174.911,35	6,12%		-00		-00		-00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	68.633,59	2,40%		-00		-00		-00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.108,11	1,05%		-00		-00		-00
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	306.715,03	10,73%		-00		-00		-00
10	VIDROS	49.518,47	1,73%		-00		-00		-00
11	REVESTIMENTOS	179.948,30	6,30%		-00		-00		-00
12	PISOS INTERNOS	255.682,41	8,95%		-00		-00		-00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	237.890,58	8,32%		-00		-00		-00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	241.835,26	8,46%		-00		-00		-00
15	PINTURA	156.069,16	5,46%		-00		-00		-00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	102.984,42	3,60%		-00		-00		-00
			0,00%	100,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			1,44	1,44	4,76	6,19	2,49	8,68
	Total (R\$):	2.857.668,91	100,00%	41.041,37	41.041,37	135.934,24	176.975,61	71.045,26	248.020,86

Mauá / SP, 06 de Novembro de 2017.

Atila Cesar Monteiro Jacomussi - Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mauá

Gilberto João de Oliveira

Assessor Especial - Secretaria c



Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - R 01

Nº do CT	Proponente/Tomador	o)
1013789-31/2013	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Programa/Modalidade/Ação	Mês cronog
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - "SAÚDE, CONTE COM A GENTE"	

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM
1	CANTEIRO DE OBRAS	41.041,37	1,44%		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	64.888,98	2,27%		100,00
3	INFRA ESTRUTURA	177.613,14	6,22%	20,00	100,00
4	SUPERESTRUTURA	633.946,85	22,18%	50,00	50,00
5	PAREDES / PAINÉIS	135.881,89	4,75%		-00
6	COBERTURA	174.911,35	6,12%		-00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	68.633,59	2,40%		-00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.108,11	1,05%		-00
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	306.715,03	10,73%		-00
10	VIDROS	49.518,47	1,73%		-00
11	REVESTIMENTOS	179.948,30	6,30%		-00
12	PISOS INTERNOS	255.682,41	8,95%		-00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	237.890,58	8,32%		-00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	241.835,26	8,46%	10,00	10,00
15	PINTURA	156.069,16	5,46%		-00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	102.984,42	3,60%		-00
			0,00%		100,00
	Total (%):			13,18	21,86
	Total (R\$):	2.857.668,91	100,00%	376.679,58	624.700,44

Mauá / SP, 06 de Novembro de 2017.

Atila Cesar Monteiro Jacomussi - Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mauá

de Obras



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - R 01

Nº do CT 1013789-31/2013	Proponente/Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	Município/UF MAUÁ/SP	Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO DO CENTRO D
Programa/Modalidade/Ação REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - "SAÚDE, CONTE COM A GENTE"		Aprovação (data) 30/12/99	Mês cronog 0
		Fim vigência (data) 30/12/99	

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	CANTEIRO DE OBRAS	41.041,37	1,44%		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	64.888,98	2,27%		100,00		100,00		100,00
3	INFRA ESTRUTURA	177.613,14	6,22%		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA	633.946,85	22,18%	50,00	100,00		100,00		100,00
5	PAREDES / PAINÉIS	135.881,89	4,75%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
6	COBERTURA	174.911,35	6,12%		-00	40,00	40,00	40,00	80,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	68.633,59	2,40%		-00		-00	50,00	50,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.108,11	1,05%		-00		-00		-00
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	306.715,03	10,73%		-00		-00	20,00	20,00
10	VIDROS	49.518,47	1,73%		-00		-00		-00
11	REVESTIMENTOS	179.948,30	6,30%		-00		-00	20,00	20,00
12	PISOS INTERNOS	255.682,41	8,95%		-00		-00		-00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	237.890,58	8,32%		-00		-00		-00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	241.835,26	8,46%	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00
15	PINTURA	156.069,16	5,46%		-00		-00		-00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	102.984,42	3,60%		-00		-00		-00
			0,00%		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			13,84	35,70	5,20	40,90	8,85	49,75
	Total (R\$):	2.857.668,91	100,00%	395.509,71	1.020.210,15	148.500,82	1.168.710,97	252.973,91	1.421.684,88

Mauá / SP, 06 de Novembro de 2017.

Atila Cesar Monteiro Jacomussi - Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mauá

Gilberto João de Oliveira

Assessor Especial - Secretaria d

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - R 01**

Nº do CT	Proponente/Tomador
1013789-31/2013	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -

Programa/Modalidade/Ação	Mês cronog
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - "SAÚDE, CONTE COM A GENTE"	0

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 8	
				SIMPLES	ACUM
1	CANTEIRO DE OBRAS	41.041,37	1,44%		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	64.888,98	2,27%		100,00
3	INFRA ESTRUTURA	177.613,14	6,22%		100,00
4	SUPERESTRUTURA	633.946,85	22,18%		100,00
5	PAREDES / PAINÉIS	135.881,89	4,75%		100,00
6	COBERTURA	174.911,35	6,12%	20,00	100,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	68.633,59	2,40%	50,00	100,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.108,11	1,05%		-00
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	306.715,03	10,73%	40,00	60,00
10	VIDROS	49.518,47	1,73%		-00
11	REVESTIMENTOS	179.948,30	6,30%	20,00	40,00
12	PISOS INTERNOS	255.682,41	8,95%		-00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	237.890,58	8,32%	20,00	20,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	241.835,26	8,46%	10,00	50,00
15	PINTURA	156.069,16	5,46%		-00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	102.984,42	3,60%	20,00	20,00
			0,00%		100,00
	Total (%):			11,21	60,96
	Total (R\$):	2.857.668,91	100,00%	320.333,26	1.742.018,14

Mauá / SP, 06 de Novembro de 2017.

Atila Cesar Monteiro Jacomussi - Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mauá

e Obras



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - R 01

Nº do CT 1013789-31/2013	Proponente/Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	Município/UF MAUÁ/SP	Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO DO CENTRO I
Programa/Modalidade/Ação REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - "SAÚDE, CONTE COM A GENTE"		Aprovação (data) 30/12/99	Mês cronog 0
		Fim vigência (data) 30/12/99	

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 9		Parcela 10		Parcela 11	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	CANTEIRO DE OBRAS	41.041,37	1,44%		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	64.888,98	2,27%		100,00		100,00		100,00
3	INFRA ESTRUTURA	177.613,14	6,22%		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA	633.946,85	22,18%		100,00		100,00		100,00
5	PAREDES / PAINÉIS	135.881,89	4,75%		100,00		100,00		100,00
6	COBERTURA	174.911,35	6,12%		100,00		100,00		100,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	68.633,59	2,40%		100,00		100,00		100,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.108,11	1,05%	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	306.715,03	10,73%	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00
10	VIDROS	49.518,47	1,73%		-00	60,00	60,00	40,00	100,00
11	REVESTIMENTOS	179.948,30	6,30%	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
12	PISOS INTERNOS	255.682,41	8,95%	20,00	20,00	40,00	60,00	30,00	90,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	237.890,58	8,32%	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	241.835,26	8,46%	10,00	60,00	10,00	70,00	20,00	90,00
15	PINTURA	156.069,16	5,46%		-00		-00	50,00	50,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	102.984,42	3,60%	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00
			0,00%		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			8,64	69,60	12,10	81,70	11,45	93,14
	Total (R\$):	2.857.668,91	100,00%	246.849,30	1.988.867,43	345.761,73	2.334.629,16	327.078,40	2.661.707,56

Mauá / SP, 06 de Novembro de 2017.

Atila Cesar Monteiro Jacomussi - Prefeito Municipal
 Prefeitura do Município de Mauá

Milton Susumu Nakamura
 Assessor Especial - Secretaria c

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - R 01**

Nº do CT	Proponente/Tomador	o)
1013789-31/2013	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - d

Programa/Modalidade/Ação	Mês cronog
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - "SAÚDE, CONTE COM A GENTE"	0

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 12	
				SIMPLES	ACUM
1	CANTEIRO DE OBRAS	41.041,37	1,44%		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	64.888,98	2,27%		100,00
3	INFRA ESTRUTURA	177.613,14	6,22%		100,00
4	SUPERESTRUTURA	633.946,85	22,18%		100,00
5	PAREDES / PAINÉIS	135.881,89	4,75%		100,00
6	COBERTURA	174.911,35	6,12%		100,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	68.633,59	2,40%		100,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.108,11	1,05%		100,00
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	306.715,03	10,73%		100,00
10	VIDROS	49.518,47	1,73%		100,00
11	REVESTIMENTOS	179.948,30	6,30%		100,00
12	PISOS INTERNOS	255.682,41	8,95%	10,00	100,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	237.890,58	8,32%	20,00	100,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	241.835,26	8,46%	10,00	100,00
15	PINTURA	156.069,16	5,46%	50,00	100,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	102.984,42	3,60%	20,00	100,00
			0,00%		100,00
	Total (%):			6,86	100,00
	Total (R\$):	2.857.668,91	100,00%	195.961,35	2.857.668,91

###

Mauá / SP, 06 de Novembro de 2017.

Atila Cesar Monteiro Jacomussi - Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mauá

de Obras