



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
Secretaria de Obras

Objeto: Construção da Creche Campo Verde

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	341.066,99	6,87%	102.320,10	30,00	30,00	102.320,10	30,00	60,00	102.320,10	30,00	90,00	34.106,70	10,00	100,00	-	-	100,00
02	FUNDAÇÕES	658.234,86	13,26%	65.823,49	10,00	10,00	197.470,46	30,00	40,00	263.293,94	40,00	80,00	131.646,97	20,00	100,00	-	-	100,00
03	ESTRUTURAS	932.392,87	18,78%	-	-	-	-	-	-	93.239,29	10,00	10,00	186.478,57	20,00	30,00	279.717,86	30,00	60,00
04	PAREDES E PAINÉIS	366.137,28	7,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.306,86	5,00	5,00	
05	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	145.030,64	2,92%	-	-	-	-	-	14.503,06	10,00	10,00	14.503,06	10,00	20,00	-	-	20,00	
06	COBERTURAS	304.365,61	6,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA	70.792,94	1,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	ESQUADRIAS METÁLICAS	274.507,31	5,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	238.177,20	4,80%	-	-	-	-	-	11.908,86	5,00	5,00	11.908,86	5,00	10,00	11.908,86	5,00	15,00	
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	302.032,31	6,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.101,62	5,00	5,00	
11	REVESTIMENTOS	365.588,70	7,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	FORROS	12.741,66	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	PISOS	397.687,95	8,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	VIDROS	46.725,41	0,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	PINTURA	223.376,69	4,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	SERVIÇOS DIVERSOS	49.153,72	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	SERVIÇOS GERAIS	237.269,03	4,78%	35.590,35	15,00	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	-	15,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.965.281,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.733,94</b>		<b>203.733,94</b>	<b>299.790,56</b>		<b>503.524,49</b>	<b>485.265,25</b>		<b>988.789,74</b>	<b>378.644,17</b>		<b>1.367.433,91</b>	<b>325.035,20</b>		<b>1.692.469,11</b>
<b>PERCENTUAL - %</b>				4,10		4,10	6,04		10,14	9,77		19,91	7,63		27,54	6,55		34,09
															TERRENO	3.281,78	M2	
															TERREO	1.572,60	M2	
															1º PAV.	1.683,00	M2	
															TOTAL	3.255,60	M2	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
Secretaria de Obras

Objeto: Construção da Creche Campo Verde

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 06			MÊS 07			MÊS 08			MÊS 09			MÊS 10		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	341.066,99	6,87%	-		100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
02	FUNDACOES	658.234,86	13,26%	-		100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
03	ESTRUTURAS	932.392,87	18,78%	279.717,86	30,00	90,00	93.239,29	10,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00
04	PAREDES E PAINAIS	366.137,28	7,37%	18.306,86	5,00	10,00	73.227,46	20,00	30,00	109.841,18	30,00	60,00	73.227,46	20,00	80,00	73.227,46	20,00	100,00
05	IMPERMEABILIZACOES E TRATAMENTOS	145.030,64	2,92%	-		20,00	29.006,13	20,00	40,00	29.006,13	20,00	60,00	29.006,13	20,00	80,00	29.006,13	20,00	100,00
06	COBERTURAS	304.365,61	6,13%	-		-	-		-	-		-	15.218,28	5,00	5,00	15.218,28	5,00	10,00
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA	70.792,94	1,43%	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
08	ESQUADRIAS METÁLICAS	274.507,31	5,53%	-		-	-		-	-		-	-		54.901,46	20,00		20,00
09	INSTALAÇÕES ELETRICAS	238.177,20	4,80%	11.908,86	5,00	20,00	11.908,86	5,00	25,00	11.908,86	5,00	30,00	23.817,72	10,00	40,00	35.726,58	15,00	55,00
10	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	302.032,31	6,08%	15.101,62	5,00	10,00	15.101,62	5,00	15,00	30.203,23	10,00	25,00	45.304,85	15,00	40,00	45.304,85	15,00	55,00
11	REVESTIMENTOS	365.588,70	7,36%	-		-	-		-	18.279,44	5,00	5,00	36.558,87	10,00	15,00	73.117,74	20,00	35,00
12	FORROS	12.741,66	0,26%	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
13	PISOS	397.687,95	8,01%	-		-	-		-	-		-	79.537,59	20,00	20,00	79.537,59	20,00	40,00
14	VIDROS	46.725,41	0,94%	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
15	PINTURA	223.376,69	4,50%	-		-	-		-	-		-	-		44.675,34	20,00		20,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS	49.153,72	0,99%	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
17	SERVIÇOS GERAIS	237.269,03	4,78%	-		15,00	-		15,00	-		15,00	-		15,00	-		15,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.965.281,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>325.035,20</b>		<b>2.017.504,31</b>	<b>222.483,35</b>		<b>2.239.987,66</b>	<b>199.238,84</b>		<b>2.439.226,50</b>	<b>302.670,89</b>		<b>2.741.897,39</b>	<b>450.715,42</b>		<b>3.192.612,81</b>
<b>PERCENTUAL - %</b>				6,55		40,63	4,48		45,11	4,01		49,13	6,10		55,22	9,08		64,30



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

Secretaria de Obras

Objeto: Construção da Creche Campo Verde

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 11			MÊS 12			MÊS 13			MÊS 14			TOTAL
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	% ACUM.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	341.066,99	6,87%	-		100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00	341.066,99
02	FUNDAÇÕES	658.234,86	13,26%	-		100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00	658.234,86
03	ESTRUTURAS	932.392,87	18,78%	-		100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00	932.392,87
04	PAREDES E PAINÉIS	366.137,28	7,37%	-		100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00	366.137,28
05	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	145.030,64	2,92%	-		100,00	-		100,00	-		100,00	-		100,00	145.030,64
06	COBERTURAS	304.365,61	6,13%	76.091,40	25,00	35,00	76.091,40	25,00	60,00	60.873,12	20,00	80,00	60.873,12	20,00	100,00	304.365,61
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA	70.792,94	1,43%				35.396,47	50,00	50,00	35.396,47	50,00	100,00	-		100,00	70.792,94
08	ESQUADRIAS METÁLICAS	274.507,31	5,53%	54.901,46	20,00	40,00	68.626,83	25,00	65,00	68.626,83	25,00	90,00	27.450,73	10,00	100,00	274.507,31
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	238.177,20	4,80%	35.726,58	15,00	70,00	35.726,58	15,00	85,00	23.817,72	10,00	95,00	11.908,86	5,00	100,00	238.177,20
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	302.032,31	6,08%	45.304,85	15,00	70,00	45.304,85	15,00	85,00	30.203,23	10,00	95,00	15.101,62	5,00	100,00	302.032,31
11	REVESTIMENTOS	365.588,70	7,36%	73.117,74	20,00	55,00	73.117,74	20,00	75,00	73.117,74	20,00	95,00	18.279,44	5,00	100,00	365.588,70
12	FORROS	12.741,66	0,26%	-		-	6.370,83	50,00	50,00	6.370,83	50,00	100,00				12.741,66
13	PISOS	397.687,95	8,01%	99.421,99	25,00	65,00	99.421,99	25,00	90,00	19.884,40	5,00	95,00	19.884,40	5,00	100,00	397.687,95
14	VIDROS	46.725,41	0,94%	-		-	23.362,71	50,00	50,00	23.362,71	50,00	100,00	-		100,00	46.725,41
15	PINTURA	223.376,69	4,50%	44.675,34	20,00	40,00	44.675,34	20,00	60,00	44.675,34	20,00	80,00	44.675,34	20,00	100,00	223.376,69
16	SERVIÇOS DIVERSOS	49.153,72	0,99%	-		-	14.746,12	30,00	30,00	19.661,49	40,00	70,00	14.746,12	30,00	100,00	49.153,72
17	SERVIÇOS GERAIS	237.269,03	4,78%	-		15,00	-		15,00	94.907,61	40,00	55,00	106.771,06	45,00	100,00	237.269,03
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.965.281,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>429.239,36</b>		<b>3.621.852,17</b>	<b>522.840,84</b>		<b>4.144.693,01</b>	<b>500.897,48</b>		<b>4.645.590,49</b>	<b>319.690,68</b>		<b>4.965.281,17</b>	<b>R\$ 4.965.281,17</b>
<b>PERCENTUAL - %</b>				8,64		72,94	10,53		83,47	10,09		93,56	6,44		100,00	