

Prefeitura Municipio de Mauá

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

PROGRAMA - ESPORTES E GRANDES EVENTOS - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE ESPORTE E LAZER

MINISTÉRIO DO ESPORTE

Nº do CT

0425.918-81/2012

DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
	R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
0	ETAPA 01											
01	SERVIÇOS INICIAIS/CANTEIRO/SERV GERAIS	129.487,72	2,96%	100,00%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
02	INFRAESTRUTURA / BLOCOS E BALDRAMES	1.043.849,24	23,84%	5,00%	5%	20%	25%	20%	45%	20%	65%	85%
03	ESQUADRIAS/FERRAG/VIDROS/COBERTURA	1.022.731,36	23,36%		0%		0%		0%		0%	0%
04	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.073,79	0,32%		0%		0%		0%	100%	100%	100%
05	FORRO/REVEST PAREDE E PISOS/PAVIM.	593.572,67	13,56%		0%		0%		0%		0%	0%
06	GERAL	155.439,42	3,55%		0%		0%		0%	5%	5%	10%
07	GINÁSIO	49.146,18	1,12%		0%	0%	0%		0%		0%	30%
08	TORRE CX D'ÁGUA E RESERVATÓRIO	72.513,93	1,66%		0%		0%		0%	50%	50%	100%
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	421.490,20	9,63%	0,00%	0%		0%		0%	5%	5%	10%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	443.929,69	10,14%	0,00%	0%	0%	0%		0%		0%	0%
11	ADMINISTRAÇÃO	218.519,40	4,99%	6,66%	7%	6,66%	13%	6,66%	20%	6,66%	27%	33%
12	TERRAPLENO	213.815,49	4,88%	100,00%	100%		100%		100%		100%	100%
				0%		0%		0%		0%	0%	0%
				0%		0%		0%		0%	0%	0%
				0%		0%		0%		0%	0%	0%
Total (%): 01		100,00%	9,36%	9,36%	5,10%	14,47%	5,10%	19,57%	6,91%	26,47%	6,92%	33,40%
Total (R\$): 01		4.378.569,09	410.049,06	410.049,06	223.323,24	633.372,30	223.323,24	856.695,54	302.500,48	1.159.196,02	303.170,54	1.462.366,56

DESCRIÇÃO	MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11	
	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
0	ETAPA 01											
01	SERVIÇOS INICIAIS/CANTEIRO/SERV GERAIS	100%		100%		100%		100%		100%		100%
02	INFRAESTRUTURA / BLOCOS E BALDRAMES	10%	95%	5%	100%		100%		100%		100%	100%
03	ESQUADRIAS/FERRAG/VIDROS/COBERTURA	20%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	10%	90%	90%
04	IMPERMEABILIZAÇÃO		100%		100%		100%		100%		100%	100%
05	FORRO/REVEST PAREDE E PISOS/PAVIM.		0%	10%	10%	10%	20%	10%	30%	10%	40%	60%
06	GERAL	5%	15%	5%	20%	10%	30%	10%	40%	10%	50%	70%
07	GINÁSIO	30%	60%	40%	100%		100%		100%		100%	100%
08	TORRE CX D'ÁGUA E RESERVATÓRIO		100%		100%		100%		100%		100%	100%
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5%	15%	5%	20%	10%	30%	10%	40%	15%	55%	70%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0%		0%		0%		0%		0%	0%
11	ADMINISTRAÇÃO	6,67%	40%	6,67%	47%	6,67%	53%	6,67%	60%	6,67%	67%	73%
12	TERRAPLENO		100%		100%		100%		100%		100%	100%
		0%		0%		0%		0%		0%		0%
		0%		0%		0%		0%		0%		0%
		0%		0%		0%		0%		0%		0%
		0%		0%		0%		0%		0%		0%
Total (%): 01		8,38%	41,78%	8,66%	50,44%	7,68%	58,12%	7,68%	65,80%	5,82%	71,62%	5,20%
Total (R\$): 01		367.096,77	1.829.463,34	379.176,20	2.208.639,53	336.171,74	2.544.811,28	336.171,74	2.880.983,02	254.973,12	3.135.956,14	227.601,19

DESCRIÇÃO	MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15	
	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
0	ETAPA 01							
01	SERVIÇOS INICIAIS/CANTEIRO/SERV GERAIS	100%		100%		100%		100,0000%
02	INFRAESTRUTURA / BLOCOS E BALDRAMES		100%		100%		100%	100,0000%
03	ESQUADRIAS/FERRAG/VIDROS/COBERTURA	10%	100%		100%		100%	100,0000%
04	IMPERMEABILIZAÇÃO		100%		100%		100%	100,0000%
05	FORRO/REVEST PAREDE E PISOS/PAVIM.	20%	80%	10%	90%	10%	100%	100,0000%
06	GERAL	20%	90%	10%	100%		100%	100,0000%
07	GINÁSIO		100%		100%		100%	100,0000%
08	TORRE CX D'ÁGUA E RESERVATÓRIO		100%		100%		100%	100,0000%
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15%	85%	10%	95%	5%	100%	100,0000%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0%	20%	20%	30%	50%	100,0000%
11	ADMINISTRAÇÃO	6,67%	80%	6,67%	87%	6,67%	93%	100,0000%
12	TERRAPLENO		100%		100%		100%	100,0000%
		0%		0%		0%		0,0%
		0%		0%		0%		0,0%
		0%		0%		0%		0,0%
Total (%): 01		7,53%	84,35%	5,03%	89,39%	5,21%	94,60%	5,40%
Total (R\$): 01		329.874,33	3.693.431,66	220.411,41	3.913.843,07	228.185,93	4.142.029,00	236.540,09