



ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 037702/2018	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Mauá	ApELIDO EMPREENDIMENTO GINASIO BERENICE RUMIKO ENDO	DESCRiÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO BERENICE RUMIKO ENDO
------------------	--------------------------	--	--	---

Item Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	345.534,65	% Período:	11,21%	20,64%	42,72%	25,43%								
			100,00%											
1.1. PLACA DE OBRA	2.001,84	% Período:	100,00%											
			100,00%											
1.2. DEMOLIÇÃO	15.385,25	% Período:	80,00%	20,00%										
			80,00%	20,00%										
1.3. COBERTURA	191.862,94	% Período:			70,00%	30,00%								
					70,00%	30,00%								
1.4. FECHAMENTO	9.072,68	% Período:			70,00%	30,00%								
					70,00%	30,00%								
1.5. ALVENARIA	34.750,86	% Período:		80,00%	20,00%									
				80,00%	20,00%									
1.6. PISOS	37.921,58	% Período:		100,00%										
				100,00%										
1.7. INSTALAÇÕES ELETRICAS	14.282,98	% Período:	100,00%											
			100,00%											
1.8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	12.669,43	% Período:	80,00%	20,00%										
			80,00%	20,00%										
1.9. PINTURA	3.575,26	% Período:				100,00%								
						100,00%								
1.10. PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	5.088,08	% Período:				100,00%								
						100,00%								
1.11. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	3.043,23	% Período:				100,00%								
						100,00%								
1.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.786,52	% Período:				100,00%								
						100,00%								
Total: R\$ 345.534,65														
		%:	11,21%	20,64%	42,72%	25,43%								
		Repasso:	18.326,17	48.578,80	105.338,32	60.137,66								
		Contrapartida:	20.402,39	22.754,41	42.266,79	24.130,11								
		Outros:	-	-	-	3.600,00								
		Investimento:	38.728,56	71.333,21	147.605,10	87.867,78								
		%:	11,21%	31,85%	74,57%	100,00%								
		Repasso:	18.326,17	66.904,97	172.243,29	232.380,95								
		Contrapartida:	20.402,39	43.156,80	85.423,59	109.553,70								
		Outros:	-	-	-	3.600,00								
		Investimento:	38.728,56	110.061,77	257.666,87	345.534,65								

Mauá / SP
Local

sexta-feira, 22 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Roberto Jeremias de Oliveira Bastos

CREA/CAU: 5063101963

ART/RRT: 28027230180807193