



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jardim
Oratório- 4ª Etapa

ITEM			Mês 1		Mês 2		Mês 3	
			REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	-	-	0,00	142.440,60	0,00	71.220,29
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	-	-	-	-	93.822,44	0,00
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	-	-	-	-	-	-
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	-	-	-	-	-	-
23	DRENAGEM	3.104.975,81	-	-	-	-	-	-
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	-	-	-	-	-	-
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	-	-	-	-	-	-
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	-	-	-	-	-	-
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	27.735,91	0,00	27.735,91	0,00	18.490,60	0,00
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	9.416,80	0,00	-	-	-	-
			37.152,71	0,00	27.735,91	142.440,60	112.313,04	71.220,29
	Evolução (R\$)	19.284.380,44	37.152,71		170.176,51		183.533,33	
	Evolução (%)		0,19%		0,88%		0,95%	
	Acumulado (R\$)		37.152,71		207.329,22		390.862,55	
	Acumulado (%)		0,19%		1,07%		2,02%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jardim
Oratório- 4ª Etapa

ITEM			Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,00	71.220,29	0,00	71.220,29	0,00	71.220,30
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	93.822,44	0,00	134.032,05	0,00	134.032,05	0,00
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	118.943,08	0,00	118.943,08	0,00	169.918,69	0,00
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	-	-	-	-	137.791,05	17.174,00
23	DRENAGEM	3.104.975,81	-	-	132.474,09	22.774,70	264.948,18	45.549,40
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	161.229,87	31.469,02	161.229,87	31.469,02	268.716,46	52.448,37
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	-	-	-	-	-	-
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	-	-	-	-	-	-
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	18.490,61	0,00	27.735,91	0,00	46.226,52	0,00
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	-	-	-	-	-	-
			392.486,00	102.689,31	574.415,00	125.464,01	1.021.632,95	186.392,07
	Evolução (R\$)	19.284.380,44	495.175,31		699.879,01		1.208.025,02	
	Evolução (%)		2,57%		3,63%		6,26%	
	Acumulado (R\$)		886.037,86		1.585.916,87		2.793.941,89	
	Acumulado (%)		4,59%		8,22%		14,49%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jardim
Oratório- 4ª Etapa

ITEM			Mês 7		Mês 8		Mês 9	
			REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,00	71.220,30	0,00	71.220,30	0,00	71.220,30
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	134.032,05	0,00	268.064,10	0,00	268.064,10	0,00
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	169.918,68	0,00	169.918,68	0,00	339.837,36	0,00
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	137.791,05	17.174,00	137.791,05	17.174,00	137.791,05	17.174,00
23	DRENAGEM	3.104.975,81	529.896,35	91.098,81	529.896,35	91.098,81	529.896,35	91.098,81
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	268.716,46	52.448,37	376.203,04	73.427,71	376.203,04	73.427,71
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	-	-	-	-	-	-
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	-	-	-	-	-	-
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	46.226,52	0,00	46.226,52	0,00	73.962,43	0,00
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	-	-	-	-	-	-
			1.286.581,11	231.941,48	1.528.099,74	252.920,82	1.725.754,33	252.920,82
Evolução (R\$)			19.284.380,44	1.518.522,59	1.781.020,56	1.978.675,15		
Evolução (%)				7,87%	9,24%	10,26%		
Acumulado (R\$)				4.312.464,48	6.093.485,04	8.072.160,19		
Acumulado (%)				22,36%	31,60%	41,86%		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jardim
Oratório- 4ª Etapa

ITEM			Mês 10		Mês 11		Mês 12	
			REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,00	71.220,30	0,00	71.220,30	0,00	71.220,30
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	134.032,05	0,00	80.419,23	0,00	-	-
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	339.837,36	0,00	169.918,68	0,00	101.951,21	0,00
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	137.791,05	17.174,00	137.791,05	17.174,00	68.895,53	8.587,00
23	DRENAGEM	3.104.975,81	264.948,18	45.549,41	264.948,18	45.549,41	132.474,08	22.774,70
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	537.432,92	104.896,74	537.432,92	104.896,74	806.149,37	157.345,10
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	-	-	-	-	-	-
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	-	-	-	-	-	-
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	64.717,13	0,00	64.717,13	0,00	64.717,13	0,00
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	-	-	-	-	-	-
			1.478.758,69	238.840,45	1.255.227,19	238.840,45	1.174.187,32	259.927,10
	Evolução (R\$)	19.284.380,44	1.717.599,14		1.494.067,64		1.434.114,42	
	Evolução (%)		8,91%		7,75%		7,44%	
	Acumulado (R\$)		9.789.759,33		11.283.826,97		12.717.941,39	
	Acumulado (%)		50,77%		58,52%		65,95%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jardim
Oratório- 4ª Etapa

ITEM			Mês 13		Mês 14		Mês 15	
			REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,00	71.220,30	0,00	71.220,30	0,00	71.220,30
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	-	-	-	-	-	-
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	-	-	-	-	-	-
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	68.895,53	8.587,00	68.895,53	8.587,00	68.895,53	8.587,00
23	DRENAGEM	3.104.975,81	-	-	-	-	-	-
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	806.149,37	157.345,10	537.432,92	104.896,74	268.716,46	52.448,37
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	-	-	-	-	48.515,21	0,00
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	115.701,41	0,00	115.701,41	0,00	115.701,41	0,00
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	64.717,13	0,00	64.717,13	0,00	46.226,52	0,00
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	-	-	-	-	-	-
			1.055.463,44	237.152,40	786.746,99	184.704,04	548.055,13	132.255,67
	Evolução (R\$)	19.284.380,44	1.292.615,84		971.451,03		680.310,80	
	Evolução (%)		6,70%		5,04%		3,53%	
	Acumulado (R\$)		14.010.557,23		14.982.008,26		15.662.319,06	
	Acumulado (%)		72,65%		77,69%		81,22%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jardim
Oratório- 4ª Etapa

ITEM			Mês 16		Mês 17		Mês 18	
			REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,00	71.220,30	0,00	71.220,30	0,00	71.220,30
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	-	-	-	-	-	-
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	-	-	-	-	-	-
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	68.895,52	8.587,00	68.895,52	8.587,00	68.895,52	8.587,00
23	DRENAGEM	3.104.975,81	-	-	-	-	-	-
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	268.716,46	52.448,36	-	-	-	-
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	48.515,21	0,00	48.515,21	0,00	97.030,42	0,00
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	231.402,82	0,00	231.402,82	0,00	462.805,64	0,00
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	46.226,52	0,00	36.981,22	0,00	46.226,52	0,00
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	-	-	-	-	-	-
			663.756,53	132.255,66	385.794,77	79.807,30	674.958,10	79.807,30
Evolução (R\$)			19.284.380,44	796.012,19	465.602,07		754.765,40	
Evolução (%)				4,13%	2,41%		3,91%	
Acumulado (R\$)				16.458.331,25	16.923.933,32		17.678.698,72	
Acumulado (%)				85,35%	87,76%		91,67%	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jardim
Oratório- 4ª Etapa

ITEM			Mês 19		Mês 20	
			REPASSE	CONTRAPARTIDA	REPASSE	CONTRAPARTIDA
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,00	71.220,30	0,00	71.220,30
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	-	-	-	-
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	-	-	-	-
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	68.895,52	8.587,00	-	-
23	DRENAGEM	3.104.975,81	-	-	-	-
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	-	-	-	-
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	97.030,42	0,00	145.545,63	0,00
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	462.805,65	0,00	578.507,06	0,00
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	46.226,52	0,00	46.226,52	0,00
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	-	-	9.416,80	0,00
			674.958,11	79.807,30	779.696,01	71.220,30
	Evolução (R\$)	19.284.380,44	754.765,41		850.916,31	
	Evolução (%)		3,91%		4,41%	
	Acumulado (R\$)		18.433.464,13		19.284.380,44	
	Acumulado (%)		95,58%		99,99%	