

Anexo II – Cronograma Físico Financeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Obras de pavimentação, drenagem e serviços complementares nas ruas: Dona Marcelina Sanches Morgam, das Hortências, Geraldo Ventura Gomes, Olívia Fornari e Avenida João Aragão

	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO TOTAL (R\$)	Período			
ITEM				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		5.010,35	5.010,35			
				100,00%			
2	GUIAS E SARJETAS		8.717,52	4.358,76	2.615,26	1.743,50	
				50,00%	30,00%	20,00%	
3	PAVIMENTAÇÃO		265.212,52	53.042,50	132.606,26	79.563,76	
				20,00%	50,00%	30,00%	
4	SINALIZAÇÃO		1.481,46				1.481,46
4	HORIZO	NTAL				'	100,00%
5	ACESSIBILIDADE		3.491,71			-	3.491,71
3	ACESSIBI	LIDADE		'			100,00%
TOTAL			283.913,56	62.411,61	135.221,52	81.307,26	4.973,17
	% PARC		PARCIAL	21,98%	47,63%	28,64%	1,75%
			CUMULADO	62.411,61	197.633,13	278.940,39	283.913,56
			JMULADO	21,98%	69,61%	98,25%	100,00%