



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
ANEXO II B - CRONOGRAMA-FÍSICO FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	1.971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.971,54
		%	100%						100%
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	1.212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,95
		%	100%						100%
1.3	FECHAMENTOS	R\$	61.661,18	92.491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 154.152,96
		%	40%	60%					100%
1.4	PORTAS E JANELAS	R\$	0,00	22.983,88	22.983,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 45.967,75
		%		50%	50%				100%
1.5	REDE DE GÁS	R\$	0,00	3.211,00	6.422,01	3.211,00	0,00	0,00	R\$ 12.844,01
		%		25%	50%	25%			100%
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	0,00	24.350,57	24.350,57	24.350,57	24.350,57	0,00	R\$ 97.402,26
		%		25%	25%	25%	25%		100%
1.7	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	R\$	0,00	0,00	0,00	35.816,68	35.816,68	0,00	R\$ 71.633,35
		%				50%	50%		100%
1.8	SPDA	R\$	0,00	0,00	0,00	4.015,29	8.030,58	4.015,29	R\$ 16.061,16
		%				25%	50%	25%	100%
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.379,12	R\$ 50.379,12
		%						100%	100%
1.9	PROJETO EXECUTIVO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.775,00	R\$ 36.775,00
		%						100%	100%
TOTAL MÊS			64.845,67	168.096,33	78.815,56	92.452,65	93.256,93	91.169,41	
EXECUTADO			10,98%	39,45%	52,79%	68,45%	84,24%	99,68%	R\$ 590.518,30
TOTAL ACUMULADO			64.845,67	232.942,01	311.757,56	404.210,21	497.467,14	588.636,55	

Mauá

Local

Data

Responsável Técnico _____

Nome
CREA/CAU
ART/RRT