



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Preço Total	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9
1	Início apoio e Administração da Obra	44.592,70	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			11.148,18	11.148,18	8.918,54	2.229,64	2.229,64	2.229,64	2.229,64	2.229,64	2.229,64
2	Demolições e Remoções	45.784,57	50,00%	35,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			22.892,29	16.024,60	6.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piso	190.060,08	0,00%	25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	47.515,02	66.521,03	76.024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alvenaria e Divisórias	100.387,63	10,00%	25,00%	30,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			10.038,76	25.096,91	30.116,29	35.135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Forros	106.848,58	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	32.054,57	32.054,57	21.369,72	21.369,72	0,00	0,00
6	Esquadrias de Madeira	131.287,70	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	15,00%	35,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	32.821,93	32.821,93	0,00	19.693,16	45.950,70	0,00	0,00
7	Ferragens	17.062,54	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	15,00%	35,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	4.265,64	4.265,64	0,00	2.559,38	5.971,89	0,00	0,00
8	Esquadria de alumínio	89.008,15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.504,08	44.504,08
9	Plataforma de esquadria metálica	20.475,65	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	6.142,70	8.190,26	6.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pintura	117.172,49	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	35.151,75	35.151,75	46.869,00	0,00	0,00	0,00
11	Instalações Elétricas	190.945,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.283,63	57.283,63	38.189,08	38.189,08
12	Instalações Hidráulicas	140.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.059,67	35.059,67	35.059,67	35.059,67
13	Instalações de Lógica e telefonia	25.217,43	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%
			0,00	0,00	0,00	1.260,87	3.782,61	2.521,74	2.521,74	7.565,23	7.565,23
14	Instalação de ar condicionado	84.503,65	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	25,00%
			0,00	0,00	0,00	4.225,18	12.675,55	12.675,55	12.675,55	21.125,91	21.125,91
15	Elementos de vidro	11.892,63	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%
			0,00	0,00	0,00	1.189,26	1.189,26	1.189,26	1.189,26	3.567,79	3.567,79
16	Instalações de gases medicinais	193.870,41	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	35,00%	35,00%
			0,00	0,00	0,00	9.693,52	9.693,52	19.387,04	19.387,04	67.854,64	67.854,64
17	Diversos	17.439,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	15,00%	30,00%	35,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	871,95	2.615,85	2.615,85	5.231,71	6.103,66
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.526.787,35</b>									
	<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>		44.079,22	99.784,70	155.653,80	242.242,32	103.791,55	223.453,63	206.254,68	225.327,75	226.199,70
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		44.079,22	143.863,93	299.517,72	541.760,04	645.551,59	869.005,22	1.075.259,90	1.300.587,65	1.526.787,35
	<b>% DO TOTAL</b>		2,89%	6,54%	10,19%	15,87%	6,80%	14,64%	13,51%	14,76%	14,82%
	<b>% ACUMULADO</b>		2,89%	9,42%	19,62%	35,48%	42,28%	56,92%	70,43%	85,18%	100,00%