



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/15

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. CHICO MENDES**

LOCAL: Avenida Ivan Bernardes da Silva - Mauá / SP

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| ITEM                  | DESCRIÇÃO               | VALOR (R\$)         | %              | MÊS 01            |        |                   | MÊS 02            |       |                   | MÊS 03            |       |                   |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
|                       |                         |                     |                | R\$               | %      | % ACUM.           | R\$               | %     | % ACUM.           | R\$               | %     | % ACUM.           |
| 01                    | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 37.180,56           | 3,63%          | 37.180,56         | 100,00 | 100,00            | -                 |       | 100,00            | -                 |       | 100,00            |
| 02                    | FUNDAÇÕES               | 82.802,10           | 8,08%          | 82.802,10         | 100,00 | 100,00            | -                 |       | 100,00            | -                 |       | 100,00            |
| 03                    | ESTRUTURA               | 98.137,12           | 9,58%          | -                 |        | -                 | 88.323,41         | 90,00 | 90,00             | 9.813,71          | 10,00 | 100,00            |
| 04                    | VEDOS                   | 62.375,50           | 6,09%          | -                 |        | -                 | 18.712,65         | 30,00 | 30,00             | 24.950,20         | 40,00 | 70,00             |
| 05                    | IMPERMEABILIZAÇÕES      | 20.979,62           | 2,05%          | 3.146,94          | 15,00  | 15,00             | -                 |       | 15,00             | 13.636,75         | 65,00 | 80,00             |
| 06                    | COBERTURAS              | 36.434,75           | 3,56%          | -                 |        | -                 | -                 |       | -                 | 14.573,90         | 40,00 | 40,00             |
| 07                    | ESQUADRIAS DE MADEIRA   | 18.758,63           | 1,83%          | -                 |        | -                 | -                 |       | -                 | 1.875,86          | 10,00 | 10,00             |
| 08                    | ESQUADRIAS METÁLICAS    | 66.424,50           | 6,48%          | -                 |        | -                 | -                 |       | -                 | 6.642,45          | 10,00 | 10,00             |
| 09                    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | 51.255,56           | 5,00%          | -                 |        | -                 | 2.562,78          | 5,00  | 5,00              | 10.251,11         | 20,00 | 25,00             |
| 10                    | INST. HIDRO-SANITÁRIAS  | 45.770,85           | 4,47%          | -                 |        | -                 | -                 |       | -                 | 13.731,26         | 30,00 | 30,00             |
| 11                    | REVESTIMENTOS           | 56.591,80           | 5,52%          | -                 |        | -                 | -                 |       | -                 | 11.318,36         | 20,00 | 20,00             |
| 12                    | PISOS                   | 56.630,20           | 5,53%          | -                 |        | -                 | -                 |       | -                 | -                 | -     | -                 |
| 13                    | VIDROS                  | 8.345,41            | 0,81%          | -                 |        | -                 | -                 |       | -                 | -                 | -     | -                 |
| 14                    | PINTURA                 | 95.258,88           | 9,30%          | -                 |        | -                 | -                 |       | -                 | -                 | -     | -                 |
| 15                    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 190.383,22          | 18,57%         | -                 |        | -                 | -                 |       | -                 | 19.038,32         | 10,00 | 10,00             |
| 16                    | SERVIÇOS TÉCNICOS       | 97.341,71           | 9,50%          | 9.593,07          | 9,86   | 9,86              | 3.859,25          | 3,96  | 13,82             | 11.105,82         | 11,41 | 25,23             |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |                         | <b>1.024.670,41</b> | <b>100,00%</b> | <b>132.722,67</b> |        | <b>132.722,67</b> | <b>113.458,08</b> |       | <b>246.180,75</b> | <b>136.937,74</b> |       | <b>383.118,49</b> |
| <b>PERCENTUAL - %</b> |                         |                     |                | 12,95             |        | 12,95             | 11,07             |       | 24,03             | 13,36             |       | 37,39             |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/15

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. CHICO MENDES

LOCAL: Avenida Ivan Bernardes da Silva - Mauá / SP

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| ITEM                  | DESCRIÇÃO               | VALOR (R\$)         | %              | MÊS 04            |       |                   | MÊS 05            |       |                   | MÊS 06            |       |                     |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|---------------------|
|                       |                         |                     |                | R\$               | %     | % ACUM.           | R\$               | %     | % ACUM.           | R\$               | %     | % ACUM.             |
| 01                    | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 37.180,56           | 3,63%          | -                 |       | 100,00            | -                 |       | 100,00            | -                 |       | 100,00              |
| 02                    | FUNDAÇÕES               | 82.802,10           | 8,08%          | -                 |       | 100,00            | -                 |       | 100,00            | -                 |       | 100,00              |
| 03                    | ESTRUTURA               | 98.137,12           | 9,58%          | -                 |       | 100,00            | -                 |       | 100,00            | -                 |       | 100,00              |
| 04                    | VEDOS                   | 62.375,50           | 6,09%          | 18.712,65         | 30,00 | 100,00            | -                 |       | 100,00            | -                 |       | 100,00              |
| 05                    | IMPERMEABILIZAÇÕES      | 20.979,62           | 2,05%          | 4.195,92          | 20,00 | 100,00            | -                 |       | 100,00            | -                 |       | 100,00              |
| 06                    | COBERTURAS              | 36.434,75           | 3,56%          | 18.217,38         | 50,00 | 90,00             | 3.643,48          | 10,00 | 100,00            | -                 |       | 100,00              |
| 07                    | ESQUADRIAS DE MADEIRA   | 18.758,63           | 1,83%          | 3.751,73          | 20,00 | 30,00             | 11.255,18         | 60,00 | 90,00             | 1.875,86          | 10,00 | 100,00              |
| 08                    | ESQUADRIAS METÁLICAS    | 66.424,50           | 6,48%          | 33.212,25         | 50,00 | 60,00             | 19.927,35         | 30,00 | 90,00             | 6.642,45          | 10,00 | 100,00              |
| 09                    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | 51.255,56           | 5,00%          | 15.376,67         | 30,00 | 55,00             | 15.376,67         | 30,00 | 85,00             | 7.688,33          | 15,00 | 100,00              |
| 10                    | INST. HIDRO-SANITÁRIAS  | 45.770,85           | 4,47%          | 13.731,26         | 30,00 | 60,00             | 9.154,17          | 20,00 | 80,00             | 9.154,17          | 20,00 | 100,00              |
| 11                    | REVESTIMENTOS           | 56.591,80           | 5,52%          | 11.318,36         | 20,00 | 40,00             | 28.295,90         | 50,00 | 90,00             | 5.659,18          | 10,00 | 100,00              |
| 12                    | PISOS                   | 56.630,20           | 5,53%          | 25.483,59         | 45,00 | 45,00             | 22.652,08         | 40,00 | 85,00             | 8.494,53          | 15,00 | 100,00              |
| 13                    | VIDROS                  | 8.345,41            | 0,81%          | -                 |       | -                 | 1.669,08          | 20,00 | 20,00             | 6.676,33          | 80,00 | 100,00              |
| 14                    | PINTURA                 | 95.258,88           | 9,30%          | -                 |       | -                 | 47.629,44         | 50,00 | 50,00             | 47.629,44         | 50,00 | 100,00              |
| 15                    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 190.383,22          | 18,57%         | 28.557,48         | 15,00 | 25,00             | 66.634,13         | 35,00 | 60,00             | 76.153,29         | 40,00 | 100,00              |
| 16                    | SERVIÇOS TÉCNICOS       | 97.341,71           | 9,50%          | 12.301,88         | 12,64 | 37,87             | 30.026,28         | 30,85 | 68,71             | 30.455,43         | 31,29 | 100,00              |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |                         | <b>1.024.670,41</b> | <b>100,00%</b> | <b>184.859,16</b> |       | <b>567.977,65</b> | <b>256.263,75</b> |       | <b>824.241,40</b> | <b>200.429,01</b> |       | <b>1.024.670,41</b> |
| <b>PERCENTUAL - %</b> |                         |                     |                | 18,04             |       | 55,43             | 25,01             |       | 80,44             | 19,56             |       | 100,00              |