

Cronograma



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
ANEXO XV – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cronograma Físico – Financeiro											
Item	Descrição	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		PREÇO TOTAL (R\$)	COEFICIENTE (%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	13,96%	14.978,76	26,32%	28.240,75	41,18%	44.185,19	18,54%	19.892,99	R\$ 107.297,70	100,00%
02	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00%	25.429,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$ 25.429,06	100,00%
03	CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES	70,00%	62.943,40	10,00%	8.991,91	10,00%	8.991,91	10,00%	8.991,91	R\$ 89.919,14	100,00%
04	FUNDAÇÃO RADIER/ CONTENÇÃO	30,00%	22.512,29	50,00%	37.520,48	20,00%	15.008,19	0,00%	0,00	R\$ 75.040,95	100,00%
05	ESTRUTURA GAVETAS	20,00%	101.558,48	40,00%	203.116,96	40,00%	203.116,96	0,00%	0,00	R\$ 507.792,41	100,00%
06	PEDRAS / REVESTIMENTO		0,00	20,00%	61.670,19	40,00%	123.340,37	40,00%	123.340,37	R\$ 308.350,93	100,00%
07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE		0,00	20,00%	47.030,90	60,00%	141.092,71	20,00%	47.030,90	R\$ 235.154,51	100,00%
08	TRATAMENTO DE GASES		0,00		0,00	50,00%	92.562,06	50,00%	92.562,06	R\$ 185.124,11	100,00%
09	DRENAGEM		0,00	20,00%	6.133,43	50,00%	15.333,58	30,00%	9.200,15	R\$ 30.667,16	100,00%
10	PISOS		0,00	40,00%	16.899,98	40,00%	16.899,98	20,00%	8.449,99	R\$ 42.249,96	100,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00	40,00%	21.871,42	40,00%	21.871,42	20,00%	10.935,71	R\$ 54.678,56	100,00%
TOTAL MENSAL (COM BDI)		13,69%	227.421,98	25,97%	431.476,04	41,07%	682.402,38	19,28%	320.404,09	R\$ 1.661.704,49	100,00%
TOTAL MENSAL ACUMULADO		13,69%	227.421,98	39,65%	658.898,02	80,72%	1.341.300,40	100,00%	1.661.704,49		