

ANEXO VIII- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



**PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE MAUÁ**

Contratação de empresa para execução de obras construção do espaço esportivo comunitário do Jardim Kennedy-Mauá-SP

PRAZO PROPOSTO:
12 MESES

Data base:
SINAPI (12/2025)
SIURB (07/2025)
SCO (12/2025)
ORSE (11/2025)

| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL |
|---------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ | 54.983,03 | 54.983,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.966,05 |
| | | % | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | | |
| 2 | CANTEIRO | R\$ | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.336,62 | 27.916,56 |
| | | % | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,37% | 100% |
| 3 | CONTENÇÃO LATERAL DA QUADRA | R\$ | - | 34.673,90 | 104.021,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.695,59 |
| | | % | | 25% | 75% | | | | | | | | | | 100% |
| 4 | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA | R\$ | - | - | - | 191.185,80 | 191.185,80 | 191.185,80 | 191.185,80 | - | - | - | - | - | 764.743,20 |
| | | % | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | | 100% |
| 5 | MEIA QUADRA DE BASQUETE | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | 137.473,46 | 45.824,49 | - | - | - | 183.297,95 |
| | | % | | | | | | | | 75% | 25% | | | | 100% |
| 6 | PARQUINHO INFANTIL | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.521,67 | 61.043,33 | 30.521,67 | 122.086,66 |
| | | % | | | | | | | | | | 25,00% | 50,00% | 25,00% | 100% |
| 7 | PISTA DE CAMINHADA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.373,93 | 35.373,93 | - | - | 70.747,85 |
| | | % | | | | | | | | | 50% | 50% | | | 100% |
| 8 | IMPLANTAÇÃO GERAL | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.058,45 | 69.058,45 | 69.058,45 | 276.233,80 |
| | | % | | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100% |
| REPASSE | SIMPLES | R\$ | - | - | 45.390,54 | 191.185,80 | 191.185,80 | 191.185,80 | 191.185,80 | 137.473,46 | 150.256,86 | 134.954,05 | 130.101,78 | 99.580,12 | R\$ 1.462.500,00 |
| | | % | 0,00% | 0,00% | 2,68% | 11,29% | 11,29% | 11,29% | 11,29% | 8,12% | 8,87% | 7,97% | 7,68% | 5,88% | |
| | | R\$ | - | - | 45.390,54 | 236.576,34 | 427.762,14 | 618.947,94 | 810.133,74 | 947.607,20 | 1.097.864,07 | 1.232.818,11 | 1.362.919,89 | 1.462.500,01 | |
| ACUMULADO | % | 0,00% | 0,00% | 3,10% | 16,18% | 29,25% | 42,32% | 55,39% | 64,79% | 75,07% | 84,30% | 93,19% | 100,00% | | |
| | R\$ | - | - | 45.390,54 | 236.576,34 | 427.762,14 | 618.947,94 | 810.133,74 | 947.607,20 | 1.097.864,07 | 1.232.818,11 | 1.362.919,89 | 1.462.500,01 | | |
| | % | | | 3,10% | 16,18% | 29,25% | 42,32% | 55,39% | 64,79% | 75,07% | 84,30% | 93,19% | 100,00% | | |
| CONTRAPARTIDA | SIMPLES | R\$ | 57.308,47 | 91.982,37 | 60.956,60 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.325,45 | 2.336,62 | R\$ 231.187,66 |
| | | % | 24,79% | 39,79% | 26,37% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | | |
| | | R\$ | 57.308,47 | 149.290,85 | 210.247,45 | 212.572,90 | 214.898,35 | 217.223,80 | 219.549,25 | 221.874,70 | 224.200,15 | 226.525,59 | 228.851,04 | 231.187,66 | |
| ACUMULADO | % | 24,79% | 64,58% | 90,94% | 91,95% | 92,95% | 93,96% | 94,97% | 95,97% | 96,98% | 97,98% | 98,99% | 100,00% | | |
| | R\$ | 57.308,47 | 149.290,85 | 210.247,45 | 212.572,90 | 214.898,35 | 217.223,80 | 219.549,25 | 221.874,70 | 224.200,15 | 226.525,59 | 228.851,04 | 231.187,66 | | |
| | % | 3,38% | 8,81% | 15,09% | 26,52% | 37,94% | 49,37% | 60,80% | 69,05% | 78,06% | 86,16% | 93,98% | 100,00% | | |
| TOTAL | SIMPLES | R\$ | 57.308,47 | 91.982,37 | 106.347,14 | 193.511,25 | 193.511,25 | 193.511,25 | 193.511,25 | 139.798,91 | 152.582,31 | 137.279,49 | 132.427,23 | 101.916,74 | R\$ 1.693.687,66 |
| | | % | 3,38% | 5,43% | 6,28% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | 11,43% | 8,25% | 9,01% | 8,11% | 7,82% | 6,02% | |
| | | R\$ | 57.308,47 | 149.290,85 | 255.637,99 | 449.149,24 | 642.660,49 | 836.171,74 | 1.029.682,99 | 1.169.481,90 | 1.322.064,21 | 1.459.343,70 | 1.591.770,93 | 1.693.687,67 | |
| ACUMULADO | % | 3,38% | 8,81% | 15,09% | 26,52% | 37,94% | 49,37% | 60,80% | 69,05% | 78,06% | 86,16% | 93,98% | 100,00% | | |
| | R\$ | 57.308,47 | 149.290,85 | 255.637,99 | 449.149,24 | 642.660,49 | 836.171,74 | 1.029.682,99 | 1.169.481,90 | 1.322.064,21 | 1.459.343,70 | 1.591.770,93 | 1.693.687,67 | | |
| | % | 3,38% | 8,81% | 15,09% | 26,52% | 37,94% | 49,37% | 60,80% | 69,05% | 78,06% | 86,16% | 93,98% | 100,00% | | |

LOCAL: Mauá - SP
DATA: 23/03/2026

RESPONSÁVEL: Augusto Candido Gonçalves
CREA/ART: 5071001141-SP / 2620240212339