



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jd Oratório- 4ª Etapa

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1			Parcela 2				
				%	Repassé	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repassé	CP (R\$)	Total (R\$)
	QUARTA ETAPA			-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,074	-	-	-	-	10,00	-	142.440,60	142.440,60
		-		-	-	-	-	10,00	-	142.440,60	142.440,60
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	0,070	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	0,088	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	0,080	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
23	DRENAGEM	3.104.975,81	0,161	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	0,333	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	0,120	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	0,048	3,00	27.735,91	-	27.735,91	3,00	27.735,91	-	27.735,91
		-		3,00	27.735,91	-	27.735,91	6,00	55.471,82	-	55.471,82
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	0,001	50,00	9.416,80	-	9.416,80	-	-	-	-
		-		50,00	9.416,80	-	9.416,80	50,00	9.416,80	-	9.416,80
	SOMAS	19.284.380,44	1,00	0,19	37.152,71	-	37.152,71	0,88	27.735,91	142.440,60	170.176,51
		-		0,19	37.152,71	-	37.152,71	1,08	64.888,62	142.440,60	207.329,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jd Oratório- 4ª Etapa

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 3			Parcela 4				
				%	Repassé	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repassé	CP (R\$)	Total (R\$)
	QUARTA ETAPA			-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,074	5,00	-	71.220,30	71.220,30	5,00	-	71.220,30	71.220,30
		-		15,00	-	213.660,90	213.660,90	20,00	-	284.881,19	284.881,19
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	0,070	7,00	93.822,44	-	93.822,44	7,00	93.822,44	-	93.822,44
		-		7,00	93.822,44	-	93.822,44	14,00	187.644,87	-	187.644,87
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	0,088	-	-	-	-	7,00	118.943,08	-	118.943,08
		-		-	-	-	-	7,00	118.943,08	-	118.943,08
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	0,080	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
23	DRENAGEM	3.104.975,81	0,161	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	0,333	-	-	-	-	3,00	161.229,87	31.469,02	192.698,90
		-		-	-	-	-	3,00	161.229,87	31.469,02	192.698,90
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	0,120	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	0,048	2,00	18.490,61	-	18.490,61	2,00	18.490,61	-	18.490,61
		-		8,00	73.962,43	-	73.962,43	10,00	92.453,04	-	92.453,04
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		50,00	9.416,80	-	9.416,80	50,00	9.416,80	-	9.416,80
	SOMAS	19.284.380,44	1,00	0,95	112.313,04	71.220,30	183.533,34	2,57	392.486,00	102.689,32	495.175,31
		-		2,03	177.201,67	213.660,90	390.862,56	4,59	569.687,66	316.350,21	886.037,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jd Oratório– 4ª Etapa

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 5			Parcela 6				
				%	Repassé	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repassé	CP (R\$)	Total (R\$)
	QUARTA ETAPA			-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,074	5,00	-	71.220,30	71.220,30	5,00	-	71.220,30	71.220,30
		-		25,00	-	356.101,49	356.101,49	30,00	-	427.321,79	427.321,79
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	0,070	10,00	134.032,05	-	134.032,05	10,00	134.032,05	-	134.032,05
		-		24,00	321.676,92	-	321.676,92	34,00	455.708,97	-	455.708,97
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	0,088	7,00	118.943,08	-	118.943,08	10,00	169.918,68	-	169.918,68
		-		14,00	237.886,15	-	237.886,15	24,00	407.804,84	-	407.804,84
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	0,080	-	-	-	-	10,00	137.791,05	17.174,00	154.965,05
		-		-	-	-	-	10,00	137.791,05	17.174,00	154.965,05
23	DRENAGEM	3.104.975,81	0,161	5,00	132.474,09	22.774,70	155.248,79	10,00	264.948,18	45.549,41	310.497,58
		-		5,00	132.474,09	22.774,70	155.248,79	15,00	397.422,26	68.324,11	465.746,37
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	0,333	3,00	161.229,87	31.469,02	192.698,90	5,00	268.716,46	52.448,37	321.164,83
		-		6,00	322.459,75	62.938,04	385.397,79	11,00	591.176,21	115.386,41	706.562,62
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	0,120	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	0,048	3,00	27.735,91	-	27.735,91	5,00	46.226,52	-	46.226,52
		-		13,00	120.188,95	-	120.188,95	18,00	166.415,47	-	166.415,47
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		50,00	9.416,80	-	9.416,80	50,00	9.416,80	-	9.416,80
	SOMAS	19.284.380,44	1,00	3,63	574.415,00	125.464,02	699.879,02	6,26	1.021.632,94	186.392,07	1.208.025,01
		-		8,22	1.144.102,67	441.814,24	1.585.916,90	14,49	2.165.735,60	628.206,31	2.793.941,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jd Oratório- 4ª Etapa

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 7			Parcela 8				
				%	Repassé	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repassé	CP (R\$)	Total (R\$)
	QUARTA ETAPA			-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,074	5,00	-	71.220,30	71.220,30	5,00	-	71.220,30	71.220,30
		-		35,00	-	498.542,09	498.542,09	40,00	-	569.762,39	569.762,39
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	0,070	10,00	134.032,05	-	134.032,05	20,00	268.064,10	-	268.064,10
		-		44,00	589.741,02	-	589.741,02	64,00	857.805,13	-	857.805,13
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	0,088	10,00	169.918,68	-	169.918,68	10,00	169.918,68	-	169.918,68
		-		34,00	577.723,52	-	577.723,52	44,00	747.642,20	-	747.642,20
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	0,080	10,00	137.791,05	17.174,00	154.965,05	10,00	137.791,05	17.174,00	154.965,05
		-		20,00	275.582,10	34.348,00	309.930,10	30,00	413.373,15	51.522,00	464.895,15
23	DRENAGEM	3.104.975,81	0,161	20,00	529.896,35	91.098,81	620.995,16	20,00	529.896,35	91.098,81	620.995,16
		-		35,00	927.318,62	159.422,92	1.086.741,53	55,00	1.457.214,97	250.521,73	1.707.736,70
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	0,333	5,00	268.716,46	52.448,37	321.164,83	7,00	376.203,04	73.427,71	449.630,76
		-		16,00	859.892,67	167.834,78	1.027.727,44	23,00	1.236.095,71	241.262,49	1.477.358,20
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	0,120	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	0,048	5,00	46.226,52	-	46.226,52	5,00	46.226,52	-	46.226,52
		-		23,00	212.641,99	-	212.641,99	28,00	258.868,51	-	258.868,51
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		50,00	9.416,80	-	9.416,80	50,00	9.416,80	-	9.416,80
	SOMAS	19.284.380,44	1,00	7,87	1.286.581,11	231.941,48	1.518.522,59	9,24	1.528.099,75	252.920,82	1.781.020,57
		-		22,36	3.452.316,72	860.147,78	4.312.464,50	31,60	4.980.416,46	1.113.068,61	6.093.485,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jd Oratório– 4ª Etapa

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 9			Parcela 10				
				%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)
	QUARTA ETAPA			-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,074	5,00	-	71.220,30	71.220,30	5,00	-	71.220,30	71.220,30
		-		45,00	-	640.982,69	640.982,69	50,00	-	712.202,99	712.202,99
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	0,070	20,00	268.064,10	-	268.064,10	10,00	134.032,05	-	134.032,05
		-		84,00	1.125.869,23	-	1.125.869,23	94,00	1.259.901,28	-	1.259.901,28
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	0,088	20,00	339.837,36	-	339.837,36	20,00	339.837,36	-	339.837,36
		-		64,00	1.087.479,56	-	1.087.479,56	84,00	1.427.316,93	-	1.427.316,93
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	0,080	10,00	137.791,05	17.174,00	154.965,05	10,00	137.791,05	17.174,00	154.965,05
		-		40,00	551.164,20	68.696,00	619.860,20	50,00	688.955,25	85.870,00	774.825,25
23	DRENAGEM	3.104.975,81	0,161	20,00	529.896,35	91.098,81	620.995,16	10,00	264.948,18	45.549,41	310.497,58
		-		75,00	1.987.111,32	341.620,54	2.328.731,86	85,00	2.252.059,50	387.169,94	2.639.229,44
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	0,333	7,00	376.203,04	73.427,71	449.630,76	10,00	537.432,92	104.896,74	642.329,65
		-		30,00	1.612.298,75	314.690,21	1.926.988,95	40,00	2.149.731,66	419.586,94	2.569.318,60
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	0,120	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	0,048	8,00	73.962,43	-	73.962,43	7,00	64.717,13	-	64.717,13
		-		36,00	332.830,94	-	332.830,94	43,00	397.548,07	-	397.548,07
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		50,00	9.416,80	-	9.416,80	50,00	9.416,80	-	9.416,80
	SOMAS	19.284.380,44	1,00	10,26	1.725.754,34	252.920,82	1.978.675,16	8,91	1.478.758,69	238.840,44	1.717.599,12
		-		41,86	6.706.170,81	1.365.989,43	8.072.160,23	50,77	8.184.929,49	1.604.829,87	9.789.759,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jd Oratório– 4ª Etapa

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 11			Parcela 12				
				%	Repassé	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repassé	CP (R\$)	Total (R\$)
	QUARTA ETAPA			-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,074	5,00	-	71.220,30	71.220,30	5,00	-	71.220,30	71.220,30
		-		55,00	-	783.423,28	783.423,28	60,00	-	854.643,58	854.643,58
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	0,070	6,00	80.419,23	-	80.419,23	-	-	-	-
		-		100,00	1.340.320,51	-	1.340.320,51	100,00	1.340.320,51	-	1.340.320,51
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	0,088	10,00	169.918,68	-	169.918,68	6,00	101.951,21	-	101.951,21
		-		94,00	1.597.235,61	-	1.597.235,61	100,00	1.699.186,82	-	1.699.186,82
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	0,080	10,00	137.791,05	17.174,00	154.965,05	5,00	68.895,53	8.587,00	77.482,53
		-		60,00	826.746,30	103.044,00	929.790,30	65,00	895.641,83	111.631,00	1.007.272,83
23	DRENAGEM	3.104.975,81	0,161	10,00	264.948,18	45.549,41	310.497,58	5,00	132.474,09	22.774,70	155.248,79
		-		95,00	2.517.007,67	432.719,35	2.949.727,02	100,00	2.649.481,76	455.494,05	3.104.975,81
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	0,333	10,00	537.432,92	104.896,74	642.329,65	15,00	806.149,37	157.345,10	963.494,48
		-		50,00	2.687.164,58	524.483,68	3.211.648,26	65,00	3.493.313,95	681.828,78	4.175.142,73
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	0,120	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	0,048	7,00	64.717,13	-	64.717,13	7,00	64.717,13	-	64.717,13
		-		50,00	462.265,20	-	462.265,20	57,00	526.982,33	-	526.982,33
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		50,00	9.416,80	-	9.416,80	50,00	9.416,80	-	9.416,80
	SOMAS	19.284.380,44	1,00	7,75	1.255.227,18	238.840,44	1.494.067,62	7,44	1.174.187,32	259.927,10	1.434.114,43
		-		58,51	9.440.156,67	1.843.670,31	11.283.826,98	65,95	10.614.344,00	2.103.597,41	12.717.941,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jd Oratório– 4ª Etapa

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 13			Parcela 14				
				%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)
	QUARTA ETAPA			-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,074	5,00	-	71.220,30	71.220,30	5,00	-	71.220,30	71.220,30
		-		65,00	-	925.863,88	925.863,88	70,00	-	997.084,18	997.084,18
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	0,070	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	1.340.320,51	-	1.340.320,51	100,00	1.340.320,51	-	1.340.320,51
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	0,088	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	1.699.186,82	-	1.699.186,82	100,00	1.699.186,82	-	1.699.186,82
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	0,080	5,00	68.895,53	8.587,00	77.482,53	5,00	68.895,53	8.587,00	77.482,53
		-		70,00	964.537,35	120.218,00	1.084.755,35	75,00	1.033.432,88	128.805,00	1.162.237,88
23	DRENAGEM	3.104.975,81	0,161	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	2.649.481,76	455.494,05	3.104.975,81	100,00	2.649.481,76	455.494,05	3.104.975,81
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	0,333	15,00	806.149,37	157.345,10	963.494,48	10,00	537.432,92	104.896,74	642.329,65
		-		80,00	4.299.463,33	839.173,88	5.138.637,21	90,00	4.836.896,24	944.070,62	5.780.966,86
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-	-
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	0,120	5,00	115.701,41	-	115.701,41	5,00	115.701,41	-	115.701,41
		-		5,00	115.701,41	-	115.701,41	10,00	231.402,82	-	231.402,82
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	0,048	7,00	64.717,13	-	64.717,13	7,00	64.717,13	-	64.717,13
		-		64,00	591.699,46	-	591.699,46	71,00	656.416,58	-	656.416,58
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		50,00	9.416,80	-	9.416,80	50,00	9.416,80	-	9.416,80
	SOMAS	19.284.380,44	1,00	6,70	1.055.463,44	237.152,40	1.292.615,84	5,04	786.746,98	184.704,03	971.451,01
		-		72,65	11.669.807,44	2.340.749,81	14.010.557,25	77,69	12.456.554,42	2.525.453,84	14.982.008,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jd Oratório- 4ª Etapa

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 15			Parcela 16				
				%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)
	QUARTA ETAPA			-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,074	5,00	-	71.220,30	71.220,30	5,00	-	71.220,30	71.220,30
		-		75,00	-	1.068.304,48	1.068.304,48	80,00	-	1.139.524,78	1.139.524,78
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	0,070	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	1.340.320,51	-	1.340.320,51	100,00	1.340.320,51	-	1.340.320,51
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	0,088	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	1.699.186,82	-	1.699.186,82	100,00	1.699.186,82	-	1.699.186,82
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	0,080	5,00	68.895,53	8.587,00	77.482,53	5,00	68.895,53	8.587,00	77.482,53
		-		80,00	1.102.328,40	137.392,00	1.239.720,40	85,00	1.171.223,93	145.979,00	1.317.202,93
23	DRENAGEM	3.104.975,81	0,161	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	2.649.481,76	455.494,05	3.104.975,81	100,00	2.649.481,76	455.494,05	3.104.975,81
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	0,333	5,00	268.716,46	52.448,37	321.164,83	5,00	268.716,46	52.448,37	321.164,83
		-		95,00	5.105.612,70	996.518,98	6.102.131,68	100,00	5.374.329,16	1.048.967,35	6.423.296,51
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	0,025	10,00	48.515,21	-	48.515,21	10,00	48.515,21	-	48.515,21
		-		10,00	48.515,21	-	48.515,21	20,00	97.030,42	-	97.030,42
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	0,120	5,00	115.701,41	-	115.701,41	10,00	231.402,82	-	231.402,82
		-		15,00	347.104,23	-	347.104,23	25,00	578.507,06	-	578.507,06
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	0,048	5,00	46.226,52	-	46.226,52	5,00	46.226,52	-	46.226,52
		-		76,00	702.643,10	-	702.643,10	81,00	748.869,62	-	748.869,62
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		50,00	9.416,80	-	9.416,80	50,00	9.416,80	-	9.416,80
	SOMAS	19.284.380,44	1,00	3,53	548.055,12	132.255,67	680.310,79	4,13	663.756,54	132.255,67	796.012,20
		-		81,22	13.004.609,54	2.657.709,51	15.662.319,05	85,35	13.668.366,07	2.789.965,18	16.458.331,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jd Oratório- 4ª Etapa

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 17				Parcela 18			
				%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)
	QUARTA ETAPA			-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,074	5,00	-	71.220,30	71.220,30	5,00	-	71.220,30	71.220,30
		-		85,00	-	1.210.745,07	1.210.745,07	90,00	-	1.281.965,37	1.281.965,37
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	0,070	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	1.340.320,51	-	1.340.320,51	100,00	1.340.320,51	-	1.340.320,51
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	0,088	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	1.699.186,82	-	1.699.186,82	100,00	1.699.186,82	-	1.699.186,82
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	0,080	5,00	68.895,53	8.587,00	77.482,53	5,00	68.895,53	8.587,00	77.482,53
		-		90,00	1.240.119,45	154.566,00	1.394.685,45	95,00	1.309.014,98	163.153,00	1.472.167,98
23	DRENAGEM	3.104.975,81	0,161	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	2.649.481,76	455.494,05	3.104.975,81	100,00	2.649.481,76	455.494,05	3.104.975,81
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	0,333	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	5.374.329,16	1.048.967,35	6.423.296,51	100,00	5.374.329,16	1.048.967,35	6.423.296,51
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	0,025	10,00	48.515,21	-	48.515,21	20,00	97.030,42	-	97.030,42
		-		30,00	145.545,63	-	145.545,63	50,00	242.576,05	-	242.576,05
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	0,120	10,00	231.402,82	-	231.402,82	20,00	462.805,64	-	462.805,64
		-		35,00	809.909,88	-	809.909,88	55,00	1.272.715,52	-	1.272.715,52
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	0,048	4,00	36.981,22	-	36.981,22	5,00	46.226,52	-	46.226,52
		-		85,00	785.850,84	-	785.850,84	90,00	832.077,36	-	832.077,36
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		50,00	9.416,80	-	9.416,80	50,00	9.416,80	-	9.416,80
	SOMAS	19.284.380,44	1,00	2,41	385.794,77	79.807,30	465.602,07	3,91	674.958,11	79.807,30	754.765,41
		-		87,76	14.054.160,85	2.869.772,47	16.923.933,32	91,67	14.729.118,96	2.949.579,77	17.678.698,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 14/15

OBJETO: Execução das obras de Urbanização do Assentamento Precário Jd Oratório- 4ª Etapa

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 19				Parcela 20			
				%	Repassse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repassse	CP (R\$)	Total (R\$)
	QUARTA ETAPA			-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.424.405,97	0,074	5,00	-	71.220,30	71.220,30	5,00	-	71.220,30	71.220,30
		-		95,00	-	1.353.185,67	1.353.185,67	100,00	-	1.424.405,97	1.424.405,97
20	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.340.320,51	0,070	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	1.340.320,51	-	1.340.320,51	100,00	1.340.320,51	-	1.340.320,51
21	MOVIMENTO DE TERRA	1.699.186,82	0,088	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	1.699.186,82	-	1.699.186,82	100,00	1.699.186,82	-	1.699.186,82
22	PAVIMENTAÇÃO	1.549.650,50	0,080	5,00	68.895,53	8.587,00	77.482,53	-	-	-	-
		-		100,00	1.377.910,50	171.740,00	1.549.650,50	100,00	1.377.910,50	171.740,00	1.549.650,50
23	DRENAGEM	3.104.975,81	0,161	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	2.649.481,76	455.494,05	3.104.975,81	100,00	2.649.481,76	455.494,05	3.104.975,81
24	MUROS E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	6.423.296,51	0,333	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		100,00	5.374.329,16	1.048.967,35	6.423.296,51	100,00	5.374.329,16	1.048.967,35	6.423.296,51
25	URBANISMO E PAISAGISMO	485.152,10	0,025	20,00	97.030,42	-	97.030,42	30,00	145.545,63	-	145.545,63
		-		70,00	339.606,47	-	339.606,47	100,00	485.152,10	-	485.152,10
26	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO-CENTRO COMERCIAL	2.314.028,22	0,120	20,00	462.805,64	-	462.805,64	25,00	578.507,06	-	578.507,06
		-		75,00	1.735.521,17	-	1.735.521,17	100,00	2.314.028,22	-	2.314.028,22
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	924.530,40	0,048	5,00	46.226,52	-	46.226,52	5,00	46.226,52	-	46.226,52
		-		95,00	878.303,88	-	878.303,88	100,00	924.530,40	-	924.530,40
28	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.833,60	0,001	-	-	-	-	50,00	9.416,80	-	9.416,80
		-		50,00	9.416,80	-	9.416,80	100,00	18.833,60	-	18.833,60
	SOMAS	19.284.380,44	1,00	3,91	674.958,11	79.807,30	754.765,41	4,41	779.696,01	71.220,30	850.916,30
		-		95,59	15.404.077,07	3.029.387,07	18.433.464,14	100,00	16.183.773,07	3.100.607,37	19.284.380,44