



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE OBRAS

**ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO / DESEMBOLSO**

OBJETO: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO TERMINAL ITAPEVA

BASE:	
COM DESONERAÇÃO	
SIURB	jan/22
CDHU	mai/22
SINAPI	jun/22
BDI	27%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/22	2 01/23	3 02/23	4 03/23	5 04/23	6 05/23	7 06/23	8 07/23	9 08/23	10 09/23	11 10/23	12 11/23
1.	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ONIBUS - ITAPEVA	6.717.093,80	% Período:	4,76%	7,50%	7,33%	7,11%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	7,11%	6,84%	5,48%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	910.544,31	% Período:	27,50%	27,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
				250.399,69	250.399,69	40.974,49	40.974,49	40.974,49	40.974,49	40.974,49	40.974,49	40.974,49	40.974,49	40.974,49	40.974,49
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	345.134,26	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
				69.026,85	207.080,56	69.026,85									
1.3.	EDIFICAÇÃO	932.733,48	% Período:		5,00%	7,00%	8,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	8,00%	6,00%	3,50%
					46.636,67	65.291,34	74.618,68	116.591,69	116.591,69	116.591,69	116.591,69	116.591,69	74.618,68	55.964,01	32.645,67
1.4.	IMPLANTAÇÃO	4.528.681,75	% Período:			7,00%	8,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	8,00%	8,00%	6,50%
						317.007,72	362.294,54	566.085,22	566.085,22	566.085,22	566.085,22	566.085,22	362.294,54	362.294,54	294.364,31
<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.717.093,80</b>		%:	4,76%	7,50%	7,33%	7,11%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	7,11%	6,84%	5,48%
			Repasso:	319.426,54	504.116,92	492.300,41	477.887,71	723.651,40	723.651,40	723.651,40	723.651,40	723.651,40	477.887,71	459.233,04	367.984,48
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	319.426,54	504.116,92	492.300,41	477.887,71	723.651,40	723.651,40	723.651,40	723.651,40	723.651,40	477.887,71	459.233,04	367.984,48
			%:	4,76%	12,26%	19,59%	26,70%	37,48%	48,25%	59,02%	69,80%	80,57%	87,68%	94,52%	100,00%
			Repasso:	319.426,54	823.543,45	1.315.843,86	1.793.731,58	2.517.382,97	3.241.034,37	3.964.685,77	4.688.337,17	5.411.988,57	5.889.876,28	6.349.109,32	6.717.093,80
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	319.426,54	823.543,45	1.315.843,86	1.793.731,58	2.517.382,97	3.241.034,37	3.964.685,77	4.688.337,17	5.411.988,57	5.889.876,28	6.349.109,32	6.717.093,80

Marco Aurélio Pirinelli da Silva  
Eng. Civil - Gerente de Obras  
Responsável Técnico