

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ANEXO XI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 05/07/2026

FINAL: 05/07/2027

IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	R\$ 80.002,17	R\$ 80.002,17	R\$ 64.001,74	R\$ 64.001,74	R\$ 64.001,74	R\$ 64.001,74
		%	10%	10%	8%	8%	8%	8%
2	REGULARIZAÇÃO	R\$	R\$ 41.688,90	R\$ 41.688,90	R\$ 41.688,90	R\$ 13.896,30	R\$ -	R\$ -
		%	30%	30%	30%	10%		
3	CAMPO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 537.481,36	R\$ 303.793,81	R\$ 397.268,83	R\$ 350.531,32
		%			23%	13%	17%	15%
4	EDIFICAÇÕES	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314.700,85	R\$ 254.757,83	R\$ 269.743,58
		%				21%	17%	18%
5	EXTERNO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%						

TOTAL	SIMPLES	R\$	121.691,07	121.691,07	643.172,00	696.392,70	716.028,40	684.276,65
		%	2%	2%	13%	14%	14%	14%
	ACUMULADO	R\$	121.691,07	243.382,15	886.554,15	1.582.946,85	2.298.975,25	2.983.251,90
		%	2%	5%	18%	32%	46%	60%


LOCAL: Mauá - SP

DATA: 12/05/2026

RESPONSÁVEL: Douglas Oliveira Prates

CREA: 5070874773-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ANEXO XI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 05/07/2026

FINAL: 05/07/2027

IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
R\$ 64.001,74	R\$ 64.001,74	R\$ 64.001,74	R\$ 64.001,74	R\$ 64.001,74	R\$ 64.001,74	R\$ 800.021,74
8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.963,00
						100%
R\$ 373.900,08	R\$ 233.687,55	R\$ 140.212,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.336.875,49
16%	10%	6%				100%
R\$ 224.786,32	R\$ 194.814,81	R\$ 149.857,55	R\$ 89.914,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.498.575,47
15%	13%	10%	6%			100%
R\$ 57.424,90	R\$ 52.830,91	R\$ 43.642,93	R\$ 36.751,94	R\$ 22.969,96	R\$ 16.078,97	R\$ 229.699,61
25%	23%	19%	16%	10%	7%	100%

						R\$ 5.004.135,31
R\$ 720.113,04	R\$ 545.335,01	R\$ 397.714,74	R\$ 190.668,21	R\$ 86.971,70	R\$ 80.080,71	
14%	11%	8%	4%	2%	2%	
R\$ 3.703.364,94	R\$ 4.248.699,95	R\$ 4.646.414,69	R\$ 4.837.082,90	R\$ 4.924.054,60	R\$ 5.004.135,31	
74%	85%	93%	97%	98%	100%	

LOCAL: **Mauá - SP**

DATA: **12/05/2026**

RESPONSÁVEL: **Douglas Oliveira Prates**

CREA: **5070874773-SP**