



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

OBJETO: Execução de obras de urbanização, contemplando canalização e drenagem, e elaboração de projetos executivos do córrego da rua Eugênio Negri – assentamento Chafick-Macuco, subsetor 01

| PRAZO PROPOSTO:  |  | meses  | Data base:                      |  |
|------------------|--|--------|---------------------------------|--|
| 16               |  |        | SINAPI ( 02/2026)               |  |
| PREVISÃO INÍCIO: |  | jul/26 | INFRA (01/2026)                 |  |
| PREVISÃO FINAL:  |  | out/27 | SICRO (01/2026)-CDHUJ (02/2026) |  |

| ITEM          | SERVIÇOS                                                                                          | UNIDADE   | 1º MÊS         | 2º MÊS         | 3º MÊS         | 4º MÊS         | 5º MÊS         | 6º MÊS         | 7º MÊS         | 8º MÊS         | 9º MÊS         | 10º MÊS        | 11º MÊS        | 12º MÊS        | 13º MÊS        | 14º MÊS        | 15º MÊS          | 16º MÊS        | TOTAL            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.0           | ADM LOCAL                                                                                         | R\$       | R\$ 17.023,81  | R\$ 10.804,13  | R\$ 10.804,13  | R\$ 17.052,28  | R\$ 3.659,02   | R\$ 6.975,36   | R\$ 13.073,32  | R\$ 20.420,24  | R\$ 20.712,83  | R\$ 24.201,63  | R\$ 19.168,43  | R\$ 8.792,00   | R\$ 17.750,58  | R\$ 20.864,05  | R\$ 65.799,13    | R\$ 20.302,04  | R\$ 297.402,96   |
|               |                                                                                                   | %         | 5,72%          | 3,63%          | 3,63%          | 5,73%          | 1,23%          | 2,35%          | 4,40%          | 6,87%          | 6,96%          | 8,14%          | 6,45%          | 2,96%          | 5,97%          | 7,02%          | 22,12%           | 6,83%          | 100,00%          |
| 1             | ADM LOCAL                                                                                         | R\$       | R\$ 17.023,81  | R\$ 10.804,13  | R\$ 10.804,13  | R\$ 17.052,28  | R\$ 3.659,02   | R\$ 6.975,36   | R\$ 13.073,32  | R\$ 20.420,24  | R\$ 20.712,83  | R\$ 24.201,63  | R\$ 19.168,43  | R\$ 8.792,00   | R\$ 17.750,58  | R\$ 20.864,05  | R\$ 65.799,13    | R\$ 20.302,04  | R\$ 297.402,96   |
|               |                                                                                                   | %         | 5,72%          | 3,63%          | 3,63%          | 5,73%          | 1,23%          | 2,35%          | 4,40%          | 6,87%          | 6,96%          | 8,14%          | 6,45%          | 2,96%          | 5,97%          | 7,02%          | 22,12%           | 6,83%          | 100,00%          |
| 2.0           | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                             | R\$       | R\$ 173.356,43 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ 173.356,43   |
|               |                                                                                                   | %         | 100,00%        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%          | 100,00%          |
| 2.1           | PROJETO EXECUTIVO                                                                                 | R\$       | R\$ 66.674,34  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ 66.674,34    |
|               |                                                                                                   | %         | 100,00%        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                | -              | 100,00%          |
| 2.2           | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                 | R\$       | R\$ 106.682,09 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ 106.682,09   |
|               |                                                                                                   | %         | 100,00%        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                | -              | 100,00%          |
| 3.0           | DRENAGEM RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, RUA EUGENIO NEGRI, RUA MELHOR BARBOSA E RUA DAS FIGUEIRAS | R\$       | R\$ 301.135,41 | R\$ 301.135,41 | R\$ 301.135,41 | R\$ 373.300,38 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ 1.276.706,61 |
|               |                                                                                                   | %         | 23,59%         | 23,59%         | 23,59%         | 29,24%         | 0,00%          | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                | -              | 100,00%          |
| 3.1           | ABERTURA DE VALAS                                                                                 | R\$       | R\$ 168.832,98 | R\$ 168.832,98 | R\$ 168.832,98 | R\$ 168.832,98 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ 675.331,90   |
|               |                                                                                                   | %         | 25,00%         | 25,00%         | 25,00%         | 25,00%         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                | -              | 100,00%          |
| 3.2           | GALERIA E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM                                                                | R\$       | R\$ 132.302,44 | R\$ 132.302,44 | R\$ 132.302,44 | R\$ 204.467,40 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ 601.374,71   |
|               |                                                                                                   | %         | 22,00%         | 22,00%         | 22,00%         | 34,00%         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                | -              | 100,00%          |
| 4.0           | NOVO PAVIMENTO ASFÁLTICO                                                                          | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 410.964,22 | R\$ 410.964,22 | R\$ 1.095.904,57 | R\$ 403.746,64 | R\$ 2.321.579,65 |
|               |                                                                                                   | %         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 17,70%         | 17,70%         | 47,21%           | 17,39%         | 100,00%          |
| 4.1           | NOVO PAVIMENTO ASFÁLTICO                                                                          | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 410.964,22 | R\$ 410.964,22 | R\$ 1.095.904,57 | R\$ 365.301,52 | R\$ 2.283.134,53 |
|               |                                                                                                   | %         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 18,00%         | 18,00%         | 48,00%           | 16,00%         | 100,00%          |
| 4.2           | SINALIZAÇÃO                                                                                       | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 38.445,12  | R\$ 38.445,12    |
|               |                                                                                                   | %         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                | 100,00%        | 100,00%          |
| 4.3           | CALÇADAS, SARIETAS E GUIAS                                                                        | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 180.475,03 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 15.693,48  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 100,00%    | R\$ 196.168,51   |
|               |                                                                                                   | %         | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 92,00%         | -              | -              | -              | 8,00%          | -              | -              | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%          | 100,00%          |
| 5.0           | TRECHO DE CANALIZAÇÃO DE DRENAGEM                                                                 | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 101.985,06 | R\$ 101.985,06 | R\$ 194.418,92 | R\$ 183.907,86 | R\$ 569.158,06 | R\$ 577.313,37 | R\$ 577.313,37 | R\$ 452.720,28 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 716.356,77   | R\$ 12.663,20  | R\$ 3.487.821,94 |
|               |                                                                                                   | %         | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 2,92%          | 2,92%          | 5,57%          | 5,27%          | 16,32%         | 16,55%         | 16,55%         | 12,98%         | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 20,54%           | 0,36%          | 100,00%          |
| 5.1           | TERRAPLANAGEM                                                                                     | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 63.882,44  | R\$ 63.882,44  | R\$ 127.764,87 | R\$ 127.764,87 | R\$ 383.294,62 | R\$ 404.588,77 | R\$ 404.588,77 | R\$ 319.412,19 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 234.235,60   | R\$ -          | R\$ 2.129.414,58 |
|               |                                                                                                   | %         | -              | -              | -              | 3,00%          | 3,00%          | 6,00%          | 6,00%          | 18,00%         | 19,00%         | 19,00%         | 15,00%         | -              | -              | -              | 11,00%           | -              | 100,00%          |
| 5.2           | CANALIZAÇÃO                                                                                       | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 38.102,62  | R\$ 38.102,62  | R\$ 65.694,17  | R\$ 55.183,10  | R\$ 183.943,68 | R\$ 170.804,84 | R\$ 170.804,84 | R\$ 131.388,34 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 459.859,20   | R\$ -          | R\$ 1.313.883,42 |
|               |                                                                                                   | %         | -              | -              | -              | 2,90%          | 2,90%          | 5,00%          | 4,20%          | 14,00%         | 13,00%         | 13,00%         | 10,00%         | -              | -              | -              | 35,00%           | -              | 100,00%          |
| 5.3           | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM                                                                          | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 959,88     | R\$ 959,88     | R\$ 1.919,76   | R\$ 1.919,76   | R\$ 1.919,76   | R\$ 1.919,76   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 9.598,78     | R\$ -          | R\$ 19.197,55    |
|               |                                                                                                   | %         | -              | -              | -              | -              | -              | 5,00%          | 5,00%          | 10,00%         | 10,00%         | 10,00%         | 10,00%         | -              | -              | -              | 50,00%           | -              | 100,00%          |
| 5.4           | PAISAGISMO                                                                                        | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 12.663,20  | R\$ 25.326,39    |
|               |                                                                                                   | %         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 50,00%           | 50,00%         | 100,00%          |
| 6.0           | DEMOLIÇÕES DEVIDO AS REMOÇÕES                                                                     | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 81.958,51  | R\$ 81.958,51  | R\$ 168.738,12 | R\$ -            | R\$ 149.453,76 | R\$ 482.108,91   |
|               |                                                                                                   | %         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 17,00%         | 17,00%         | 35,00%         | -                | 31,00%         | 100,00%          |
| 7.0           | RUA DAS FIGUEIRAS                                                                                 | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 81.547,13  | R\$ 81.547,13  | R\$ 163.094,26 | R\$ 1.825,88   | R\$ 1.825,88   | R\$ 21.708,79    | R\$ -          | R\$ 351.549,06   |
|               |                                                                                                   | %         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 23,20%         | 23,20%         | 46,39%         | 0,52%          | 0,52%          | 6,18%            | 0,00%          | 100,00%          |
| 7.1           | ESCADA HIDRÁULICA                                                                                 | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 81.547,13  | R\$ 81.547,13  | R\$ 163.094,26 | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 21.708,79    | R\$ -          | R\$ 347.897,31   |
|               |                                                                                                   | %         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 23,44%         | 23,44%         | 46,88%         | -              | -              | 6,24%            | -              | 100,00%          |
| 7.2           | CAIXA DE PASSAGEM                                                                                 | R\$       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 1.825,88   | R\$ 1.825,88   | R\$ -            | R\$ -          | R\$ 3.651,75     |
|               |                                                                                                   | %         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 50,00%         | 50,00%         | -                | -              | 100,00%          |
| REPASSE       |                                                                                                   | SIMPLES   | R\$ 491.515,65 | R\$ 311.939,54 | R\$ 311.939,54 | R\$ 492.337,71 | R\$ 105.644,07 | R\$ 201.394,28 | R\$ 377.456,20 | R\$ 589.578,30 | R\$ 598.026,20 | R\$ 698.755,61 | R\$ 553.435,85 | R\$ 253.844,77 | R\$ 512.499,18 | R\$ 602.392,26 | R\$ 1.899.769,27 | R\$ 586.165,64 | R\$ 8.586.694,07 |
|               |                                                                                                   | ACUMULADO | 5,72%          | 3,63%          | 3,63%          | 5,73%          | 1,23%          | 2,35%          | 4,40%          | 6,87%          | 6,96%          | 8,14%          | 6,45%          | 2,96%          | 5,97%          | 7,02%          | 22,12%           | 6,83%          | -                |
|               |                                                                                                   |           | 5,72%          | 9,36%          | 12,99%         | 18,72%         | 19,95%         | 22,30%         | 26,70%         | 33,56%         | 40,53%         | 48,66%         | 55,11%         | 58,07%         | 64,03%         | 71,05%         | 93,17%           | 100,00%        | -                |
| CONTRAPARTIDA |                                                                                                   | SIMPLES   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ -            |
|               |                                                                                                   | ACUMULADO | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -          | R\$ -            |
| TOTAL         |                                                                                                   | SIMPLES   | R\$ 491.515,65 | R\$ 311.939,54 | R\$ 311.939,54 | R\$ 492.337,71 | R\$ 105.644,07 | R\$ 201.394,28 | R\$ 377.456,20 | R\$ 589.578,30 | R\$ 598.026,20 | R\$ 698.755,61 | R\$ 553.435,85 | R\$ 253.844,77 | R\$ 512.499,18 | R\$ 602.392,26 | R\$ 1.899.769,27 | R\$ 586.165,64 | R\$ 8.586.694,07 |
|               |                                                                                                   | ACUMULADO | 5,72%          | 9,36%          | 12,99%         | 18,72%         | 19,95%         | 22,30%         | 26,70%         | 33,56%         | 40,53%         | 48,66%         | 55,11%         | 58,07%         | 64,03%         | 71,05%         | 93,17%           | 100,00%        | -                |

LOCAL: Mauá - SP  
DATA: 09/06/2026

ALEXANDER DUTRA  
5069857956