



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

ANEXO VIII- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Modernização dos Elevadores e Serviços Complementares no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	MÊS						TOTAL
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1.	MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.174.371,26	% Período: VALOR	22,62% 265.597,91	18,62% 218.676,01	36,96% 434.063,56	6,72% 78.891,68	6,64% 78.004,86	8,44% 99.137,24	1.174.371,26
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.390,61	% Período: VALOR	49,95% 11.184,11	19,58% 4.384,08	19,58% 4.384,08	3,62% 810,54	3,62% 810,54	3,65% 817,26	22.390,61
1.2.	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	1.405,63	% Período: VALOR	100,00% 1.405,63						1.405,63
1.3.	REFORMA DAS CASAS DAS MÁQUINAS	32.664,75	% Período: VALOR		30,00% 9.799,43	30,00% 9.799,43	20,00% 6.532,95	20,00% 6.532,95		32.664,75
1.4.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	268.652,92	% Período: VALOR	10,00% 26.865,29	20,00% 53.730,58	25,00% 67.163,23	25,00% 67.163,23	20,00% 53.730,58		268.652,92
1.5.	REFORMA EQUIPAMENTOS	753.809,61	% Período: VALOR	30,00% 226.142,88	20,00% 150.761,92	40,00% 301.523,84			10,00% 75.380,96	753.809,61
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25.175,98	% Período: VALOR					50,00% 12.587,99	50,00% 12.587,99	25.175,98
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.271,76	% Período: VALOR			72,85% 51.192,98	6,24% 4.384,96	6,18% 4.342,79	14,73% 10.351,03	70.271,76
R\$ 1.174.371,26		Período:	%:	22,62%	18,62%	36,96%	6,72%	6,64%	8,44%	
			Repasse:	265.597,91	218.676,01	352.240,93	47.298,35	44.128,05	70.102,36	998.043,62
			Contrapartida:			30.629,65	27.208,37	22.852,53	6.095,86	86.786,40
			Outros (Não incidentes):			51.192,98	4.384,96	11.024,28	22.939,02	89.541,24
			Investimento:	265.597,91	218.676,01	434.063,56	78.891,68	78.004,86	99.137,24	1.174.371,26
		Acumulado:	%:	22,62%	41,24%	78,20%	84,92%	91,56%	100,00%	
			Repasse:	265.597,91	484.273,93	836.514,86	883.813,21	927.941,26	998.043,62	
			Contrapartida:	-	-	30.629,65	57.838,02	80.690,54	86.786,40	
			Outros (Não incidentes):	-	-	51.192,98	55.577,93	66.602,22	89.541,24	
			Investimento:	265.597,91	484.273,93	918.337,48	997.229,16	1.075.234,02	1.174.371,26	
		Administração Local Acumulada:			-	-	51.192,98	55.577,93	59.920,73	70.271,76

Mauá em 28 de Novembro de 2025

Responsável Técnico
Nome: SILSA HORACIO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 5063299118-SP
ART/RRT: 2620240899720