



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DORIVAL REZENDE

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor R\$	Peso %	0 1		0 2		0 3		0 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇO PRELIMINARES	35.414,41	15,76%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	FUNDAÇÃO	23.145,47	10,30%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
3	ESTRUTURA ( PILARES EM CONCRETO )	15.022,66	6,68%	30,00	30,00	70,00	100,00	-	100,00	-	100,00
4	COBERTURA	90.495,49	40,27%	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00
5	PISO	26.839,90	11,94%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
6	FECHAMENTO	19.754,61	8,79%	-	-	85,00	85,00	15,00	100,00	-	100,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.779,22	2,57%	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00
8	TUBULAÇÕES	5.419,66	2,41%	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.869,88	1,28%	-	-	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00
<b>Total (%):</b>				28,06	28,06	24,35	52,41	46,82	99,23	0,77	100,00
<b>Total (R\$):</b>		224.741,30	100,00%	63.066,68	63.066,68	54.721,15	117.787,83	105.231,54	223.019,37	1.721,93	<b>224.741,30</b>