

## HOSPITAL RADAMÉS NARDINI"

Objeto: Reforma do 4º Andar - Setor 4 - Fase 4

Local: Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - SP - CEP 09310-640 - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE OBRAS**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Item	Descrição	Preço Total	Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	Início apoio e Administração da Obra	7.643,69	33,00%	33,00%	34,00%
			2.522,42	2.522,42	2.598,85
2	Demolições e Remoções	16.808,80	75,00%	25,00%	
			12.606,60	4.202,20	0,00
3	Piso	29.944,07	25,00%	50,00%	25,00%
			7.486,02	14.972,04	7.486,02
4	Alvenarias e Divisórias	33.106,45	25,00%	50,00%	25,00%
			8.276,61	16.553,23	8.276,61
5	Forros	14.815,46	0,00%	25,00%	75,00%
			0,00	3.703,87	11.111,60
6	Esquadria de madeira	26.055,14	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	26.055,14
7	Ferragens	6.913,09	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	6.913,09
8	Pintura	13.642,13	0,00%	25,00%	75,00%
			0,00	3.410,53	10.231,60
9	Instalações Elétricas	31.194,14	25,00%	50,00%	25,00%
			7.798,54	15.597,07	7.798,54
10	Instalações Hidráulicas	46.894,59	25,00%	50,00%	25,00%
			11.723,65	23.447,30	11.723,65
11	Instalações de Lógica e telefonia	6.161,57	25,00%	50,00%	25,00%
			1.540,39	3.080,79	1.540,39
12	Instalações de gases medicinais	30.171,49	25,00%	50,00%	25,00%
			7.542,87	15.085,75	7.542,87
13	Diversos	6.521,49	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	6.521,49

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>269.872,11</b>				
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>		59.497,10	102.575,17	107.799,84	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		59.497,10	162.072,27	269.872,11	
<b>% DO TOTAL</b>		22,05%	38,01%	39,94%	
<b>% ACUMULADO</b>		22,05%	60,06%	100,00%	