

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2014**

OBJETO: Execução das Obras de Urbanização do Assentamento Precário Cerqueira Leite

Item	Discriminação			Valor		Peso	Parcela 1			Parcela 2			Parcela 3				
				R\$	%		%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)
1.	Projeto executivo	Financ.	Prev - simples	324.952,53	2,72%												
		Financ.	Prev- acumul														
2.	Serviços Preliminares	Financ.	Prev - simples	2.158.744,74	18,04%	2,00	4.574,89	38.600,00	43.174,89	3,00	6.862,34	57.900,00	64.762,34	5,00	11.437,24	96500	107.937,24
		Financ.	Prev- acumul			2	4574,89484	38600	43174,89484	5	11437,23711	96500	107937,2371	10	22874,47422	193000	215874,4742
2.a	Canteiro de obras	Financ.	Prev - simples	105.135,45	0,88%	50,00	52.567,73		52.567,73	50,00	52.567,73	-	52.567,73				
		Financ.	Prev- acumul			50	52567,725		52567,725	100	105135,45	0	105135,45				
2.b	Mobilização e desmobilização	Financ.	Prev - simple	20.347,52	0,17%	100,00	20.347,52		20.347,52	-	-	-	-				
		Financ.	Prev- acumul			100	20347,52		20347,52			0					
3.	Administração local	Financ.	Prev - simple	444.867,30	3,72%	1,48	4.608,83	1.975,21	6.584,04	1,35	4.204,00	1.801,71	6.005,71	2,46	7.660,61	3283.12067	10.943,74
		Financ.	Prev- acumul			1,48	4608,82522	1975,21081	6584,036025	2,83	8812,821193	3776,92337	12589,74456	5,29	16473,43608	7060,04404	23533,48012
4.	Terraplenagem	Financ.	Prev - simple	1.732.126,41	14,47%												
		Financ.	Prev- acumul														
5.	Pavimentação	Financ.	Prev - simple	1.453.152,14	12,14%												
		Financ.	Prev- acumul														
6.	Contenções	Financ.	Prev - simple	1.891.983,06	15,81%												
		Financ.	Prev- acumul														
7.	Recuperação de área degradada e paisagismo	Financ.	Prev - simple	248.862,06	2,08%												
		Financ.	Prev- acumul														
8.	Sistema de lazer, praças e canteiros	Financ.	Prev - simple	972.334,73	8,12%												
		Financ.	Prev- acumul														
9.	Drenagem	Financ.	Prev - simple	1.824.043,44	15,24%												
		Financ.	Prev- acumul														
10.	Rede de abastecimento de água	Financ.	Prev - simple	151.829,15	1,27%												
		Financ.	Prev- acumul														
11.	Equipamento comunitário	Financ.	Prev - simple	541.971,75	4,53%												
		Financ.	Prev- acumul														
12/10/14	Esgotamento Sanitário	Financ.	Prev - simple	98.187,28	0,82%												
		Financ.	Prev- acumul														
	SOMAS	Financ.	Prev - simple	11.968.537,56	1,00	1,02	82.098,97	40.575,21	122.674,18	1,03	63.634,06	59.701,71	123.335,78	,99	19.097,85	99.783,12	118.880,97
		Financ.	Prev- acumul	11.968.537,56		1,02	82.098,97	40.575,21	122.674,18	2,06	145.733,03	100.276,92	246.009,95	3,05	164.830,88	200.060,04	364.890,92

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2014**

OBJETO: Execução das Obras de Urbanização do Assentamento Precário Cerqueira Leite

Item	Discriminação			Valor	Peso	Parcela 4				Parcela 5				Parcela 6			
				R\$	%	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)
1.	Projeto executivo	Financ.	Prev - simples	324.952,53	2,72%	100,00	227.466,77	97.485,76	324.952,53								
		Financ.	Prev- acumul			100,00	227.466,77	97.485,76	324.952,53								
2.	Serviços Preliminares	Financ.	Prev - simples	2.158.744,74	18,04%	5,00	11.437,24	96.500,00	107.937,24	5,00	11.437,24	96.500,00	107.937,24	5,00	11.437,24	96.500,00	107.937,24
		Financ.	Prev- acumul			15,00	34.311,71	289.500,00	323.811,71	20,00	45.748,95	386.000,00	431.748,95	25,00	57.186,19	482.500,00	539.686,19
2.a	Canteiro de obras	Financ.	Prev - simples	105.135,45	0,88%												
		Financ.	Prev- acumul														
2.b	Mobilização e desmobilização	Financ.	Prev - simple	20.347,52	0,17%												
		Financ.	Prev- acumul														
3.	Administração local	Financ.	Prev - simple	444.867,30	3,72%	5,16	16.068,61	6.886,55	22.955,15	5,50	17.127,39	7.340,31	24.467,70	5,50	17.127,39	7.340,31	24.467,70
		Financ.	Prev- acumul			10,45	32.542,04	13.946,59	46.488,63	15,95	49.669,43	21.286,90	70.956,33	21,45	66.796,82	28.627,21	95.424,04
4.	Terraplenagem	Financ.	Prev - simple	1.732.126,41	14,47%	5,00	60.624,42	25.981,90	86.606,32	5,00	60.624,42	25.981,90	86.606,32	10,00	121.248,85	51.963,79	173.212,64
		Financ.	Prev- acumul			5,00	60.624,42	25.981,90	86.606,32	10,00	121.248,85	51.963,79	173.212,64	20,00	242.497,70	103.927,58	346.425,28
5.	Pavimentação	Financ.	Prev - simple	1.453.152,14	12,14%												
		Financ.	Prev- acumul														
6.	Contenções	Financ.	Prev - simple	1.891.983,06	15,81%	5,00	66.219,41	28.379,75	94.599,15	5,00	66.219,41	28.379,75	94.599,15	10,00	132.438,81	56.759,49	189.198,30
		Financ.	Prev- acumul			5,00	66.219,41	28.379,75	94.599,15	10,00	132.438,81	56.759,49	189.198,30	20,00	264.877,63	113.518,98	378.396,61
7.	Recuperação de área degradada e paisagismo	Financ.	Prev - simple	248.862,06	2,08%												
		Financ.	Prev- acumul														
8.	Sistema de lazer, praças e canteiros	Financ.	Prev - simple	972.334,73	8,12%												
		Financ.	Prev- acumul														
9.	Drenagem	Financ.	Prev - simple	1.824.043,44	15,24%					5,00	63.841,52	27.360,65	91.202,17	5,00	63.841,52	27.360,65	91.202,17
		Financ.	Prev- acumul							5,00	63.841,52	27.360,65	91.202,17	10,00	127.683,04	54.721,30	182.404,34
10.	Rede de abastecimento de água	Financ.	Prev - simple	151.829,15	1,27%												
		Financ.	Prev- acumul														
11.	Equipamento comunitário	Financ.	Prev - simple	541.971,75	4,53%												
		Financ.	Prev- acumul														
12/10/14	Esgotamento Sanitário	Financ.	Prev - simple	98.187,28	0,82%												
		Financ.	Prev- acumul														
	SOMAS	Financ.	Prev - simple	11.968.537,56	1,00	5,32	381.816,45	255.233,95	637.050,39	3,38	219.249,98	185.562,60	404.812,58	4,90	346.093,81	239.924,25	586.018,05
		Financ.	Prev- acumul	11.968.537,56		8,37	546.647,33	455.293,99	1.001.941,32	11,75	765.897,30	640.856,59	1.406.753,90	16,65	1.111.991,11	880.780,84	1.992.771,95

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2014**

OBJETO: Execução das Obras de Urbanização do Assentamento Precário Cerqueira Leite

Item	Discriminação			Valor	Peso	Parcela 7			Parcela 8			Parcela 9					
				R\$	%	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)
1.	Projeto executivo	Financ.	Prev - simples	324.952,53	2,72%												
		Financ.	Prev- acumul														
2.	Serviços Preliminares	Financ.	Prev - simples	2.158.744,74	18,04%	10,00	22.874,47	193.000,00	215.874,47	10,00	22.874,47	193.000,00	215.874,47	10,00	22.874,47	193.000,00	215.874,47
		Financ.	Prev- acumul			35,00	80.060,66	675.500,00	755.560,66	45,00	102.935,13	868.500,00	971.435,13	55,00	125.809,61	1.061.500,00	1.187.309,61
2.a	Canteiro de obras	Financ.	Prev - simples	105.135,45	0,88%												
		Financ.	Prev- acumul														
2.b	Mobilização e desmobilização	Financ.	Prev - simple	20.347,52	0,17%												
		Financ.	Prev- acumul														
3.	Administração local	Financ.	Prev - simple	444.867,30	3,72%	6,10	18.995,83	8.141,07	27.136,91	5,91	18.404,16	7.887,50	26.291,66	5,85	18.217,32	7.807,42	26.024,74
		Financ.	Prev- acumul			27,55	85.792,66	36.768,28	122.560,94	33,46	104.196,82	44.655,78	148.852,60	39,31	122.414,13	52.463,20	174.877,34
4.	Terraplenagem	Financ.	Prev - simple	1.732.126,41	14,47%	10,00	121.248,85	51.963,79	173.212,64	10,00	121.248,85	51.963,79	173.212,64	10,00	121.248,85	51.963,79	173.212,64
		Financ.	Prev- acumul			30,00	363.746,55	155.891,38	519.637,92	40,00	484.995,39	207.855,17	692.850,56	50,00	606.244,24	259.818,96	866.063,20
5.	Pavimentação	Financ.	Prev - simple	1.453.152,14	12,14%												
		Financ.	Prev- acumul														
6.	Contenções	Financ.	Prev - simple	1.891.983,06	15,81%	10,00	132.438,81	56.759,49	189.198,30	10,00	132.438,81	56.759,49	189.198,30	10,00	132.438,81	56.759,49	189.198,30
		Financ.	Prev- acumul			30,00	397.316,44	170.278,47	567.594,91	40,00	529.755,25	227.037,96	756.793,22	50,00	662.194,06	283.797,46	945.991,52
7.	Recuperação de área degradada e paisagismo	Financ.	Prev - simple	248.862,06	2,08%												
		Financ.	Prev- acumul														
8.	Sistema de lazer, praças e canteiros	Financ.	Prev - simple	972.334,73	8,12%												
		Financ.	Prev- acumul														
9.	Drenagem	Financ.	Prev - simple	1.824.043,44	15,24%	5,00	63.841,52	27.360,65	91.202,17	5,00	63.841,52	27.360,65	91.202,17	7,50	95.762,28	41.040,98	136.803,26
		Financ.	Prev- acumul			15,00	191.524,56	82.081,95	273.606,51	20,00	255.366,08	109.442,61	364.808,68	27,50	351.128,36	150.483,58	501.611,94
10.	Rede de abastecimento de água	Financ.	Prev - simple	151.829,15	1,27%												
		Financ.	Prev- acumul														
11.	Equipamento comunitário	Financ.	Prev - simple	541.971,75	4,53%												
		Financ.	Prev- acumul														
12/10/14	Esgotamento Sanitário	Financ.	Prev - simple	98.187,28	0,82%												
		Financ.	Prev- acumul														
	SOMAS	Financ.	Prev - simple	11.968.537,56	1,00	5,82	359.399,49	337.225,01	696.624,49	5,81	358.807,82	336.971,43	695.779,25	6,19	390.541,73	350.571,68	741.113,41
		Financ.	Prev- acumul	11.968.537,56		22,47	1.471.390,60	1.218.005,85	2.689.396,45	28,28	1.830.198,42	1.554.977,28	3.385.175,69	34,48	2.220.740,15	1.905.548,96	4.126.289,11

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2014**

OBJETO: Execução das Obras de Urbanização do Assentamento Precário Cerqueira Leite

Item	Discriminação			Valor	Peso	Parcela 10				Parcela 11				Parcela 12			
				R\$	%	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)
1.	Projeto executivo	Financ.	Prev - simples	324.952,53	2,72%												
		Financ.	Prev- acumul														
2.	Serviços Preliminares	Financ.	Prev - simples	2.158.744,74	18,04%	10,00	22.874,47	193.000,00	215.874,47	5,00	11.437,24	96.500,00	107.937,24	5,00	11.437,24	96.500,00	107.937,24
		Financ.	Prev- acumul			65,00	148.684,08	1.254.500,00	1.403.184,08	70,00	160.121,32	1.351.000,00	1.511.121,32	75,00	171.558,56	1.447.500,00	1.619.058,56
2.a	Canteiro de obras	Financ.	Prev - simples	105.135,45	0,88%												
		Financ.	Prev- acumul														
2.b	Mobilização e desmobilização	Financ.	Prev - simple	20.347,52	0,17%												
		Financ.	Prev- acumul														
3.	Administração local	Financ.	Prev - simple	444.867,30	3,72%	7,27	22.639,30	9.702,56	32.341,85	6,37	19.836,63	8.501,41	28.338,05	6,89	21.455,95	9.195,41	30.651,36
		Financ.	Prev- acumul			46,58	145.053,43	62.165,76	207.219,19	52,95	164.890,06	70.667,17	235.557,23	59,84	186.346,01	79.862,58	266.208,59
4.	Terraplenagem	Financ.	Prev - simple	1.732.126,41	14,47%	10,00	121.248,85	51.963,79	173.212,64	10,00	121.248,85	51.963,79	173.212,64	10,00	121.248,85	51.963,79	173.212,64
		Financ.	Prev- acumul			60,00	727.493,09	311.782,75	1.039.275,84	70,00	848.741,94	363.746,55	1.212.488,49	80,00	969.990,79	415.710,34	1.385.701,13
5.	Pavimentação	Financ.	Prev - simple	1.453.152,14	12,14%	10,00	101.720,65	43.594,56	145.315,21	10,00	101.720,65	43.594,56	145.315,21	10,00	101.720,65	43.594,56	145.315,21
		Financ.	Prev- acumul			10,00	101.720,65	43.594,56	145.315,21	20,00	203.441,30	87.189,13	290.630,42	30,00	305.161,94	130.783,69	435.945,63
6.	Contenções	Financ.	Prev - simple	1.891.983,06	15,81%	10,00	132.438,81	56.759,49	189.198,30	10,00	132.438,81	56.759,49	189.198,30	10,00	132.438,81	56.759,49	189.198,30
		Financ.	Prev- acumul			60,00	794.632,88	340.556,95	1.135.189,82	70,00	927.071,69	397.316,44	1.324.388,13	80,00	1.059.510,50	454.075,93	1.513.586,43
7.	Recuperação de área degradada e paisagismo	Financ.	Prev - simple	248.862,06	2,08%												
		Financ.	Prev- acumul														
8.	Sistema de lazer, praças e canteiros	Financ.	Prev - simple	972.334,73	8,12%												
		Financ.	Prev- acumul														
9.	Drenagem	Financ.	Prev - simple	1.824.043,44	15,24%	7,50	95.762,28	41.040,98	136.803,26	10,00	127.683,04	54.721,30	182.404,34	10,00	127.683,04	54.721,30	182.404,34
		Financ.	Prev- acumul			35,00	446.890,64	191.524,56	638.415,20	45,00	574.573,68	246.245,86	820.819,54	55,00	702.256,72	300.967,16	1.003.223,88
10.	Rede de abastecimento de água	Financ.	Prev - simple	151.829,15	1,27%	16,67	25.304,86	25.304,86	25.304,86	16,67	25.304,86	25.304,86	25.304,86	16,67	25.304,86	25.304,86	25.304,86
		Financ.	Prev- acumul			16,67	25.304,86	25.304,86	25.304,86	33,33	50.609,73	50.609,73	50.609,73	50,00	75.914,59	75.914,59	75.914,59
11.	Equipamento comunitário	Financ.	Prev - simple	541.971,75	4,53%												
		Financ.	Prev- acumul														
12/10/14	Esgotamento Sanitário	Financ.	Prev - simple	98.187,28	0,82%	16,67	16.364,55	16.364,55	16.364,55	16,67	16.364,55	16.364,55	16.364,55	16,67	16.364,55	16.364,55	16.364,55
		Financ.	Prev- acumul			16,67	16.364,55	16.364,55	16.364,55	33,33	32.729,09	32.729,09	32.729,09	50,00	49.093,64	49.093,64	49.093,64
	SOMAS	Financ.	Prev - simple	11.968.537,56	1,00	7,81	496.684,36	437.730,79	934.415,15	7,25	514.365,22	353.709,97	868.075,19	7,27	515.984,54	354.403,97	870.388,50
		Financ.	Prev- acumul	11.968.537,56		42,28	2.717.424,51	2.343.279,75	5.060.704,26	49,54	3.231.789,73	2.696.989,72	5.928.779,45	56,81	3.747.774,26	3.051.393,69	6.799.167,95

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2014**

OBJETO: Execução das Obras de Urbanização do Assentamento Precário Cerqueira Leite

Item	Discriminação			Valor		Peso	Parcela 13			Parcela 14			Parcela 15				
				R\$	%		%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)
1.	Projeto executivo	Financ.	Prev - simples	324.952,53	2,72%												
		Financ.	Prev- acumul														
2.	Serviços Preliminares	Financ.	Prev - simples	2.158.744,74	18,04%	5,00	11.437,24	96.500,00	107.937,24	5,00	11.437,24	96.500,00	107.937,24	5,00	11.437,24	96.500,00	107.937,24
		Financ.	Prev- acumul			80,00	182.995,79	1.544.000,00	1.726.995,79	85,00	194.433,03	1.640.500,00	1.834.933,03	90,00	205.870,27	1.737.000,00	1.942.870,27
2.a	Canteiro de obras	Financ.	Prev - simples	105.135,45	0,88%												
		Financ.	Prev- acumul														
2.b	Mobilização e desmobilização	Financ.	Prev - simple	20.347,52	0,17%												
		Financ.	Prev- acumul														
3.	Administração local	Financ.	Prev - simple	444.867,30	3,72%	6,72	20.926,56	8.968,52	29.895,08	4,04	12.580,85	5.391,79	17.972,64	3,99	12.425,14	5.325,06	17.750,21
		Financ.	Prev- acumul			66,56	207.272,57	88.831,10	296.103,67	70,60	219.853,42	94.222,89	314.076,31	74,59	232.278,56	99.547,96	331.826,52
4.	Terraplenagem	Financ.	Prev - simple	1.732.126,41	14,47%	10,00	121.248,85	51.963,79	173.212,64	5,00	60.624,42	25.981,90	86.606,32	5,00	60.624,42	25.981,90	86.606,32
		Financ.	Prev- acumul			90,00	1.091.239,64	467.674,13	1.558.913,77	95,00	1.151.864,06	493.656,03	1.645.520,09	100,00	1.212.488,49	519.637,92	1.732.126,41
5.	Pavimentação	Financ.	Prev - simple	1.453.152,14	12,14%	10,00	101.720,65	43.594,56	145.315,21	10,00	101.720,65	43.594,56	145.315,21	10,00	101.720,65	43.594,56	145.315,21
		Financ.	Prev- acumul			40,00	406.882,59	174.378,25	581.260,84	50,00	508.603,24	217.972,82	726.576,06	60,00	610.323,89	261.567,38	871.891,27
6.	Contenções	Financ.	Prev - simple	1.891.983,06	15,81%	10,00	132.438,81	56.759,49	189.198,30	5,00	66.219,41	28.379,75	94.599,15	5,00	66.219,41	28.379,75	94.599,15
		Financ.	Prev- acumul			90,00	1.191.949,31	510.835,42	1.702.784,73	95,00	1.258.168,72	539.215,17	1.797.383,89	100,00	1.324.388,13	567.594,91	1.891.983,04
7.	Recuperação de área degradada e paisagismo	Financ.	Prev - simple	248.862,06	2,08%												
		Financ.	Prev- acumul														
8.	Sistema de lazer, praças e canteiros	Financ.	Prev - simple	972.334,73	8,12%												
		Financ.	Prev- acumul														
9.	Drenagem	Financ.	Prev - simple	1.824.043,44	15,24%	10,00	127.683,04	54.721,30	182.404,34	10,00	127.683,04	54.721,30	182.404,34	10,00	127.683,04	54.721,30	182.404,34
		Financ.	Prev- acumul			65,00	829.939,75	355.688,47	1.185.628,22	75,00	957.622,79	410.409,77	1.368.032,56	85,00	1.085.305,83	465.131,07	1.550.436,90
10.	Rede de abastecimento de água	Financ.	Prev - simple	151.829,15	1,27%	16,67		25.304,86	25.304,86	16,67		25.304,86	25.304,86	16,67		25.304,86	25.304,86
		Financ.	Prev- acumul			66,67		101.219,45	101.219,45	83,33		126.524,32	126.524,32	100,00		151.829,18	151.829,18
11.	Equipamento comunitário	Financ.	Prev - simple	541.971,75	4,53%												
		Financ.	Prev- acumul														
12/10/14	Esgotamento Sanitário	Financ.	Prev - simple	98.187,28	0,82%	16,67		16.364,55	16.364,55	16,67		16.364,55	16.364,55	16,67		16.364,55	16.364,55
		Financ.	Prev- acumul			66,67		65.458,19	65.458,19	83,33		81.822,73	81.822,73	100,00		98.187,28	98.187,28
	SOMAS	Financ.	Prev - simple	11.968.537,56	1,00	7,27	515.455,14	354.177,08	869.632,23	5,65	380.265,60	296.238,71	676.504,31	5,65	380.109,90	296.171,98	676.281,88
		Financ.	Prev- acumul			64,07	4.263.229,40	3.405.570,77	7.668.800,18	69,73	4.643.495,01	3.701.809,48	8.345.304,49	75,38	5.023.604,90	3.997.981,46	9.021.586,36

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2014**

OBJETO: Execução das Obras de Urbanização do Assentamento Precário Cerqueira Leite

Item	Discriminação			Valor		Peso	Parcela 16			Parcela 17			Parcela 18				
				R\$	%		%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)
1.	Projeto executivo	Financ.	Prev - simples	324.952,53	2,72%												
		Financ.	Prev- acumul														
2.	Serviços Preliminares	Financ.	Prev - simples	2.158.744,74	18,04%	5,00	11.437,24	96.500,00	107.937,24	5,00	11.437,24	96.500,00	107.937,24				
		Financ.	Prev- acumul			95,00	217.307,51	1.833.500,00	2.050.807,51	100,00	228.744,74	1.930.000,00	2.158.744,74	100,00	228.744,74	1.930.000,00	2.158.744,74
2.a	Canteiro de obras	Financ.	Prev - simples	105.135,45	0,88%												
		Financ.	Prev- acumul														
2.b	Mobilização e desmobilização	Financ.	Prev - simple	20.347,52	0,17%												
		Financ.	Prev- acumul														
3.	Administração local	Financ.	Prev - simple	444.867,30	3,72%	2,78	8.657,12	3.710,19	12.367,31	2,00	6.228,14	2.669,20	8.897,35	3,11	9.684,76	4.150,61	13.835,37
		Financ.	Prev- acumul			77,37	240.935,68	103.258,15	344.193,83	79,37	247.163,82	105.927,35	353.091,18	82,48	256.848,58	110.077,96	366.926,55
4.	Terraplenagem	Financ.	Prev - simple	1.732.126,41	14,47%												
		Financ.	Prev- acumul														
5.	Pavimentação	Financ.	Prev - simple	1.453.152,14	12,14%	10,00	101.720,65	43.594,56	145.315,21	10,00	101.720,65	43.594,56	145.315,21	10,00	101.720,65	43.594,56	145.315,21
		Financ.	Prev- acumul			70,00	712.044,54	305.161,94	1.017.206,48	80,00	813.765,18	348.756,51	1.162.521,69	90,00	915.485,83	392.351,07	1.307.836,90
6.	Contenções	Financ.	Prev - simple	1.891.983,06	15,81%												
		Financ.	Prev- acumul														
7.	Recuperação de área degradada e paisagismo	Financ.	Prev - simple	248.862,06	2,08%												
		Financ.	Prev- acumul														
8.	Sistema de lazer, praças e canteiros	Financ.	Prev - simple	972.334,73	8,12%												
		Financ.	Prev- acumul														
9.	Drenagem	Financ.	Prev - simple	1.824.043,44	15,24%	10,00	127.683,04	54.721,30	182.404,34	5,00	63.841,52	27.360,65	91.202,17				
		Financ.	Prev- acumul			95,00	1.212.988,87	519.852,37	1.732.841,25	100,00	1.276.830,39	547.213,03	1.824.043,42				
10.	Rede de abastecimento de água	Financ.	Prev - simple	151.829,15	1,27%												
		Financ.	Prev- acumul														
11.	Equipamento comunitário	Financ.	Prev - simple	541.971,75	4,53%												
		Financ.	Prev- acumul														
12/10/14	Esgotamento Sanitário	Financ.	Prev - simple	98.187,28	0,82%												
		Financ.	Prev- acumul														
	SOMAS	Financ.	Prev - simple	11.968.537,56	1,00	3,74	249.498,04	198.526,06	448.024,10	2,95	183.227,55	170.124,42	353.351,97	1,33	111.405,41	47.745,18	159.150,58
		Financ.	Prev- acumul	11.968.537,56		79,12	5.273.102,95	4.196.507,52	9.469.610,46	82,07	5.456.330,49	4.366.631,94	9.822.962,43	83,40	5.567.735,90	4.414.377,11	9.982.113,01

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2014**

OBJETO: Execução das Obras de Urbanização do Assentamento Precário Cerqueira Leite

Item	Discriminação			Valor		Peso	Parcela 19				Parcela 20				Parcela 21	
				R\$	%		%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE
1.	Projeto executivo	Financ.	Prev - simples	324.952,53	2,72%											
		Financ.	Prev- acumul													
2.	Serviços Preliminares	Financ.	Prev - simples	2.158.744,74	18,04%											
		Financ.	Prev- acumul													
2.a	Canteiro de obras	Financ.	Prev - simples	105.135,45	0,88%											
		Financ.	Prev- acumul													
2.b	Mobilização e desmobilização	Financ.	Prev - simple	20.347,52	0,17%											
		Financ.	Prev- acumul													
3.	Administração local	Financ.	Prev - simple	444.867,30	3,72%	2,58	8.034,30	3.443,27	11.477,58	2,90	9.030,81	3.870,35	12.901,15	2,42	7.536,05	3.229,74
		Financ.	Prev- acumul			85,06	264.882,89	113.521,24	378.404,12	87,96	273.913,69	117.391,58	391.305,28	90,38	281.449,75	120.621,32
4.	Terraplenagem	Financ.	Prev - simple	1.732.126,41	14,47%											
		Financ.	Prev- acumul													
5.	Pavimentação	Financ.	Prev - simple	1.453.152,14	12,14%	5,00	50.860,32	21.797,28	72.657,61	5,00	50.860,32	21.797,28	72.657,61			
		Financ.	Prev- acumul			95,00	966.346,15	414.148,35	1.380.494,51	100,00	1.017.206,48	435.945,63	1.453.152,11			
6.	Contenções	Financ.	Prev - simple	1.891.983,06	15,81%											
		Financ.	Prev- acumul													
7.	Recuperação de área degradada e paisagismo	Financ.	Prev - simple	248.862,06	2,08%											
		Financ.	Prev- acumul													
8.	Sistema de lazer, praças e canteiros	Financ.	Prev - simple	972.334,73	8,12%											
		Financ.	Prev- acumul													
9.	Drenagem	Financ.	Prev - simple	1.824.043,44	15,24%											
		Financ.	Prev- acumul													
10.	Rede de abastecimento de água	Financ.	Prev - simple	151.829,15	1,27%											
		Financ.	Prev- acumul													
11.	Equipamento comunitário	Financ.	Prev - simple	541.971,75	4,53%	5,00	19.111,54	7.987,05	27.098,59	5,00	19.111,54	7.987,05	27.098,59	10,00	38.223,08	15.974,10
		Financ.	Prev- acumul			5,00	19.111,54	7.987,05	27.098,59	10,00	38.223,08	15.974,10	54.197,18	20,00	76.446,17	31.948,19
12/10/14	Esgotamento Sanitário	Financ.	Prev - simple	98.187,28	0,82%											
		Financ.	Prev- acumul													
	SOMAS	Financ.	Prev - simple	11.968.537,56	1,00	,93	78.006,17	33.227,60	111.233,77	,94	79.002,67	33.654,67	112.657,35	,54	45.759,14	19.203,83
		Financ.	Prev- acumul	11.968.537,56		84,33	5.645.742,07	4.447.604,71	10.093.346,79	85,27	5.724.744,74	4.481.259,39	10.206.004,13	85,82	5.770.503,88	4.500.463,22

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2014**

OBJETO: Execução das Obras de Urbanização do Assentamento Precário Cerqueira Leite

Item	Discriminação			Valor	Peso	Parcela 22				Parcela 23				Parcela 24				
				R\$	%	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)	%	REPASSE	CP (R\$)	Total (R\$)
1.	Projeto executivo	Financ.	Prev - simples	324.952,53	2,72%													
		Financ.	Prev- acumul															
2.	Serviços Preliminares	Financ.	Prev - simples	2.158.744,74	18,04%													
		Financ.	Prev- acumul															
2.a	Canteiro de obras	Financ.	Prev - simples	105.135,45	0,88%													
		Financ.	Prev- acumul															
2.b	Mobilização e desmobilização	Financ.	Prev - simple	20.347,52	0,17%													
		Financ.	Prev- acumul															
3.	Administração local	Financ.	Prev - simple	444.867,30	3,72%	10.765,79	2,11	6.570,69	2.816,01	9.386,70	2,50	7.785,18	3.336,50	11.121,68	5,01	15.601,50	6.686,36	22.287,85
		Financ.	Prev- acumul			402.071,06	92,49	288.020,44	123.437,33	411.457,76	94,99	295.805,61	126.773,83	422.579,45	100,00	311.407,11	133.460,19	444.867,30
4.	Terraplenagem	Financ.	Prev - simple	1.732.126,41	14,47%													
		Financ.	Prev- acumul															
5.	Pavimentação	Financ.	Prev - simple	1.453.152,14	12,14%													
		Financ.	Prev- acumul															
6.	Contenções	Financ.	Prev - simple	1.891.983,06	15,81%													
		Financ.	Prev- acumul															
7.	Recuperação de área degradada e paisagismo	Financ.	Prev - simple	248.862,06	2,08%		20,00	34.840,69	14.931,72	49.772,41	30,00	52.261,03	22.397,59	74.658,62	50,00	87.101,72	37.329,31	124.431,03
		Financ.	Prev- acumul				20,00	34.840,69	14.931,72	49.772,41	50,00	87.101,72	37.329,31	124.431,03	100,00	174.203,44	74.658,62	248.862,06
8.	Sistema de lazer, praças e canteiros	Financ.	Prev - simple	972.334,73	8,12%		20,00	136.126,86	58.340,08	194.466,95	30,00	204.190,29	87.510,13	291.700,42	50,00	340.317,16	145.850,21	486.167,37
		Financ.	Prev- acumul				20,00	136.126,86	58.340,08	194.466,95	50,00	340.317,16	145.850,21	486.167,37	100,00	680.634,31	291.700,42	972.334,73
9.	Drenagem	Financ.	Prev - simple	1.824.043,44	15,24%													
		Financ.	Prev- acumul															
10.	Rede de abastecimento de água	Financ.	Prev - simple	151.829,15	1,27%													
		Financ.	Prev- acumul															
11.	Equipamento comunitário	Financ.	Prev - simple	541.971,75	4,53%	54.197,18	20,00	76.446,17	31.948,19	108.394,36	30,00	114.669,25	47.922,29	162.591,54	30,00	114.669,25	47.922,29	162.591,54
		Financ.	Prev- acumul			108.394,36	40,00	152.892,34	63.896,38	216.788,72	70,00	267.561,59	111.818,67	379.380,26	100,00	382.230,84	159.740,95	541.971,80
12/10/14	Esgotamento Sanitário	Financ.	Prev - simple	98.187,28	0,82%													
		Financ.	Prev- acumul															
	SOMAS	Financ.	Prev - simple	11.968.537,56	1,00	64.962,97	3,02	253.984,41	108.036,01	362.020,42	4,51	378.905,76	161.166,50	540.072,26	6,65	557.689,62	237.788,16	795.477,78
		Financ.	Prev- acumul	11.968.537,56		10.270.967,10	88,84	6.024.488,29	4.608.499,23	10.632.987,52	93,35	6.403.394,05	4.769.665,73	11.173.059,78	100,00	6.961.083,67	5.007.453,89	11.968.537,56