

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: março-24

FINAL: junho-24

Execução de duas pontes de pedestre no córrego Corumbé

Data base:

SIURB (07/2023)

CDHU (08/2023)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1	2	3	4	TOTAL
			mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS EXECUTIVOS	R\$	R\$ 21.295,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.295,36
		%	100%				100%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	R\$ 3.572,88	R\$ 3.572,88	R\$ 3.572,88	R\$ 3.572,88	R\$ 14.291,50
		%	25%	25%	25%	25%	100%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	R\$ 39.183,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.183,76
		%	100%				100%
4	MURO DE CONTENÇÃO COM GUARDA-CORPO	R\$	R\$ -	R\$ 21.197,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.197,56
		%		100%			100%
5	PASSEIO NOVO	R\$	R\$ -	R\$ 13.375,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.375,83
		%		100%			100%
6	RECONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.839,59	R\$ 10.839,59
		%				100%	100%
7	PONTES METÁLICAS	R\$	R\$ -	R\$ 34.927,31	R\$ 104.781,94	R\$ -	R\$ 139.709,25
		%		25%	75%		100%
8	ESCADAS EM CONCRETO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.192,34	R\$ 39.192,34
		%				100%	100%
TOTAL		SIMPLES	R\$ 64.052,00	R\$ 73.073,58	R\$ 108.354,81	R\$ 53.604,81	R\$ 299.085,19
			21%	24%	36%	18%	
		ACUMULADO	R\$ 64.052,00	R\$ 137.125,57	R\$ 245.480,39	R\$ 190.730,38	
			21%	46%	82%	100%	

LOCAL: Mauá - SP
DATA: 07/12/2023

RESPONSÁVEL: Augusto Candido
CREA: 28027230220606221