


**ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ</b>	
<b>PRAZO PROPOSTO</b> INÍCIO: SETEMBRO/2023 FINAL: AGOSTO/2024	<b>Data base:</b> SINAPI (04/2023)    DER/TPU (12/2022) SICRO (01/2023)    SIURB (01/2023) CDHU (02/2023)

Execução dos serviços remanescentes do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho / Faixa CPTM / Alberto Soares Sampaio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	TOTAL
1	IMPLANTAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	R\$	R\$ 17.071,61	R\$ 9.755,21	R\$ 9.755,21	R\$ 9.755,21	R\$ 9.755,21	R\$ 9.755,21	R\$ 9.755,21	R\$ 9.755,21	R\$ 9.755,21	R\$ 9.755,21	R\$ 8.535,81	R\$ 8.535,81	R\$ 121.940,08
		%	14%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	7%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	R\$ 41.700,90	R\$ 41.700,90	R\$ 41.700,90	R\$ 41.700,90	R\$ 46.913,51	R\$ 46.913,51	R\$ 46.913,51	R\$ 46.913,51	R\$ 41.700,90	R\$ 41.700,90	R\$ 41.700,90	R\$ 41.700,90	R\$ 521.261,23
		%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	100%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 547.654,62	R\$ 273.827,31	R\$ 273.827,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.095.309,24
		%	50%	25%	25%										100%
4	EXECUÇÃO CAIXA DE PASSAGEM AV. ALBERTO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.327,33	R\$ 118.327,33	R\$ 118.327,33	R\$ 118.327,33	R\$ 88.745,50	R\$ 29.581,83	R\$ 591.636,67
		%								20%	20%	20%	20%	15%	5%
5	EXECUÇÃO DO TUNEL NATM	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.880,19	R\$ 1.127.640,56	R\$ 939.700,46	R\$ 563.820,28	R\$ 375.880,19	R\$ 375.880,19	R\$ 375.880,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.758.801,85
		%				10%	30%	25%	15%	10%	10%	10%			100%
6	MURO DE ALA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.075,33	R\$ 14.075,33	R\$ 28.150,67	R\$ 56.301,34	R\$ 28.150,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.753,34
		%				10%	10%	20%	40%	20%					100%
7	REFORÇO DOS TRILHOS - MATERIAL E MDO	R\$	R\$ -	R\$ 516.732,37	R\$ 516.732,37	R\$ 1.033.464,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.066.929,46
		%		25%	25%	50%									100%
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391.696,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 391.696,00
		%										100%			100%
9	SUSTENTAÇÃO DUTO BRASKEM	R\$	R\$ -	R\$ 59.053,35	R\$ 59.053,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.106,70
		%		50%	50%										100%
10	PROTEÇÃO CATÓDICA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.018,91	R\$ 255.056,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.075,65
		%				25%	75%								100%
11	CONTENÇÃO EM GABIÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293.235,91	R\$ 293.235,91	R\$ 293.235,91	R\$ 293.235,91	R\$ 293.235,91	R\$ 1.466.179,54
		%								20%	20%	20%	20%	20%	100%
TOTAL	SIMPLES	R\$	R\$ 606.427,13	R\$ 901.069,13	R\$ 901.069,13	R\$ 1.559.895,27	R\$ 1.453.441,34	R\$ 1.024.519,85	R\$ 795.117,66	R\$ 872.262,81	R\$ 838.899,53	R\$ 854.715,35	R\$ 432.218,11	R\$ 373.054,45	R\$ 10.612.689,76
		%	6%	8%	8%	15%	14%	10%	7%	8%	8%	8%	4%	4%	
	ACUMULADO	R\$ 606.427,13	R\$ 1.507.496,26	R\$ 2.408.565,39	R\$ 3.968.460,66	R\$ 5.421.902,00	R\$ 6.446.421,85	R\$ 7.241.539,51	R\$ 8.113.802,32	R\$ 8.952.701,86	R\$ 9.807.417,20	R\$ 10.239.635,31	R\$ 10.612.689,76		
	%	6%	14%	23%	37%	51%	61%	68%	76%	84%	92%	96%	100%		

LOCAL: Mauá - SP  
 DATA: 15/06/2023