

## ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

OBJETO: Execução de Obras de Infraestrutura na Rua Angelo Daniel, Rua do Trigo e Rua Maná

PRAZO PROPOSTO: 12 Meses

DATA BASE:

INÍCIO:

setembro-19

FINAL:

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.847,42
		%	100,00%												
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	244.545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 244.545,54
		%	100,00%												
1.3.	DRENAGEM	R\$	0,00	28.082,63	28.082,63	56.165,25	56.165,25	56.165,25	28.082,63	28.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 280.826,25
		%		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%					
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.349,71	59.349,71	118.699,42	118.699,42	118.699,42	118.699,42	R\$ 593.497,10
		%							10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20%	
2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	8.749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.749,42
		%	100,00%												100%
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,52	20.462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34.103,79
		%							40,00%	60,00%					
3.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	7.761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7.761,22
		%	100,00%												
3.2.	PAVIMENTAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,30	15.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25.253,24
		%							40,00%	60,00%					
4.1.	RAMPAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,39	R\$ 8.500,39
		%												100%	
4.2.	PROTEÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.618,08	R\$ 13.618,08
		%												100%	
<b>TOTAL MÊS</b>			<b>263.903,60</b>	<b>28.082,63</b>	<b>28.082,63</b>	<b>56.165,25</b>	<b>56.165,25</b>	<b>56.165,25</b>	<b>111.175,16</b>	<b>123.046,55</b>	<b>118.699,42</b>	<b>118.699,42</b>	<b>118.699,42</b>	<b>140.817,89</b>	
<b>EXECUTADO</b>			<b>21,64%</b>	<b>23,94%</b>	<b>26,24%</b>	<b>30,85%</b>	<b>35,45%</b>	<b>40,06%</b>	<b>49,17%</b>	<b>59,26%</b>	<b>68,99%</b>	<b>78,72%</b>	<b>88,45%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.219.702,45</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>263.903,60</b>	<b>291.986,23</b>	<b>320.068,86</b>	<b>376.234,11</b>	<b>432.399,36</b>	<b>488.564,61</b>	<b>599.739,77</b>	<b>722.786,32</b>	<b>841.485,74</b>	<b>960.185,16</b>	<b>1.078.884,58</b>	<b>1.219.702,47</b>	

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL DEVIDES BENTO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 5070407944 / SP