



## CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: REFORMA PARCIAL E ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO PARQUE DAS AMÉRICAS

LOCAL: RUA BRASIL - PQ. DAS AMÉRICAS - MAUÁ - SP

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	01	02	03	04	05	06	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.047,20	Valor Mensal	14.047,20					
			Percentual	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	512,49	Valor Mensal	256,25	256,25				
			Percentual	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	2.878,88	Valor Mensal		2.015,22	719,72		143,94	
			Percentual	0,00%	70,00%	25,00%	0,00%	5,00%	0,00%
4	ESTRUTURA/FUNDAÇÃO	71.885,89	Valor Mensal		25.160,06	35.942,95	10.782,88		
			Percentual	0,00%	35,00%	50,00%	15,00%	0,00%	0,00%
5	PAREDES/PAINÉIS	8.067,24	Valor Mensal				6.050,43	2.016,81	
			Percentual	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	0,00%
6	ESQUADRIAS/VIDRO	47.598,21	Valor Mensal				23.799,11	23.799,11	
			Percentual	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
7	COBERTURA	25.640,23	Valor Mensal			6.410,06	12.820,12	6.410,06	
			Percentual	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%
8	REVESTIMENTO DE FORRO/PAREDE E PISO	18.734,82	Valor Mensal					18.734,82	
			Percentual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.349,78	Valor Mensal				1.349,78		
			Percentual	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.299,02	Valor Mensal			3.649,51	3.649,51		
			Percentual	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
11	PINTURA	15.914,87	Valor Mensal					7.957,44	7.957,44
			Percentual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	157.532,77	Valor Mensal	78.766,39				39.383,19	39.383,19
			Percentual	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%
13	LIMPEZA FINAL	160,09	Valor Mensal						160,09
			Percentual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL MENSAL (R\$)			93.069,83	27.431,52	46.722,23	58.451,82	98.445,36	47.500,72	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			93.069,83	120.501,35	167.223,59	225.675,41	324.120,77	371.621,49	