

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO- DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

PRAÇA DE ESPORTES JARDIM COLUMBIA

PRAZO PROPOSTO:		Data base:	
6	meses	SINAPI (02/2026)	
PREVISÃO INÍCIO:	ago/26	SIURB (01/2026)	
PREVISÃO FINAL:	jan/27	CDHU (02/2026)	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PLELIMINARES	R\$	R\$ 23.092,23	R\$ 14.862,85	R\$ 3.279,30	R\$ 3.279,30	R\$ 3.279,30	R\$ 3.279,30	R\$ 51.072,28
		%	45,21%	29,10%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	100%
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	R\$ 5.716,90	R\$ 3.279,30	R\$ 3.279,30	R\$ 3.279,30	R\$ 3.279,30	R\$ 3.279,30	R\$ 22.113,40
		%	25,85%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	100%
1.2	PROJETOS	R\$	R\$ 17.375,33	R\$ 11.583,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.958,88
		%	60,00%	40,00%	-	-	-	-	100%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	R\$ 5.007,59	R\$ 6.218,47	R\$ 6.664,00	R\$ 7.158,79	R\$ 7.158,79	R\$ 6.694,49	R\$ 38.902,12
		%	12,87%	15,98%	17,13%	18,40%	18,40%	17,21%	100%
3.0	DEMOLIÇÕES	R\$	R\$ 23.944,80	R\$ 23.944,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.889,59
		%	50,00%	50,00%	-	-	-	-	100%
4.0	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$	R\$ 19.202,90	R\$ 23.851,64	R\$ 25.654,10	R\$ 25.654,10	R\$ 25.654,10	R\$ 25.654,10	R\$ 145.670,94
		%	13,18%	16,37%	17,61%	17,61%	17,61%	17,61%	100%
4.1	RECUPERAÇÃO DE QUADRA	R\$	R\$ 19.202,90	R\$ 19.202,90	R\$ 19.202,90	R\$ 19.202,90	R\$ 19.202,90	R\$ 19.202,90	R\$ 115.217,40
		%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100%
4.2	NOVA RAMPA DE ACESSO	R\$	R\$ -	R\$ 4.648,74	R\$ 4.648,74	R\$ 4.648,74	R\$ 4.648,74	R\$ 4.648,74	R\$ 23.243,71
		%	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%
4.3	BEBEDOURO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.802,46	R\$ 1.802,46	R\$ 1.802,46	R\$ 1.802,46	R\$ 7.209,83
		%	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
5.0	PISTA DE SKATE	R\$	R\$ 11.091,66	R\$ 29.760,28	R\$ 36.375,47	R\$ 36.375,47	R\$ 36.375,47	R\$ 19.125,95	R\$ 169.104,29
		%	6,56%	17,60%	21,51%	21,51%	21,51%	11,31%	100%
5.1	FECHAMENTO	R\$	R\$ -	R\$ 12.510,76	R\$ 12.510,76	R\$ 12.510,76	R\$ 12.510,76	R\$ 12.510,76	R\$ 62.553,79
		%	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%
5.2	NOVAS RAMPAS & OBSTÁCULOS	R\$	R\$ 11.091,66	R\$ 11.091,66	R\$ 11.091,66	R\$ 11.091,66	R\$ 11.091,66	R\$ -	R\$ 55.458,28
		%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	100%
5.3	REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS RAMPAS EXISTENTES	R\$	R\$ -	R\$ 6.157,87	R\$ 6.157,87	R\$ 6.157,87	R\$ 6.157,87	R\$ -	R\$ 24.631,46
		%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	100%
5.4	REFORMA DO PISO DA PISTA SKATE	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.615,19	R\$ 6.615,19	R\$ 6.615,19	R\$ 6.615,19	R\$ 26.460,76
		%	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
6.0	PLAYGROUND	R\$	R\$ -	R\$ 3.611,34	R\$ 25.594,40	R\$ 25.594,40	R\$ 25.594,40	R\$ 25.594,40	R\$ 105.988,92
		%	0,00%	3,41%	24,15%	24,15%	24,15%	24,15%	100%
6.1	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.983,06	R\$ 21.983,06	R\$ 21.983,06	R\$ 21.983,06	R\$ 87.932,22
		%	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
6.2	FECHAMENTO	R\$	R\$ -	R\$ 3.611,34	R\$ 3.611,34	R\$ 3.611,34	R\$ 3.611,34	R\$ 3.611,34	R\$ 18.056,70
		%	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%
7.0	DRENAGEM	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.846,59	R\$ 1.846,59	R\$ 1.846,59	R\$ 5.539,76
		%	-	-	-	33,33%	33,33%	33,33%	100%
8.0	CALÇADA E PISTA DE CAMINHADA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.008,00	R\$ 12.008,00	R\$ 12.008,00	R\$ 12.008,00	R\$ 48.031,99
		%	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
9.0	PAISAGISMO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.794,29	R\$ 5.794,29	R\$ 5.794,29	R\$ 17.382,87
		%	-	-	-	33,33%	33,33%	33,33%	100%
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.079,47	R\$ 10.079,47
		%	-	-	-	-	-	100,00%	100%
REPASSE	SIMPLES	R\$	R\$ 82.339,17	R\$ 102.249,37	R\$ 109.575,26	R\$ 117.710,92	R\$ 47.879,81	R\$ 40.245,46	R\$ 500.000,00
		%	16,47%	20,45%	21,92%	23,54%	9,58%	8,05%	
	ACUMULADO	R\$	R\$ 82.339,17	R\$ 184.588,55	R\$ 294.163,81	R\$ 411.874,73	R\$ 459.754,54	R\$ 500.000,00	
		%	16,47%	36,92%	58,83%	82,37%	91,95%	100,00%	
CONTRAPARTIDA	SIMPLES	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.831,12	R\$ 69.831,12	R\$ 139.662,23
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
	ACUMULADO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.831,12	R\$ 139.662,23	
		%	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
TOTAL	SIMPLES	R\$	R\$ 82.339,17	R\$ 102.249,37	R\$ 109.575,26	R\$ 117.710,92	R\$ 117.710,92	R\$ 110.076,58	R\$ 639.662,23
		%	12,87%	15,98%	17,13%	18,40%	18,40%	17,21%	
	ACUMULADO	R\$	R\$ 82.339,17	R\$ 184.588,55	R\$ 294.163,81	R\$ 411.874,73	R\$ 529.585,65	R\$ 639.662,23	
		%	12,87%	28,86%	45,99%	64,39%	82,79%	100,00%	

LOCAL: Mauá - SP
DATA: 25/05/2026

RESPONSÁVEL: Adailton Câmara da Silva
CREA: 5069701201-SP