

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS EM REGIÕES
VULNERÁVEIS A DESCARTES IRREGULARES EM MAUÁ**

Data base:

SINAPI (07/2024)

CDHU (08/2024)

SIURB (01/2024)

PRAZO PROPOSTO:

6 MESES

INÍCIO: janeiro-25

FINAL: junho-25

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1	2	2	3	3	4	TOTAL
			jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	
1	ECOPONTO MANACÁ	R\$	R\$ 72.143,03	R\$ 78.025,45	R\$ 134.395,89	R\$ 114.578,74	R\$ 57.412,48	R\$ 21.431,15	R\$ 477.986,74
		%	15%	16%	28%	24%	12%	4%	100%
1.1	PROJETO EXECUTIVO	R\$	R\$ 11.236,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.236,32
		%	100%						100%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 11.710,62	R\$ 2.437,72	R\$ 2.437,72	R\$ 2.437,72	R\$ 2.437,72	R\$ 2.437,72	R\$ 23.899,22
		%	49,00%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	100%
1.3	MURO DE DIVISA	R\$	R\$ 49.196,10	R\$ 49.196,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.392,19
		%	50%	50%					100%
1.4	ESCRITORIO/BANHEIRO/B AIAS	R\$	R\$ -	R\$ 26.391,63	R\$ 131.958,17	R\$ 65.979,09	R\$ 39.587,45	R\$ -	R\$ 263.916,34
		%		10%	50%	25%	15%		100%
1.5	COMBATE A INCÊNDIO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,53	R\$ 518,53
		%						100%	100%
1.6	PISO EXTERNO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.957,96	R\$ 7.985,99	R\$ -	R\$ 31.943,94
		%				75%	25%		100%
1.7	RAMPA E PLATAFORMA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.203,98	R\$ 7.401,33	R\$ -	R\$ 29.605,30
		%				75%	25%		100%
1.8	ILUMINAÇÃO DO PÁTIO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.448,90	R\$ 8.448,90
		%						100%	100%
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.026,00	R\$ 10.026,00
		%						100%	100%
2	ECOPONTO SONIA MARIA	R\$	R\$ 72.143,03	R\$ 78.025,45	R\$ 134.395,89	R\$ 114.578,74	R\$ 57.412,48	R\$ 21.431,15	R\$ 477.986,74
		%	15%	16%	28%	24%	12%	4%	100%
2.1	PROJETO EXECUTIVO	R\$	R\$ 11.236,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.236,32
		%	100%						100%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 11.710,62	R\$ 2.437,72	R\$ 2.437,72	R\$ 2.437,72	R\$ 2.437,72	R\$ 2.437,72	R\$ 23.899,22
		%	49,00%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	100%
2.3	MURO DE DIVISA	R\$	R\$ 49.196,10	R\$ 49.196,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.392,19
		%	50%	50%					100%
2.4	ESCRITORIO/BANHEIRO/B AIAS	R\$	R\$ -	R\$ 26.391,63	R\$ 131.958,17	R\$ 65.979,09	R\$ 39.587,45	R\$ -	R\$ 263.916,34
		%		10%	50%	25%	15%		100%
2.5	COMBATE A INCÊNDIO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,53	R\$ 518,53
		%						100%	100%

2.6	PISO EXTERNO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.957,96	R\$ 7.985,99	R\$ -	R\$ 31.943,94
		%				75%	25%		100%
2.7	RAMPA E PLATAFORMA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.203,98	R\$ 7.401,33	R\$ -	R\$ 29.605,30
		%				75%	25%		100%
2.8	ILUMINAÇÃO DO PÁTIO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.448,90	R\$ 8.448,90
		%						100%	100%
2.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.026,00	R\$ 10.026,00
		%						100%	100%
3	ECOPONTO JARIM IPE	R\$	R\$ 95.735,13	R\$ 92.962,03	R\$ 87.441,11	R\$ 80.798,43	R\$ 39.793,78	R\$ 17.905,47	R\$ 414.635,94
		%	23%	22%	21%	19%	10%	4%	100%
3.1	PROJETO EXECUTIVO	R\$	R\$ 11.236,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.236,32
		%	100%						100%
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 10.828,23	R\$ 2.254,04	R\$ 2.254,04	R\$ 2.254,04	R\$ 2.254,04	R\$ 2.254,04	R\$ 22.098,42
		%	49,00%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	100%
3.3	MURO DE DIVISA	R\$	R\$ 73.670,58	R\$ 73.670,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.341,16
		%	50%	50%					100%
3.4	ESCRITORIO/BANHEIRO/BAIÁS	R\$	R\$ -	R\$ 17.037,41	R\$ 85.187,07	R\$ 42.593,54	R\$ 25.556,12	R\$ -	R\$ 170.374,14
		%		10%	50%	25%	15%		100%
3.5	COMBATE A INCÊNDIO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,53	R\$ 518,53
		%						100%	100%
3.6	PISO EXTERNO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.132,72	R\$ 5.710,91	R\$ -	R\$ 22.843,63
		%				75%	25%		100%
3.7	RAMPA E PLATAFORMA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.818,13	R\$ 6.272,71	R\$ -	R\$ 25.090,84
		%				75%	25%		100%
3.8	ILUMINAÇÃO DO PÁTIO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.448,90	R\$ 8.448,90
		%						100%	100%
3.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.684,00	R\$ 6.684,00
		%						100%	100%
4	ECOPONTO GUAPITUBA	R\$	R\$ 72.143,03	R\$ 78.025,45	R\$ 134.395,89	R\$ 114.578,74	R\$ 57.412,48	R\$ 21.431,15	R\$ 477.986,74
		%	15%	16%	28%	24%	12%	4%	100%
4.1	PROJETO EXECUTIVO	R\$	R\$ 11.236,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.236,32
		%	100%						100%
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 11.710,62	R\$ 2.437,72	R\$ 2.437,72	R\$ 2.437,72	R\$ 2.437,72	R\$ 2.437,72	R\$ 23.899,22
		%	49,00%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	100%
4.3	MURO DE DIVISA	R\$	R\$ 49.196,10	R\$ 49.196,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.392,19
		%	50%	50%					100%
4.4	ESCRITORIO/BANHEIRO/BAIÁS	R\$	R\$ -	R\$ 26.391,63	R\$ 131.958,17	R\$ 65.979,09	R\$ 39.587,45	R\$ -	R\$ 263.916,34
		%		10%	50%	25%	15%		100%
4.5	COMBATE A INCÊNDIO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,53	R\$ 518,53
		%						100%	100%
4.6	PISO EXTERNO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.957,96	R\$ 7.985,99	R\$ -	R\$ 31.943,94
		%				75%	25%		100%
4.7	RAMPA E PLATAFORMA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.203,98	R\$ 7.401,33	R\$ -	R\$ 29.605,30
		%				75%	25%		100%
4.8	ILUMINAÇÃO DO PÁTIO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.448,90	R\$ 8.448,90
		%						100%	100%
4.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.026,00	R\$ 10.026,00
		%						100%	100%

TOTAL	SIMPLES	R\$	R\$ 312.164,22	R\$ 327.038,38	R\$ 490.628,78	R\$ 424.534,63	R\$ 212.031,22	R\$ 82.198,92	R\$ 1.848.596,16
		%	17%	18%	27%	23%	11%	4%	

TOTAL		R\$ 312.164,22	R\$ 639.202,61	R\$ 802.793,00	R\$ 1.063.737,24	R\$ 851.233,83	R\$ 933.432,75	R\$ 1.040.550,10
ACUMULADO		17%	35%	43%	58%	46%	50%	

LOCAL: **Mauá - SP**
 DATA: **14/10/2024**

RESPONSÁVEL: **Augusto Candido Gonçalves**
 CREA: **5071001141-SP**