



EVENTOGRAMA - ANEXO XI

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JD. ELIZABETH

LOCAL: RUA AMARO CORRÊA, S/N

Marco / Evento	Execução do período por atividade (%)	Valor do período (R\$)	Proporção Total da Obra (%)
M01		984.464,82	9,19%
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	70,00%	535.127,86	5,00%
PROJETOS EXECUTIVOS	55,00%	230.017,46	2,15%
MOVIMENTO DE TERRA	35,00%	219.319,51	2,05%
M02		1.738.453,91	16,23%
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	30,00%	229.340,51	2,14%
PROJETOS EXECUTIVOS	45,00%	188.196,10	1,76%
MOVIMENTO DE TERRA	45,00%	281.982,22	2,63%
CONTENCAO	33,00%	934.634,95	8,73%
AMPLIACAO (ANEXO)	32,00%	104.300,12	0,97%
M03		1.227.423,81	11,46%
MOVIMENTO DE TERRA	20,00%	125.325,43	1,17%
CONTENCAO	35,00%	991.279,50	9,26%
AMPLIACAO (ANEXO)	34,00%	110.818,88	1,03%
M04		879.547,13	8,21%
CONTENCAO	20,00%	566.445,43	5,29%
AMPLIACAO (ANEXO)	30,00%	97.781,36	0,91%
IMPLANTAÇÃO	33,00%	215.320,34	2,01%
M05		673.864,29	6,29%
FUNDAÇÃO	45,00%	320.959,52	3,00%
CONTENCAO	12,00%	339.867,26	3,17%
AMPLIACAO (ANEXO)	4,00%	13.037,52	0,12%
M06		640.960,64	5,99%
FUNDAÇÃO	55,00%	392.283,85	3,66%
ESTRUTURA	28,00%	183.093,42	1,71%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8,00%	29.828,31	0,28%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,00%	35.755,05	0,33%
M07		329.810,35	3,08%
ESTRUTURA	32,00%	209.249,62	1,95%
IMPERMEABILIZAÇÃO	32,00%	22.032,64	0,21%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13,00%	48.471,01	0,45%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,00%	50.057,07	0,47%
M08		535.954,60	5,00%
ESTRUTURA	33,00%	215.788,67	2,01%
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	12,00%	51.657,08	0,48%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14,00%	52.199,55	0,49%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,00%	85.812,13	0,80%
IMPLANTAÇÃO	20,00%	130.497,17	1,22%

Marco / Evento	Execução do periodo por atividade (%)	Valor do periodo (R\$)	Proporção Total da Obra (%)
M09		331.872,49	3,10%
ESTRUTURA	7,00%	45.773,35	0,43%
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	13,00%	55.961,84	0,52%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12,00%	44.742,47	0,42%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00%	178.775,26	1,67%
DADOS E VOZ	15,00%	6.619,56	0,06%
M10		371.288,56	3,47%
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	17,00%	73.180,86	0,68%
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	21,00%	69.933,15	0,65%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13,00%	48.471,01	0,45%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18,00%	128.718,19	1,20%
CLIMATIZAÇÃO	12,00%	43.483,19	0,41%
DADOS E VOZ	17,00%	7.502,17	0,07%
M11		328.358,67	3,07%
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	22,00%	94.704,65	0,88%
IMPERMEABILIZAÇÃO	34,00%	23.409,68	0,22%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11,00%	41.013,93	0,38%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,00%	107.265,16	1,00%
CLIMATIZAÇÃO	13,00%	47.106,79	0,44%
DADOS E VOZ	12,00%	5.295,65	0,05%
GASES MEDICINAIS	15,00%	9.562,82	0,09%
M12		354.187,04	3,31%
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	28,00%	120.533,18	1,13%
COBERTURA	18,00%	32.304,23	0,30%
IMPERMEABILIZAÇÃO	22,00%	15.147,44	0,14%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13,00%	48.471,01	0,45%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	71.510,11	0,67%
CLIMATIZAÇÃO	15,00%	54.353,99	0,51%
DADOS E VOZ	11,00%	4.854,35	0,05%
GASES MEDICINAIS	11,00%	7.012,73	0,07%
M13		564.353,63	5,27%
ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	8,00%	34.438,05	0,32%
COBERTURA	23,00%	41.277,63	0,39%
IMPERMEABILIZAÇÃO	12,00%	8.262,24	0,08%
ESQUADRIAS	33,00%	126.289,21	1,18%
REVESTIMENTO DE PAREDE	33,00%	56.848,64	0,53%
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	28,00%	93.244,19	0,87%
PINTURA	10,00%	22.525,04	0,21%
MARMORARIA	17,00%	9.963,98	0,09%
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	18,00%	23.856,13	0,22%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12,00%	44.742,47	0,42%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,00%	28.604,04	0,27%
CLIMATIZAÇÃO	17,00%	61.601,18	0,58%
DADOS E VOZ	10,00%	4.413,04	0,04%
GASES MEDICINAIS	13,00%	8.287,78	0,08%
M14		471.818,69	4,41%
COBERTURA	32,00%	57.429,74	0,54%
ESQUADRIAS	21,00%	80.365,86	0,75%
REVESTIMENTO DE PAREDE	24,00%	41.344,47	0,39%
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	25,00%	83.253,75	0,78%

Marco / Evento	Execução do período por atividade (%)	Valor do período (R\$)	Proporção Total da Obra (%)
REVESTIMENTO DE TETO	31,00%	27.724,34	0,26%
PINTURA	12,00%	27.030,04	0,25%
MARMORARIA	13,00%	7.619,51	0,07%
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	15,00%	19.880,11	0,19%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,00%	14.914,16	0,14%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,00%	28.604,04	0,27%
CLIMATIZAÇÃO	20,00%	72.471,98	0,68%
DADOS E VOZ	8,00%	3.530,43	0,03%
GASES MEDICINAIS	12,00%	7.650,26	0,07%
M15		478.472,29	4,47%
COBERTURA	27,00%	48.456,35	0,45%
ESQUADRIAS	18,00%	68.885,03	0,64%
REVESTIMENTO DE PAREDE	22,00%	37.899,10	0,35%
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	22,00%	73.263,30	0,68%
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	33,00%	16.539,68	0,15%
REVESTIMENTO DE TETO	33,00%	29.513,01	0,28%
PINTURA	23,00%	51.807,58	0,48%
MARMORARIA	45,00%	26.375,23	0,25%
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	16,00%	21.205,45	0,20%
CLIMATIZAÇÃO	23,00%	83.342,78	0,78%
DADOS E VOZ	9,00%	3.971,74	0,04%
GASES MEDICINAIS	27,00%	17.213,08	0,16%
M16		402.575,39	3,76%
ESQUADRIAS	16,00%	61.231,13	0,57%
REVESTIMENTO DE PAREDE	21,00%	36.176,41	0,34%
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	4,00%	13.320,60	0,12%
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	43,00%	21.551,70	0,20%
REVESTIMENTO DE TETO	20,00%	17.886,67	0,17%
PINTURA	25,00%	56.312,59	0,53%
MARMORARIA	25,00%	14.652,91	0,14%
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	31,00%	41.085,56	0,38%
DADOS E VOZ	10,00%	4.413,04	0,04%
GASES MEDICINAIS	22,00%	14.025,47	0,13%
URBANIZAÇÃO	27,00%	4.471,86	0,04%
IMPLANTAÇÃO	18,00%	117.447,46	1,10%
M17		293.606,42	2,74%
ESQUADRIAS	12,00%	45.923,35	0,43%
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	22,00%	11.026,45	0,10%
REVESTIMENTO DE TETO	16,00%	14.309,34	0,13%
PINTURA	30,00%	67.575,11	0,63%
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	20,00%	26.506,81	0,25%
DADOS E VOZ	8,00%	3.530,43	0,03%
URBANIZAÇÃO	44,00%	7.287,48	0,07%
IMPLANTAÇÃO	18,00%	117.447,46	1,10%

Marco / Evento	Execução do periodo por atividade (%)	Valor do periodo (R\$)	Proporção Total da Obra (%)
M18		102.289,81	0,96%
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	2,00%	1.002,40	0,01%
URBANIZAÇÃO	29,00%	4.803,11	0,04%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	24.710,85	0,23%
IMPLANTAÇÃO	11,00%	71.773,45	0,67%
TOTAL		10.709.302,54	100%

LOCAL: **Mauá - SP**
DATA: **08/08/2025**

RESPONSÁVEL: **Douglas Oliveira Prates**
CREA: **5070874773-SP**

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ANEXO XI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 15/09/2025

FINAL: 15/03/2027

Construção da UBS Jd. Elizabeth

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$	R\$ 535.127,86	R\$ 229.340,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	70%	30%	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320.959,52	R\$ 392.283,85	R\$ -
		%	-	-	-	-	45%	55%	-
3	ESTRUTURA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.093,42	R\$ 209.249,62
		%	-	-	-	-	-	28%	32%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
5	COBERTURA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.032,64
		%	-	-	-	-	-	-	32%
7	ESQUADRIAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
12	PINTURA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
13	MARMORARIA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.828,31	R\$ 48.471,01
		%	-	-	-	-	-	8%	13%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.755,05	R\$ 50.057,07
		%	-	-	-	-	-	5%	7%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
18	DADOS E VOZ	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
19	GASES MEDICINAIS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
20	URBANIZAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	-	-	-	-
22	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$	R\$ 230.017,46	R\$ 188.196,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	55%	45%	-	-	-	-	-
23	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	R\$ 219.319,51	R\$ 281.982,22	R\$ 125.325,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	35%	45%	20%	-	-	-	-
24	CONTENCAO	R\$	R\$ -	R\$ 934.634,95	R\$ 991.279,50	R\$ 566.445,43	R\$ 339.867,26	R\$ -	R\$ -
		%	-	33%	35%	20%	12%	-	-
25	AMPLIACAO (ANEXO)	R\$	R\$ -	R\$ 104.300,12	R\$ 110.818,88	R\$ 97.781,36	R\$ 13.037,52	R\$ -	R\$ -
		%	-	32%	34%	30%	4%	-	-
26	IMPLANTAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.320,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	-	-	-	33%	-	-	-

		SIMPLES		ACUMULADO					
TOTAL		R\$	984.464,82	R\$	1.738.453,91	R\$	1.227.423,81	R\$	879.547,13
		9%		16%		11%		8%	
		R\$	984.464,82	R\$	2.722.918,73	R\$	3.950.342,54	R\$	4.829.889,67
		9%		25%		37%		45%	
		R\$						R\$	673.864,29
								R\$	640.960,64
								R\$	6.144.714,59
								R\$	6.474.524,94
									60%

LOCAL: Mauá - SP

DATA: 08/08/2025

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ANEXO XI

MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 764.468,37
											100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 713.243,37
											100%
R\$ 215.788,67	R\$ 45.773,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 653.905,07
33%	7%										100%
R\$ 51.657,08	R\$ 55.961,84	R\$ 73.180,86	R\$ 94.704,65	R\$ 120.533,18	R\$ 34.438,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 430.475,66
12%	13%	17%	22%	28%	8%						100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.304,23	R\$ 41.277,63	R\$ 57.429,74	R\$ 48.456,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.467,95
				18%	23%	32%	27%				100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.409,68	R\$ 15.147,44	R\$ 8.262,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.852,01
			34%	22%	12%						100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.289,21	R\$ 80.365,86	R\$ 68.885,03	R\$ 61.231,13	R\$ 45.923,35	R\$ -	R\$ 382.694,59
					33%	21%	18%	16%	12%		100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.848,64	R\$ 41.344,47	R\$ 37.899,10	R\$ 36.176,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.268,62
					33%	24%	22%	21%			100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.933,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.244,19	R\$ 83.253,75	R\$ 73.263,30	R\$ 13.320,60	R\$ -	R\$ 333.014,98
		21%				28%	25%	22%	4%		100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.539,68	R\$ 21.551,70	R\$ 11.026,45	R\$ 1.002,40	R\$ 50.120,23
							33%	43%	22%	2%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.724,34	R\$ 29.513,01	R\$ 17.886,67	R\$ 14.309,34	R\$ -	R\$ 89.433,35
						31%	33%	20%	16%		100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.525,04	R\$ 27.030,04	R\$ 51.807,58	R\$ 56.312,59	R\$ 67.575,11	R\$ 225.250,35
						10%	12%	23%	25%	30%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.963,98	R\$ 7.619,51	R\$ 26.375,23	R\$ 14.652,91	R\$ -	R\$ 58.611,62
						17%	13%	45%	25%		100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.856,13	R\$ 19.880,11	R\$ 21.205,45	R\$ 41.085,56	R\$ 26.506,81	R\$ 132.534,05
						18%	15%	16%	31%	20%	100%
R\$ 52.199,55	R\$ 44.742,47	R\$ 48.471,01	R\$ 41.013,93	R\$ 48.471,01	R\$ 44.742,47	R\$ 14.914,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372.853,91
14%	12%	13%	11%	13%	12%	4%					100%
R\$ 85.812,13	R\$ 178.775,26	R\$ 128.718,19	R\$ 107.265,16	R\$ 71.510,11	R\$ 28.604,04	R\$ 28.604,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 715.101,05
12%	25%	18%	15%	10%	4%	4%					100%
R\$ -	R\$ -	R\$ 43.483,19	R\$ 47.106,79	R\$ 54.353,99	R\$ 61.601,18	R\$ 72.471,98	R\$ 83.342,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362.359,90
		12%	13%	15%	17%	20%	23%				100%
R\$ -	R\$ 6.619,56	R\$ 7.502,17	R\$ 5.295,65	R\$ 4.854,35	R\$ 4.413,04	R\$ 3.530,43	R\$ 3.971,74	R\$ 4.413,04	R\$ 3.530,43	R\$ -	R\$ 44.130,42
	15%	17%	12%	11%	10%	8%	9%	10%	8%		100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.562,82	R\$ 7.012,73	R\$ 8.287,78	R\$ 7.650,26	R\$ 17.213,08	R\$ 14.025,47	R\$ -	R\$ 63.752,13
				15%	11%	13%	12%	27%	22%		100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.471,86	R\$ 7.287,48	R\$ 4.803,11	R\$ 16.562,45
								27%	44%	29%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.710,85	R\$ 24.710,85
										100%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 418.213,56
											100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 626.627,16
											100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.832.227,13
											100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.937,88
											100%
R\$ 130.497,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.447,46	R\$ 117.447,46	R\$ 71.773,45	R\$ 652.485,87
20%								18%	18%	11%	100%
											R\$ 10.709.302,53
R\$ 535.954,60	R\$ 331.872,49	R\$ 371.288,56	R\$ 328.358,67	R\$ 354.187,04	R\$ 564.353,63	R\$ 471.818,69	R\$ 478.472,29	R\$ 402.575,39	R\$ 293.606,42	R\$ 102.289,81	
5%	3%	3%	3%	3%	5%	4%	4%	4%	3%	1%	
R\$ 7.010.479,54	R\$ 7.342.352,02	R\$ 7.713.640,59	R\$ 8.041.999,26	R\$ 8.396.186,30	R\$ 8.960.539,93	R\$ 9.432.358,62	R\$ 9.910.830,91	R\$ 10.313.406,30	R\$ 10.607.012,72	R\$ 10.709.302,53	
65%	69%	72%	75%	78%	84%	88%	93%	96%	99%	100%	

RESPONSÁVEL: Douglas Oliveira Prates
CREA: 5070874773-SP