

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO

15/07/2025

FINAL

15/01/2027

Contrução da UBS Jd. Elizabeth

Data base:

SINAPI
SIURB
CDHU
SBC
FDE
SICRO
DER

(03/2025)
(01/2025)
(02/2025)
(05/2025)
(01/2025)
(01/2025)
(01/2025)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$	R\$ 530.572,36	R\$ 227.388,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	70%	30%									
2	FUNDAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 317.363,50	R\$ 387.888,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%					45%	55%					
3	ESTRUTURA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.428,25	R\$ 207.346,57	R\$ 213.826,15	R\$ 45.357,06	R\$ -	R\$ -
		%						28%	32%	33%	7%		
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.130,47	R\$ 54.308,01	R\$ 71.018,17	R\$ 91.905,87
		%								12%	13%	17%	22%
5	COBERTURA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%											
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.469,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.811,79
		%							32%				34%
7	ESQUADRIAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%											
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%											
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.401,32	R\$ -
		%										21%	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%											
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%											
12	PINTURA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%											
13	MARMORARIA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%											
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%											
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.400,57	R\$ 47.775,92	R\$ 51.450,99	R\$ 44.100,85	R\$ 47.775,92	R\$ 40.425,78
		%						8%	13%	14%	12%	13%	11%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.852,30	R\$ 48.793,22	R\$ 83.645,52	R\$ 174.261,50	R\$ 125.468,28	R\$ 104.556,90
		%						5%	7%	12%	25%	18%	15%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.120,03	R\$ 45.630,03
		%										12%	13%
18	DADOS E VOZ	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.538,68	R\$ 7.410,50	R\$ 5.230,94
		%									15%	17%	12%
19	GASES MEDICINAIS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.513,38
		%											15%
20	URBANIZAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%											
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%											
22	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$	R\$ 230.017,46	R\$ 188.196,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	55%	45%									
23	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	R\$ 219.298,35	R\$ 281.955,02	R\$ 125.313,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	35%	45%	20%								
24	CONTENCAO	R\$	R\$ -	R\$ 923.208,51	R\$ 979.160,54	R\$ 559.520,31	R\$ 335.712,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%		33%	35%	20%	12%						
25	AMPLIACAO (ANEXO)	R\$	R\$ -	R\$ 99.220,24	R\$ 105.421,51	R\$ 33.018,98	R\$ 12.402,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%		32%	34%	30%	4%						
26	IMPLANTAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.627,85	R\$ 4%	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.077,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%				33%				20%			

TOTAL	SIMPLES	R\$	979.888,17	R\$	1.719.968,02	R\$	1.209.895,38	R\$	900.167,13	R\$	665.478,21	R\$	633.569,84	R\$	325.385,63	R\$	549.130,62	R\$	324.566,10	R\$	359.194,22	R\$	320.074,68
		9%		16%		11%		8%		6%		6%		3%		5%		3%		3%		3%	
	ACUMULADO	R\$	979.888,17	R\$	2.699.856,19	R\$	3.909.751,57	R\$	4.809.918,70	R\$	5.475.396,91	R\$	6.108.966,75	R\$	6.434.352,38	R\$	6.983.483,00	R\$	7.308.049,09	R\$	7.667.243,31	R\$	7.987.317,99
		9%		25%		36%		45%		51%		57%		60%		65%		68%		71%		74%	

LOCAL: Mauá - SP
DATA: 09/06/2025

MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 757.960,52
							100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 705.252,22
							100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 647.958,03
							100%
R\$ 116.971,10	R\$ 33.420,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417.753,94
28%	8%						100%
R\$ 32.158,62	R\$ 41.091,57	R\$ 57.170,88	R\$ 48.237,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.659,01
18%	23%	32%	27%				100%
R\$ 14.760,57	R\$ 8.051,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.093,49
22%	12%						100%
R\$ -	R\$ 157.986,44	R\$ 100.536,83	R\$ 86.174,42	R\$ 76.599,49	R\$ 57.449,62	R\$ -	R\$ 478.746,80
	33%	21%	18%	16%	12%		100%
R\$ -	R\$ 54.842,76	R\$ 39.885,64	R\$ 36.561,84	R\$ 34.899,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.190,18
	33%	24%	22%	21%			100%
R\$ -	R\$ 87.201,76	R\$ 77.858,71	R\$ 68.515,67	R\$ 12.457,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 311.434,85
	28%	25%	22%	4%			100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.788,69	R\$ 20.573,14	R\$ 10.525,79	R\$ 956,89	R\$ 47.844,52
			33%	43%	22%	2%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ 26.394,93	R\$ 28.097,83	R\$ 17.028,99	R\$ 13.623,19	R\$ -	R\$ 85.144,95
		31%	33%	20%	16%		100%
R\$ -	R\$ 21.918,90	R\$ 26.302,68	R\$ 50.413,47	R\$ 54.797,26	R\$ 65.756,71	R\$ -	R\$ 219.189,02
	10%	12%	23%	25%	30%		100%
R\$ -	R\$ 9.426,58	R\$ 7.208,56	R\$ 24.952,72	R\$ 13.862,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.450,49
	17%	13%	45%	25%			100%
R\$ -	R\$ 23.748,41	R\$ 19.790,34	R\$ 21.109,69	R\$ 40.900,03	R\$ 26.387,12	R\$ -	R\$ 131.935,59
	18%	15%	16%	31%	20%		100%
R\$ 47.775,92	R\$ 44.100,85	R\$ 14.700,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367.507,10
13%	12%	4%					100%
R\$ 69.704,60	R\$ 27.881,84	R\$ 27.881,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 697.045,98
10%	4%	4%					100%
R\$ 52.650,04	R\$ 59.670,04	R\$ 70.200,05	R\$ 80.730,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 351.000,24
15%	17%	20%	23%				100%
R\$ 4.795,03	R\$ 4.359,12	R\$ 3.487,29	R\$ 3.923,21	R\$ 4.359,12	R\$ 3.487,29	R\$ -	R\$ 43.591,17
11%	10%	8%	9%	10%	8%		100%
R\$ 6.976,48	R\$ 8.244,93	R\$ 7.610,70	R\$ 17.124,08	R\$ 13.952,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.422,53
11%	13%	12%	27%	22%			100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.277,57	R\$ 6.970,85	R\$ 4.594,42	R\$ 15.842,84
				27%	44%	29%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.583,06	R\$ -	R\$ 24.583,06
					100%		100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 418.213,56
							100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 626.566,70
							100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.797.601,54
							100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 310.063,25
							100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.069,73	R\$ 135.069,73	R\$ 82.542,62	R\$ 750.387,41
				18%	18%	11%	100%
							R\$ 10.736.438,99
R\$ 345.792,36	R\$ 581.944,74	R\$ 479.028,75	R\$ 481.629,62	R\$ 428.776,24	R\$ 319.270,30	R\$ 112.676,99	
3%	5%	4%	4%	4%	3%	1%	
R\$ 8.333.110,35	R\$ 8.915.055,08	R\$ 9.394.083,84	R\$ 9.875.713,46	R\$ 10.304.491,70	R\$ 10.623.762,00	R\$ 10.736.438,99	
78%	83%	87%	92%	96%	99%	100%	

RESPONSÁVEL: Douglas Oliveira Prates
CREA: 5070874773-SP