

ANEXO IX -CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS-20.12.9.



**PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE MAUÁ**

**Execução de obras de pavimentação, drenagem, contenção e demais serviços de
infraestrutura urbana**

PRAZO PROPOSTO:

12	meses
INÍCIO:	MÊS 1
FINAL:	MÊS 12

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	PROJETO EXECUTIVO , LEVANTAMENTOS, ENSAIOS E	R\$	R\$ 109.600,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	100,00%					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 46.711,17	R\$ 20.019,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%	70%	30%				
3	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM SOLO OU ROCHA E	R\$	R\$ 251.814,39	R\$ 503.628,78	R\$ 755.443,17	R\$ 755.443,17	R\$ 251.814,39	R\$ -
		%	10%	20%	30%	30%	10%	
4	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.019,70	R\$ 50.049,24	R\$ 30.029,54
		%				20%	50%	30%
5	OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		%						
6	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.478,96
		%						70%
7	ADM. LOCAL	R\$	R\$ 15.232,13	R\$ 19.545,51	R\$ 28.204,11	R\$ 28.952,18	R\$ 11.268,91	R\$ 6.175,62
		%	9,57%	12,28%	17,72%	18,19%	7,08%	3,88%
TOTAL		SIMPLES	R\$ 423.357,7368	R\$ 543.193,3639	R\$ 783.647,2801	R\$ 804.415,0534	R\$ 313.132,5406	R\$ 171.684,12
			9,57%	12,28%	17,72%	18,19%	7,08%	3,88%
		ACUMULADO	R\$ 423.357,7368	R\$ 966.551,00	R\$ 1.750.198,00	R\$ 2.554.613,00	R\$ 2.867.746,00	R\$ 3.039.430,12
			9,57%	21,85%	39,57%	57,76%	64,84%	68,72%

ANEXO IX -CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS-20.12.9.



**PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE MAUÁ**

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	PROJETO EXECUTIVO , LEVANTAMENTOS, ENSAIOS E	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.600,05
								100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.730,24
								100%
3	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM SOLO OU ROCHA E	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.518.143,91
								100%
4	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.098,48
								100%
5	OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 127.539,04	R\$ 191.308,55	R\$ 255.078,07	R\$ 255.078,07	R\$ 255.078,07	R\$ 191.308,55	R\$ 1.275.390,36
		10%	15%	20%	20%	20%	15%	100%
6	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 58.062,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193.541,37
		30%						100%
7	ADM. LOCAL	R\$ 6.923,69	R\$ 7.146,53	R\$ 9.518,09	R\$ 9.518,09	R\$ 9.518,09	R\$ 7.162,44	R\$ 159.165,39
		4,35%	4,49%	5,98%	5,98%	5,98%	4,50%	100%
TOTAL		R\$ 192.525,14	R\$ 198.455,08	R\$ 264.596,16	R\$ 264.596,16	R\$ 264.596,16	R\$ 198.471,00	R\$ 4.422.669,80
		4,35%	4,49%	5,98%	5,98%	5,98%	4,49%	
		R\$ 3.231.955,00	R\$ 3.430.410,08	R\$ 3.695.006,24	R\$ 3.959.602,40	R\$ 4.224.198,57	R\$ 4.422.664,39	
		73,08%	77,56%	83,55%	89,53%	95,51%	100,00%	

LOCAL: **Mauá - SP**
DATA: **11/12/2025**

RESPONSÁVEL: **ALEXANDER DUTRA**
CREA: **5069857956**