



Anexo II – Cronograma Físico Financeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Obras de pavimentação, drenagem e serviços complementares nas ruas: Eduardo Machado, Dona Itália Bagnara Lourenção e Pedro Dias Moreno.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)	Período			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.010,35	5.010,35			
			100,00%			
2	GUIAS E SARJETAS	27.297,58	13.648,79	8.189,27	5.459,52	
			50,00%	30,00%	20,00%	
3	PAVIMENTAÇÃO	250.245,48	50.049,10	125.122,74	75.073,64	
			20,00%	50,00%	30,00%	
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1.468,94				1.468,94
						100,00%
5	ACESSIBILIDADE	467,34				467,34
						100,00%
6	PROTEÇÃO LINDEIRA	10.689,82				10.689,82
						100,00%
TOTAL		295.179,51	68.708,24	133.312,01	80.533,16	12.626,10
		% PARCIAL	23,28%	45,16%	27,28%	4,28%
		VALOR ACUMULADO	68.708,24	202.020,25	282.553,41	295.179,51
		% ACUMULADO	23,28%	68,44%	95,72%	100,00%