



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: REFORMA DA UPA VILA MAGINI

LOCAL: Av. Washington Luiz, s/nº - Vila Magini - Mauá / SP

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/15

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | % | MES 01 | | | MES 02 | | | MES 03 | | | MES 04 | | | TOTAL |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|------------------|--------|-------------------|---------|
| | | | | R\$ | % | % ACUM. | R\$ | % | % ACUM. | R\$ | % | % ACUM. | R\$ | % | % ACUM. | % ACUM. |
| 01 | INFRA E SUPERESTRUTURA | 3.466,62 | 1,18% | 3.119,96 | 90,00 | 90,00 | 346,66 | 10,00 | 100,00 | - | | 100,00 | - | | 100,00 | 100,00 |
| 02 | ALVENARIAS | 5.262,68 | 1,79% | 4.210,14 | 80,00 | 80,00 | 1.052,54 | 20,00 | 100,00 | - | | 100,00 | - | | 100,00 | 100,00 |
| 03 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 5.471,57 | 1,87% | 547,16 | 10,00 | 10,00 | 3.282,94 | 60,00 | 70,00 | 1.641,47 | 30,00 | 100,00 | - | | 100,00 | 100,00 |
| 04 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 7.938,91 | 2,71% | - | | - | 1.587,78 | 20,00 | 20,00 | 6.351,13 | 80,00 | 100,00 | - | | 100,00 | 100,00 |
| 05 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.088,26 | 2,76% | 808,83 | 10,00 | 10,00 | 3.235,30 | 40,00 | 50,00 | 3.235,30 | 40,00 | 90,00 | 808,83 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| 06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 43.443,19 | 14,82% | 8.688,64 | 20,00 | 20,00 | 8.688,64 | 20,00 | 40,00 | 13.032,96 | 30,00 | 70,00 | 13.032,96 | 30,00 | 100,00 | 100,00 |
| 07 | FORROS | 6.563,29 | 2,24% | 984,49 | 15,00 | 15,00 | - | | 15,00 | 4.594,30 | 70,00 | 85,00 | 984,49 | 15,00 | 100,00 | 100,00 |
| 08 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO | 39.171,66 | 13,36% | 3.917,18 | 10,00 | 10,00 | 19.585,83 | 50,00 | 60,00 | 11.751,50 | 30,00 | 90,00 | 3.917,17 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | PISOS INTERNOS | 7.119,22 | 2,43% | 711,92 | 10,00 | 10,00 | 711,92 | 10,00 | 20,00 | 4.983,45 | 70,00 | 90,00 | 711,92 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | VIDROS | 770,39 | 0,26% | - | | - | - | | - | - | | - | 770,39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | PINTURA | 120.494,04 | 41,10% | - | | - | 24.098,81 | 20,00 | 20,00 | 48.197,62 | 40,00 | 60,00 | 48.197,62 | 40,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 45.396,24 | 15,48% | 13.618,85 | 30,00 | 30,00 | 13.618,87 | 30,00 | 60,00 | 9.079,25 | 20,00 | 80,00 | 9.079,25 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL GERAL: | | 293.186,07 | 100,00% | 36.607,17 | | 36.607,17 | 76.209,29 | | 112.816,46 | 102.866,98 | | 215.683,44 | 77.502,63 | | 293.186,07 | |
| PERCENTUAL - % | | | | 12,49 | | 12,49 | 25,99 | | 38,48 | 35,09 | | 73,57 | 26,43 | | 100,00 | |