

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0398.983-96	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Mauá	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA DORIVAL RESENDE	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO DORIVAL REZENDE
-------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
1. SERVIÇOS EXECUTADOS	108.876,94	% Período:	100,00%											
			100,00%											
2. CONCLUSAO DA OBRA	210.890,37	% Período:		15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%				
				15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%				
Total: R\$ 319.767,31			%:	34,05%	9,89%	13,19%	13,19%	13,19%	9,89%	6,60%				
Período:	Repasso:		98.950,29	21.719,96	28.959,94	28.959,94	28.959,94	21.719,96	14.479,97					
	Contrapartida:		9.926,65	6.107,51	8.143,36	8.143,35	8.143,35	6.107,51	4.071,68					
	Outros:		-	3.806,09	5.074,78	5.074,78	5.074,78	3.806,08	2.537,39					
	Investimento:		108.876,94	31.633,56	42.178,07	42.178,07	42.178,08	31.633,55	21.089,04					
Acumulado:	%:		34,05%	43,94%	57,13%	70,32%	83,51%	93,40%	100,00%					
	Repasso:		98.950,29	120.670,25	149.630,19	178.590,13	207.550,07	229.270,03	243.750,00					
	Contrapartida:		9.926,65	16.034,16	24.177,52	32.320,87	40.464,22	46.571,73	50.643,41					
	Outros:		-	3.806,09	8.880,87	13.955,65	19.030,43	22.836,51	25.373,90					
	Investimento:		108.876,94	140.510,50	182.688,57	224.866,64	267.044,72	298.678,27	319.767,31					

Mauá / SP
Local

quarta-feira, 9 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: CARLOS EDSON LAZZARI
CREA/CAU: A8724-6
ART/RRT: 4676948