



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

CONCORRÊNCIA Nº 13/15

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JARDIM ARAGUAIA

LOCAL: R NAPOLEÃO ZABELLI C/ RUA VITÓRIO GOZ-JD ARAGUAIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
01	SERVIÇOS INICIAIS	119.197,53	2,30%	95.358,02	80,00	80,00	23.839,51	20,00	100,00	-		100,00
02	MOVIMENTO DE TERRA	70.262,87	1,36%	70.262,87	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00
03	FUNDAÇÕES	610.854,02	11,79%	-		-	427.597,81	70,00	70,00	183.256,21	30,00	100,00
04	SUPERESTRUTURA	778.659,74	15,03%	-		-	-		-	233.597,92	30,00	30,00
05	COBERTURA	304.566,05	5,88%	-		-	-		-	-		-
06	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	96.419,28	1,86%	-		-	-		-	-		-
07	PAREDES E PAINÉIS	297.039,41	5,73%	-		-	-		-	-		-
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA	62.133,47	1,20%	-		-	-		-	-		-
09	SERRALHERIA E VIDROS	624.957,71	12,06%	-		-	-		-	-		-
10	REVESTIMENTOS	266.775,88	5,15%	-		-	-		-	-		-
11	PISOS INTERNOS	473.831,10	9,14%	-		-	-		-	-		-
12	PINTURA	184.596,86	3,56%	-		-	-		-	-		-
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	361.219,31	6,97%	-		-	-		-	36.121,93	10,00	10,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	415.048,62	8,01%	-		-	-		-	-		-
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	516.197,54	9,96%	-		-	-		-	-		-
TOTAL GERAL:		5.181.759,39	100,00%	165.620,89		165.620,89	451.437,32		617.058,21	452.976,06		1.070.034,27
PERCENTUAL - %				3,20		3,20	8,71		11,91	8,74		20,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

CONCORRÊNCIA Nº 13/15

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JARDIM ARAGUAIA

LOCAL: R NAPOLEÃO ZABELLI C/ RUA VITÓRIO GOZ-JD ARAGUAIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06	
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	119.197,53	2,30%	-		100,00	-		100,00	-	
02	MOVIMENTO DE TERRA	70.262,87	1,36%	-		100,00	-		100,00	-	
03	FUNDAÇÕES	610.854,02	11,79%	-		100,00	-		100,00	-	
04	SUPERESTRUTURA	778.659,74	15,03%	311.463,90	40,00	70,00	155.731,95	20,00	90,00	77.865,97	10,00
05	COBERTURA	304.566,05	5,88%	-		-	60.913,21	20,00	20,00	91.369,81	30,00
06	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	96.419,28	1,86%	-		-	19.283,86	20,00	20,00	19.283,86	20,00
07	PAREDES E PAINÉIS	297.039,41	5,73%	89.111,89	30,00	30,00	59.407,87	20,00	50,00	59.407,87	20,00
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA	62.133,47	1,20%	-		-	-		-	-	
09	SERRALHERIA E VIDROS	624.957,71	12,06%	-		-	-		-	-	
10	REVESTIMENTOS	266.775,88	5,15%	-	-	-	26.677,59	10,00	10,00	26.677,59	10,00
11	PISOS INTERNOS	473.831,10	9,14%	-		-	-		-	-	
12	PINTURA	184.596,86	3,56%	-		-	-		-	-	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	361.219,31	6,97%	36.121,93	10,00	20,00	18.060,97	5,00	25,00	18.060,97	5,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	415.048,62	8,01%	-		-	-		-	20.752,43	5,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	516.197,54	9,96%	-		-	-		-	-	
TOTAL GERAL:		5.181.759,39	100,00%	436.697,72		1.506.731,99	340.075,45		1.846.807,44	313.418,50	
PERCENTUAL - %				8,43		29,08	6,56		35,64	6,05	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

CONCORRÊNCIA Nº 13/15

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JARDIM ARAGUAIA

LOCAL: R NAPOLEÃO ZABELLI C/ RUA VITÓRIO GOZ-JD ARAGUAIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	% ACUM.	MÊS 07			MÊS 08			R\$
					R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	
01	SERVIÇOS INICIAIS	119.197,53	2,30%	100,00	-		100,00	-		100,00	-
02	MOVIMENTO DE TERRA	70.262,87	1,36%	100,00	-		100,00	-		100,00	-
03	FUNDAÇÕES	610.854,02	11,79%	100,00	-		100,00	-		100,00	-
04	SUPERESTRUTURA	778.659,74	15,03%	100,00	-		100,00	-		100,00	-
05	COBERTURA	304.566,05	5,88%	50,00	60.913,21	20,00	70,00	60.913,21	20,00	90,00	30.456,61
06	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	96.419,28	1,86%	40,00	19.283,86	20,00	60,00	19.283,86	20,00	80,00	19.283,84
07	PAREDES E PAINÉIS	297.039,41	5,73%	70,00	29.703,93	10,00	80,00	29.703,93	10,00	90,00	29.703,94
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA	62.133,47	1,20%	-	-	-	-	-	-	-	-
09	SERRALHERIA E VIDROS	624.957,71	12,06%	-	-	-	-	124.991,54	20,00	20,00	124.991,54
10	REVESTIMENTOS	266.775,88	5,15%	20,00	26.677,59	10,00	30,00	26.677,59	10,00	40,00	26.677,59
11	PISOS INTERNOS	473.831,10	9,14%	-	47.383,11	10,00	10,00	47.383,11	10,00	20,00	47.383,11
12	PINTURA	184.596,86	3,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	361.219,31	6,97%	30,00	18.060,97	5,00	35,00	18.060,97	5,00	40,00	18.060,97
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	415.048,62	8,01%	5,00	20.752,43	5,00	10,00	20.752,43	5,00	15,00	20.752,43
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	516.197,54	9,96%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL:		5.181.759,39	100,00%	2.160.225,94	222.775,09		2.383.001,03	347.766,64		2.730.767,67	317.310,03
PERCENTUAL - %				41,69	4,30		45,99	6,71		52,70	6,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

CONCORRÊNCIA Nº 13/15

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JARDIM ARAGUAIA

LOCAL: R NAPOLEÃO ZABELLI C/ RUA VITÓRIO GOZ-JD ARAGUAIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 09		MÊS 10			MÊS 11		
				%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
01	SERVIÇOS INICIAIS	119.197,53	2,30%		100,00	-		100,00	-		100,00
02	MOVIMENTO DE TERRA	70.262,87	1,36%		100,00	-		100,00	-		100,00
03	FUNDAÇÕES	610.854,02	11,79%		100,00	-		100,00	-		100,00
04	SUPERESTRUTURA	778.659,74	15,03%		100,00	-		100,00	-		100,00
05	COBERTURA	304.566,05	5,88%	10,00	100,00	-		100,00	-		100,00
06	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	96.419,28	1,86%	20,00	100,00	-		100,00	-		100,00
07	PAREDES E PAINÉIS	297.039,41	5,73%	10,00	100,00	-		100,00	-		100,00
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA	62.133,47	1,20%	-	-	12.426,69	20,00	20,00	12.426,69	20,00	40,00
09	SERRALHERIA E VIDROS	624.957,71	12,06%	20,00	40,00	62.495,77	10,00	50,00	62.495,77	10,00	60,00
10	REVESTIMENTOS	266.775,88	5,15%	10,00	50,00	26.677,59	10,00	60,00	26.677,59	10,00	70,00
11	PISOS INTERNOS	473.831,10	9,14%	10,00	30,00	47.383,11	10,00	40,00	47.383,11	10,00	50,00
12	PINTURA	184.596,86	3,56%		-	-	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	361.219,31	6,97%	5,00	45,00	18.060,97	5,00	50,00	18.060,97	5,00	55,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	415.048,62	8,01%	5,00	20,00	20.752,43	5,00	25,00	20.752,43	5,00	30,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	516.197,54	9,96%	-	-	51.619,75	10,00	10,00	51.619,75	10,00	20,00
TOTAL GERAL:		5.181.759,39	100,00%		3.048.077,70	239.416,31		3.287.494,01	239.416,31		3.526.910,32
PERCENTUAL - %					58,82	4,62		63,44	4,62		68,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

CONCORRÊNCIA Nº 13/15

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JARDIM ARAGUAIA

LOCAL: R NAPOLEÃO ZABELLI C/ RUA VITÓRIO GOZ-JD ARAGUAIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 12			MÊS 13			MÊS 14	
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	119.197,53	2,30%	-		100,00	-		100,00	-	
02	MOVIMENTO DE TERRA	70.262,87	1,36%	-		100,00	-		100,00	-	
03	FUNDAÇÕES	610.854,02	11,79%	-		100,00	-		100,00	-	
04	SUPERESTRUTURA	778.659,74	15,03%	-		100,00	-		100,00	-	
05	COBERTURA	304.566,05	5,88%	-		100,00	-		100,00	-	
06	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	96.419,28	1,86%	-		100,00	-		100,00	-	
07	PAREDES E PAINÉIS	297.039,41	5,73%	-		100,00	-		-	-	
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA	62.133,47	1,20%	12.426,69	20,00	60,00	12.426,70	20,00	80,00	12.426,70	20,00
09	SERRALHERIA E VIDROS	624.957,71	12,06%	62.495,77	10,00	70,00	62.495,77	10,00	80,00	62.495,77	10,00
10	REVESTIMENTOS	266.775,88	5,15%	26.677,59	10,00	80,00	26.677,59	10,00	90,00	13.338,79	5,00
11	PISOS INTERNOS	473.831,10	9,14%	47.383,11	10,00	60,00	47.383,11	10,00	70,00	47.383,11	10,00
12	PINTURA	184.596,86	3,56%	-	-	-	-		-	18.459,69	10,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	361.219,31	6,97%	18.060,97	5,00	60,00	18.060,97	5,00	65,00	18.060,97	5,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	415.048,62	8,01%	41.504,86	10,00	40,00	41.504,86	10,00	50,00	41.504,86	10,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	516.197,54	9,96%	51.619,75	10,00	30,00	51.619,75	10,00	40,00	51.619,75	10,00
TOTAL GERAL:		5.181.759,39	100,00%	260.168,74		3.787.079,06	260.168,75		4.047.247,81	265.289,64	
PERCENTUAL - %				5,02		73,08	5,02		78,10	5,12	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

CONCORRÊNCIA Nº 13/15

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JARDIM ARAGUAIA

LOCAL: R NAPOLEÃO ZABELLI C/ RUA VITÓRIO GOZ-JD ARAGUAIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 15			MÊS 16				
				% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$
01	SERVIÇOS INICIAIS	119.197,53	2,30%	100,00	-		100,00	-		100,00	-
02	MOVIMENTO DE TERRA	70.262,87	1,36%	100,00	-		100,00	-		100,00	-
03	FUNDAÇÕES	610.854,02	11,79%	100,00	-		100,00	-		100,00	-
04	SUPERESTRUTURA	778.659,74	15,03%	100,00	-		100,00	-		100,00	-
05	COBERTURA	304.566,05	5,88%	100,00	-		100,00	-		100,00	-
06	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	96.419,28	1,86%	100,00	-		100,00	-		100,00	-
07	PAREDES E PAINÉIS	297.039,41	5,73%	100,00	-		-	-		100,00	-
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA	62.133,47	1,20%	100,00	-		100,00	-		100,00	-
09	SERRALHERIA E VIDROS	624.957,71	12,06%	90,00	62.495,78	10,00	100,00	-		100,00	-
10	REVESTIMENTOS	266.775,88	5,15%	95,00	13.338,78	5,00	100,00	-		100,00	-
11	PISOS INTERNOS	473.831,10	9,14%	80,00	47.383,10	10,00	90,00	23.691,56	5,00	95,00	23.691,56
12	PINTURA	184.596,86	3,56%	10,00	18.459,69	10,00	20,00	36.919,37	20,00	40,00	55.379,06
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	361.219,31	6,97%	70,00	18.060,97	5,00	75,00	36.121,93	10,00	85,00	36.121,93
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	415.048,62	8,01%	60,00	41.504,86	10,00	70,00	62.257,29	15,00	85,00	41.504,86
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	516.197,54	9,96%	50,00	51.619,75	10,00	60,00	77.429,62	15,00	75,00	77.429,64
TOTAL GERAL:		5.181.759,39	100,00%	4.312.537,45	252.862,93		4.565.400,38	236.419,77		4.801.820,15	234.127,05
PERCENTUAL - %				83,22	4,88		88,10	4,56		92,66	4,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

CONCORRÊNCIA Nº 13/15

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JARDIM ARAGUAIA

LOCAL: R NAPOLEÃO ZABELLI C/ RUA VITÓRIO GOZ-JD ARAGUAIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 17		MÊS 18			TOTAL
				%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	% ACUM.
01	SERVIÇOS INICIAIS	119.197,53	2,30%		100,00	-		100,00	119.197,53
02	MOVIMENTO DE TERRA	70.262,87	1,36%		100,00	-		100,00	70.262,87
03	FUNDAÇÕES	610.854,02	11,79%		100,00	-		100,00	610.854,02
04	SUPERESTRUTURA	778.659,74	15,03%		100,00	-		100,00	778.659,74
05	COBERTURA	304.566,05	5,88%		100,00	-		100,00	304.566,05
06	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	96.419,28	1,86%		100,00	-		100,00	96.419,28
07	PAREDES E PAINÉIS	297.039,41	5,73%		-	-		100,00	297.039,43
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA	62.133,47	1,20%		100,00	-		100,00	62.133,47
09	SERRALHERIA E VIDROS	624.957,71	12,06%		100,00	-		100,00	624.957,71
10	REVESTIMENTOS	266.775,88	5,15%		100,00	-		100,00	266.775,88
11	PISOS INTERNOS	473.831,10	9,14%	5,00	100,00	-		100,00	473.831,10
12	PINTURA	184.596,86	3,56%	30,00	70,00	55.379,05	30,00	100,00	184.596,86
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	361.219,31	6,97%	10,00	95,00	18.060,92	5,00	100,00	361.219,31
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	415.048,62	8,01%	10,00	95,00	20.752,45	5,00	100,00	415.048,62
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	516.197,54	9,96%	15,00	90,00	51.619,77	10,00	100,00	516.197,53
TOTAL GERAL:		5.181.759,39	100,00%		5.035.947,20	145.812,19		5.181.759,39	5.181.759,39
PERCENTUAL - %					97,18	2,82		100,00	