

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: Execução de Obra de Contenção no Setor de Risco MA 25-06 – Jd. Rosina

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA Nº 11/15

Item	Discriminação		Valor R\$	Peso %	Parcela 1				Parcela 2				Parcela 3				
					%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	
1	MA-25-06 Projeto Executivo	Financ.	Prev – simples	215.137,46	4,20%	50,00%	107.568,73	-	107.568,73	50,00%	107.568,73	-	107.568,73	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	0,50	107.568,73	-	107.568,73	1,00	215.137,46	-	215.137,46	1,00	215.137,46	-	215.137,46
2	MA-25-06 Contenção, grelha de tirantes	Financ.	Prev – simples	3.343.981,50	65,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	334.398,15	-	334.398,15
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	334.398,15	-	334.398,15
3	MA-25-06 Escada	Financ.	Prev – simples	359.554,36	7,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MA-25-06 Pavimentação	Financ.	Prev – simples	269.557,77	5,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MA-25-06 Drenagem	Financ.	Prev – simples	338.599,48	6,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	33.859,94	-	33.859,94
		Financ.	Prev- acumul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	33.859,94	-	33.859,94
6	SERVIÇOS PRELIMINARES	Financ.	Prev – simples	101.577,18	1,98%	50,00%	50.788,59	50.788,59	50,00%	50.788,59	50.788,59	50,00%	50.788,59	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-	-	0,50	50.788,59	50.788,59	1,00	101.577,18	101.577,18	1,00	101.577,18	-	-	101.577,18	101.577,18
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Financ.	Prev - simple	498.506,40	9,72%	4,00%	19.940,26	19.940,26	3,00%	14.955,19	14.955,19	1,00%	14.955,19	1,00%	4.985,06	4.985,06	4.985,06
		Financ.	Prev- acumul	-	-	0,04	19.940,26	19.940,26	0,07	34.895,45	34.895,45	0,08	34.895,45	-	-	39.880,51	39.880,51
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple	5.126.914,15	100,00%	3,48%	107.568,73	70.728,85	178.297,58	3,38%	107.568,73	65.743,78	173.312,51	7,28%	368.258,09	4.985,06	373.243,15
		Financ.	Prev- acumul	5.126.914,15	-	3,48%	107.568,73	70.728,85	178.297,58	6,86%	215.137,46	136.472,63	351.610,09	14,14%	583.395,55	141.457,69	724.853,24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: Execução de Obra de Contenção no Setor de Risco MA 25-06 – Jd. Rosina

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA Nº 11/15

Item	Discriminação		Valor R\$	Peso %	Parcela 4				Parcela 5				Parcela 6					
					dez/15				jan/16				fev/16					
					%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)		
1	MA-25-06 Projeto Executivo	Financ.	Prev – simples	215.137,46	4,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Financ.	Prev- acumul	-		1,00	215.137,46	-	215.137,46	1,00	215.137,46	-	215.137,46	1,00	215.137,46	-	215.137,46	
2	MA-25-06 Contenção, grelha de tirantes	Financ.	Prev – simples	3.343.981,50	65,22%	15,00%	501.597,22	501.597,22	25,00%	835.995,37	835.995,37	835.995,37	25,00%	835.995,38	835.995,38		835.995,38	
		Financ.	Prev- acumul	-		0,25	835.995,37	-	835.995,37	0,50	1.671.990,74	-	1.671.990,74	0,75	2.507.986,12	-	2.507.986,12	
3	MA-25-06 Escada	Financ.	Prev – simples	359.554,36	7,01%	5,00%	17.977,72	17.977,72	5,00%	17.977,72	17.977,72	17.977,72	10,00%	35.955,44	35.955,44		35.955,44	
		Financ.	Prev- acumul	-		0,05	17.977,72	-	17.977,72	0,10	35.955,44	-	35.955,44	0,20	71.910,88	-	71.910,88	
4	MA-25-06 Pavimentação	Financ.	Prev – simples	269.557,77	5,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MA-25-06 Drenagem	Financ.	Prev – simples	338.599,48	6,60%	10,00%	33.859,94	33.859,94	20,00%	67.719,90	67.719,90	67.719,90	20,00%	67.719,90	67.719,90		67.719,90	
		Financ.	Prev- acumul	-		0,20	67.719,88	-	67.719,88	0,40	135.439,78	-	135.439,78	0,60	203.159,68	-	203.159,68	
6	SERVIÇOS PRELIMINARES	Financ.	Prev – simples	101.577,18	1,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		1,00	101.577,18	101.577,18	1,00	101.577,18	101.577,18	101.577,18	1,00	101.577,18	101.577,18		101.577,18	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Financ.	Prev - simple	498.506,40	9,72%	20,00%	99.701,28	99.701,28	20,00%	99.701,28	99.701,28	99.701,28	20,00%	99.701,28	99.701,28		99.701,28	
		Financ.	Prev- acumul	-		0,28	-	139.581,79	139.581,79	0,48	-	239.283,07	239.283,07	0,68	-	338.984,35	338.984,35	
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple	5.126.914,15	100,00%	12,74%	553.434,88	99.701,28	653.136,16	19,92%	921.692,99	99.701,28	1.021.394,27	20,27%	939.670,72	99.701,28	1.039.372,00	
		Financ.	Prev- acumul	5.126.914,15		26,88%	1.136.830,43	241.158,97	1.377.989,40	46,80%	2.058.523,42	340.860,25	2.399.383,67	67,07%	2.998.194,14	440.561,53	3.438.755,67	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: Execução de Obra de Contenção no Setor de Risco MA 25-06 – Jd. Rosina

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA Nº 11/15

Item	Discriminação		Valor R\$	Peso %	Parcela 7 mar/16				Parcela 8 abr/16				Parcela 9 mai/16				
					%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	
1	MA-25-06 Projeto Executivo	Financ.	Prev – simples	215.137,46	4,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		1,00	215.137,46	-	215.137,46	1,00	215.137,46	-	215.137,46	1,00	215.137,46	-	215.137,46
2	MA-25-06 Contenção, grelha de tirantes	Financ.	Prev – simples	3.343.981,50	65,22%	25,00%	835.995,38	-	835.995,38	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		1,00	3.343.981,50	-	3.343.981,50	1,00	3.343.981,50	-	3.343.981,50	1,00	3.343.981,50	-	3.343.981,50
3	MA-25-06 Escada	Financ.	Prev – simples	359.554,36	7,01%	10,00%	35.955,44	-	35.955,44	10,00%	35.955,44	-	35.955,44	15,00%	53.933,15	-	53.933,15
		Financ.	Prev- acumul	-		0,30	107.866,32	-	107.866,32	0,40	143.821,76	-	143.821,76	0,55	197.754,91	-	197.754,91
4	MA-25-06 Pavimentação	Financ.	Prev – simples	269.557,77	5,26%	25,00%	67.389,45	-	67.389,45	25,00%	67.389,44	-	67.389,44	25,00%	67.389,44	-	67.389,44
		Financ.	Prev- acumul	-		0,25	67.389,45	-	67.389,45	0,50	134.778,89	-	134.778,89	0,75	202.168,33	-	202.168,33
5	MA-25-06 Drenagem	Financ.	Prev – simples	338.599,48	6,60%	20,00%	67.719,90	-	67.719,90	20,00%	67.719,90	-	67.719,90	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		0,80	270.879,58	-	270.879,58	1,00	338.599,48	-	338.599,48	1,00	338.599,48	-	338.599,48
6	SERVIÇOS PRELIMINARES	Financ.	Prev – simples	101.577,18	1,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	Prev- acumul	-		1,00	101.577,18	-	101.577,18	1,00	101.577,18	-	101.577,18	1,00	101.577,18	-	101.577,18
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Financ.	Prev - simple	498.506,40	9,72%	20,00%	99.701,28	-	99.701,28	2,50%	12.462,66	-	12.462,66	3,00%	14.955,19	-	14.955,19
		Financ.	Prev- acumul	-		0,88	438.685,63	-	438.685,63	0,91	451.148,29	-	451.148,29	0,94	466.103,48	-	466.103,48
i	SOMAS	Financ.	Prev - simple	5.126.914,15	100,00%	21,59%	1.007.060,17	99.701,28	1.106.761,45	3,58%	171.064,78	12.462,66	183.527,44	2,66%	121.322,59	14.955,19	136.277,78
		Financ.	Prev- acumul	5.126.914,15		88,66%	4.005.254,31	540.262,81	4.545.517,12	92,24%	4.176.319,09	552.725,47	4.729.044,56	94,90%	4.297.641,68	567.680,66	4.865.322,34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: Execução de Obra de Contenção no Setor de Risco MA 25-06 – Jd. Rosina

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA Nº 11/15

Item	Discriminação		Valor R\$	Peso %	Parcela 10 jun/16				Parcela 11 jul/16				Parcela ago/16			
					%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasse	Total (R\$)	
1	MA-25-06 Projeto Executivo	Financ.	215.137,46	4,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	-	-	1,00	215.137,46	-	215.137,46	1,00	215.137,46	-	215.137,46	1,00	215.137,46	-	215.137,46
2	MA-25-06 Contenção, grelha de tirantes	Financ.	3.343.981,50	65,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	-	-	1,00	3.343.981,50	-	3.343.981,50	1,00	3.343.981,50	-	3.343.981,50	1,00	3.343.981,50	-	3.343.981,50
3	MA-25-06 Escada	Financ.	359.554,36	7,01%	15,00%	53.933,15	-	53.933,15	15,00%	53.933,15	-	53.933,15	15,00%	53.933,15	-	53.933,15
		Financ.	-	-	0,70	251.688,06	-	251.688,06	0,85	305.621,21	-	305.621,21	1,00	359.554,36	-	359.554,36
4	MA-25-06 Pavimentação	Financ.	269.557,77	5,26%	25,00%	67.389,44	-	67.389,44	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	-	-	1,00	269.557,77	-	269.557,77	1,00	269.557,77	-	269.557,77	1,00	269.557,77	-	269.557,77
5	MA-25-06 Drenagem	Financ.	338.599,48	6,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	-	-	1,00	338.599,48	-	338.599,48	1,00	338.599,48	-	338.599,48	1,00	338.599,48	-	338.599,48
6	SERVIÇOS PRELIMINARES	Financ.	101.577,18	1,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Financ.	-	-	1,00	101.577,18	-	101.577,18	1,00	101.577,18	-	101.577,18	1,00	101.577,18	-	101.577,18
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Financ.	498.506,40	9,72%	3,00%	14.955,19	-	14.955,19	2,00%	-	9.970,13	9.970,13	1,50%	-	7.477,60	
		Financ.	-	-	0,97	-	481.058,67	481.058,67	0,99	-	491.028,80	491.028,80	1,00	-	498.506,40	
i	SOMAS	Financ.	5.126.914,15	100,00%	2,66%	121.322,59	14.955,19	136.277,78	1,25%	53.933,15	9.970,13	63.903,28	1,20%	53.933,15	61.410,75	
		Financ.	5.126.914,15	-	97,56%	4.418.964,27	582.635,85	5.001.600,12	98,80%	4.472.897,42	592.605,98	5.065.503,40	100,00%	4.526.830,57	5.126.914,15	