



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

Fis. Nº: _____

Proc. Nº: /2017

Rubrica: _____

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA:REFORMA DE PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)	Período			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.616,33	25.616,33			
			100,00%			
2	SERVIÇOS INICIAIS	16.407,31	8.203,65	8.203,66		
			50,00%	50,00%		
3	MURO DE ARRIMO	27.815,39		27.815,39		
				100,00%		
4	PISOS	70.171,97		35.085,99	35.085,99	
				50,00%	50,00%	
5	FECHAMENTO DE QUADRA	63.142,40		25.256,96	37.885,44	
				40,00%	60,00%	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45.898,55				45.898,55
						100,00%
TOTAL		249.051,95	33.819,98	96.361,99	72.971,43	45.898,55
		% PARCIAL	13,58%	38,69%	29,30%	18,43%
		VALOR ACUMULADO	33.819,98	130.181,97	203.153,40	249.051,95
		% ACUMULADO	13,58%	52,27%	81,57%	100,00%